

## **DODATEK č. 8 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

**na zhotovení projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tábor“**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

##### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

##### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: 29717011

ISPROFIN/ISPROFOND: 5313520018/5313520018

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

##### **A 3 PROJEKT, s.r.o.**

se sídlem J. V. Sládka 699, Veselí nad Lužnicí II, 391 81 Veselí nad Lužnicí

IČO: 26046920 DIČ: CZ26046920

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 11032

zastoupená Zbyňkem Dubským, jednatelem společnosti

Ing. Petrem Studeným, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

##### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

J. V. Sládka 699, Veselí nad Lužnicí II, 391 81 Veselí nad Lužnicí

číslo smlouvy: 11/2017  
(dále jen „**zhotovitel**“)  
společně dále jako „smluvní strany“

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20.11.2017 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby a výkon autorského dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tábor“ ve znění jejích dodatků č. 1 - 7, s účinností Smlouvy ke dni 04.12.2022 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 9.14 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 8 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je následující:

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tábor“. V průběhu provádění díla došlo ke skutečnosti, kdy zhotovitel požádal město Tábor o souhlas s prodejem části pozemku p.č. 2297/1 v k.ú. Tábor, vzhledem k tomu, že pro zateplení budovy je mimo jiné nutný zásah do tohoto pozemku.

Zastupitelstvo města Tábor na jednání konaném dne 30.05.2022 usnesením č. 822/32/22 tento prodej neschválilo a současně pověřilo starostu města k podání žádosti o prohlášení budovy A a B výpravní budovy v žst. Tábor kulturní památkou, a to z důvodu, aby stavba nepodléhala zákonu č. 406/2000 Sb., zákon o hospodaření s energiemi, a tedy nemuselo dojít k zateplení obvodových stěn těchto částí výpravní budovy a tyto fasády mohly být navrženy tradičním způsobem z tradičních materiálů s cílem vrátit tak historický vzhled objektu.

Zhotovitel podal příslušnou žádost o společné povolení stavby na Drážní úřad dne 29.12.2021.

Vzhledem k výše uvedenému však není možné získat stavební povolení dle vypracované projektové dokumentace a tedy dokončit smlouvené dílo.

Dle ustanovení § 2006 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník „*Stane-li se dluh po vzniku závazku nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění.*“

Důsledkem dodatečné nesplnitelnosti dluhu je zánik příslušné části závazku, případně závazku celého, je-li zbytek práv a povinností samostatně neudržitelný, a to již k okamžiku, kdy nastala skutečnost, která nesplnitelnost způsobila. Nevyžaduje se žádný úkon dlužníka ani věřitele, který by byl k vyvolání terminačních účinků zapotřebí. Ty nastupují již ex lege.

V důsledku uvedených skutečností je tedy plnění díla dle Smlouvy dále nemožné a smluvní strany konstatují, že Smlouva zanikla k okamžiku vyslovení nesouhlasu města Tábor s prodejem pozemku, tedy ke dni 30.05.2022.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je dodatkem deklaratorním, který konstatuje nemožnost plnění ze Smlouvy, a tedy její zánik. Současně tímto dodatkem dochází k dohodě o finančním vypořádání ohledně závazků ze zaniklé Smlouvy.

## I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly takto:

a) zánik Smlouvy

Smluvní strany konstatují, že Smlouva zanikla ke dni 30.05.2022 v důsledku nemožnosti plnění v souladu s ustanovením § 2006 a násl. zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.

b) finanční vypořádání

Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že v souvislosti s plněním Smlouvy nemá ke dni podpisu tohoto dodatku vůči Objednateli žádné nevypořádané finanční závazky ze Smlouvy.

Co se týče 7. Dílčí etapy – *Vydané společné ÚR + SP*, v jejímž průběhu Smlouva zanikla, jedná se o etapu tzv. nefakturační, a zhotoviteli tak nevzniká žádný finanční závazek vůči Objednateli.

Ve vztahu k 8. Dílčí etapě - *Autorský dozor projektanta při realizaci stavby*, smluvní strany konstatují, že tato etapa nebude vzhledem k zániku Smlouvy plněna.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Příloha č. 1 – *Vypořádání díla*

**Za objednatele:**

V Praze



22.11.2022 09:19  
Podepsáno elektronicky

.....  
Ing. Petr Hofhanzl  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

**Za zhotovitele:**

Ve Veselí nad Lužnicí



Datum: 2022.11.11 18:03:30 +01'00'

.....  
Zbyněk Dubský  
Jednatel společnosti  
A 3 PROJEKT, s.r.o.

Date: 2022.11.11 08:51:34+01'00'

.....  
Ing. Petr Studený  
Jednatel společnosti  
A 3 PROJEKT, s.r.o.

**Příloha č. 1 - Vypořádání**

<b><u>Část Díla</u></b>	<b><u>Doba plnění</u></b>
<b><u>1. Dílčí etapa</u></b> Zaměření stávajícího stavu, Projektová příprava - geodet, průzkumy, stávající inženýrské sítě, Navrhovaná studie (záměr projektu)	<b>Předáno 20.12.2017</b> ██████████ Kč zapláceno
<b><u>2. Dílčí etapa</u></b> Dokumentace pro územní rozhodnutí	<b>Předáno 22.04.2018</b> ██████████ Kč zapláceno
<b><u>3. Dílčí etapa</u></b> Zhotovení záměru projektu dle zpřesnění směrnice V – 2/2012 včetně ekonomického zhodnocení efektivity (MKA)	<b>Předáno 29.05.2020</b> ██████████ Kč zapláceno
<b><u>4. Dílčí etapa</u></b> Dokumentace pro vydání společného řízení DUSP k připomínkám	<b>Předáno 30.04.2021</b> bez fakturace
<b><u>5. Dílčí etapa</u></b> Dokumentace pro vydání společného řízení DUSP dle ZP včetně zpracování připomínek	<b>Předáno 30.06.2021</b> ██████████ Kč zapláceno
<b><u>6. Dílčí etapa</u></b> Inženýrská činnost k DUSP – podání žádosti o ÚR+SP BOZP ve fázi projektu Projektová dokumentace pro provádění stavby - PDPS	<b>Předáno 30.12.2021</b> ██████████ Kč zapláceno
<b><u>7. Dílčí etapa</u></b> Vydané společné ÚR + SP	<b>Předpoklad do 5/2022</b> nebude plněno bez fakturace
<b><u>8. Dílčí etapa</u></b> Autorský dozor projektanta při realizaci stavby	<b>22 měsíců</b> v závislosti na zahájení realizace – dle SOD ██████████ Kč nebude plněno