

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
Projekt:	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě - lokalita Slapy					
Projekt/stavba:	Provedení inženýrskogeologického průzkumu					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	15.11.2022	A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	CHEMCOMEX, a.s., Brněnská 327, Nové Město, 674 01 Třebíč					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun termínu plnění					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/113/P/SoD/2022					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					25.10.2022
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní, posun celkového zakázky: Přípravné práce IGP na zakázce byly zahájeny dle uzavřené smlouvy o dílo č. S/ŘVC/113/P/SoD/2022. V souladu se smlouvou Zhotovitel požádal dopisem ze dne 27. 9. 2022 státní podnik Povodí Vltavy o povolení vstupu na dotčený pozemek v korytě vodního toku a současně i o provedení průzkumných prací. Dne 25. 10. 2022 obdržel vyjádření státního podniku Povodí Vltavy zn. PVL-75058/2022/253, ve kterém Povodí Vltavy, státní podnik, sděluje, že nesouhlasí s provedením průzkumných vrtů z důvodu kolize záměru s jiným záměrem. Zajištění povolení s provedením prací vyžaduje další jednání se státním podnikem Povodí Vltavy, a to za součinnosti Objednatele. Z uvedeného důvodu není možné zajistit provedení prací v termínu dle smlouvy, a proto tímto žádáme o posun konečného termínu do 30. 6. 2023. Geofyzikální měření bude provedeno v původním termínu, tj. do 30. 11. 2022. Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou na straně Zhotovitele.</u></p>						
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>						
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: <i>Ano, pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3.</i></p>						
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - <i>Není relevantní.</i></p>						
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: ANO.</p>						
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.</p>						
<p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.</p>						
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.</p>						
<p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</p>						
<p>a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní</p>						
<p>b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní</p>						
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní</p>						
<p>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</p>						

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou		328.600,00 Kč
Cena SoD po změně		328.600,00 Kč
jedná se o změnu o 0,0 %		0,00 Kč
Časový vliv na termín dokončení díla:		
<i>Posun termínu dokončení díla do 30. 6. 2023. z důvodu nesouhlasného stanoviska Povodí Vltavy, státní podnik.</i>		
VYJÁDŘENÍ TDS:		
<i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:		
<i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
<i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu konečného termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/113/P/SoD/2022	Předpokládaný výdaj	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : odst. 1.2	74.052,00 Kč 254.548,00 Kč	12/2022 07/2023
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	