

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest						
Projekt:	Ochranné stání služebních plavidel Slapy						
Projekt/stavba:	Provedení inženýrskogeologického průzkumu						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1		
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1		
Datum vydání:	30.09.2022	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu							
NAVRHUJE:	CHEMCOMEX, a.s., Brněnská 327, Nové Město, 674 01 Třebíč						
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Úprava programu průzkumných prací - doplnění prací na základě geologických poměrů zjištěných při přípravě prací, úprava smluvní ceny						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/104/P/SoD/2022						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					07.11.2022	
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: ráce IGP na zakázce byly připraveny a zahájeny dle uzavřené smlouvy o dílo č. S/ŘVC/092/P/SoD/2021. Při přípravě prací bylo zjištěno, že z důvodu úrovně hladiny v nádrži VD Slapy a s ohledem na konfiguraci navazujícího terénu není možné provést jádrové inženýrskogeologické vrty z vodní hladiny v původně zvažovaném umístění a je nezbytný jejich posun. Pro zajištění interpretace těchto výsledků je nezbytné doplnit další dva vrty na břehu v místě komunikace a kopané sondy v místě kotvení krytého stání, dále proložit příčnými geofyzikálními profily z vodní hladiny. Z tohoto důvodu dochází k navýšení měrných položek 2, 3, 6, 7, 8 a poměrnému navýšení ceny položek 10, 11 a 12 a doplnění nové položky 5a. S ohledem na jednotnou interpretaci výsledků geologického průzkumu je nezbytné, aby dodatečné práce prováděl stejný subjekt. Bez této úpravy projektu dle vyhlášky č. 369/2004 Sb. nebude možné zabezpečit dostatečné podklady pro další projekční přípravu. S ohledem na negativní stanovisko Povodí Vltavy dochází k posunu celkového termínu do 31.5.2023.</i></p>							
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>							
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. <i>Není relevantní.</i></p>							
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). <i>Není relevantní.</i></p>							
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p> <p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - ANO. <i>Oddělení prací není žádoucí z hlediska odpovědnosti za kvalitu výsledků průzkumu a již proběhlé práce. Veškeré práce na průzkumu musí být řízeny odpovědným řešitelem průzkumu v souladu s platným zněním zákona č. 62/1988 Sb.</i></p> <p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - ANO</p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - ANO</p>							
<p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</p> <p>a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní</p> <p>b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní</p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní</p>							

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	440.020,- Kč	Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Změna v programu průzkumných prací vyžaduje posun termínu konečného plnění</i>
Cena SoD po změně	615.020,- Kč	
jedná se o změnu o 28,8 %	175.000,- Kč	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky má vliv na její původní cenu a posun konečného termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/106/P/SoD/2019	<i>předpokládaný výdaj v Kč vč. DPH</i>	<i>předpokládaný termín úhrady</i>
<i>viz. příloha č. 2 SoD</i>	302 500 Kč	12/2022
	441 674 Kč	7/2023
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	