




DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO A OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Číslo zhotovitele: 9-0537A22

„III/43724 Dřevohostice - průtah“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (SSOK)
Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:
Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: **27-4231420297/0100**

Tel:

DS: **ur4k8nn**

E-mail:

a

Z h o t o v i t e l: **PORR a.s.**
Se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Kontaktní adresa: Pavelkova 11, 779 00 Olomouc
Zapsán v OR u Městského soudu v Praze, B1006
Zastoupena:

IČO: **43005560**

DIČ: **CZ43005560**

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení: **Raiffeisenbank a.s.**

Číslo účtu: **1091107720/5500**

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

Provozní jednotka Olomouc

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:



ve věcech technických oprávněn k jednání:



stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.



1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 0537A22 ze dne 1.7.2022 na akci „III/43724 Dřevohostice - průtah“ je změna ceny díla z důvodu zhotovení dodatečných stavebních prací a neprovedení některých prací na výše uvedené akci – stavbě. U víceprací se jedná o realizaci nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Zároveň vzhledem k dodatečným pracím došlo k prodloužení termínu realizace.

Rozsah dodatečných prací a méněprací, je dán soupisem, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce 3.2 Článku 3. Cena díla ruší a nahrazuje se textem novým:

- 3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena díla dle základní smlouvy bez DPH	14.665.129,72 Kč
Cena víceprací dle dod. č. 1 bez DPH	187.940,74 Kč
Cena méněprací dle dod. č. 1 bez DPH	- 81.000,00 Kč

Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 bez DPH	14.772.070,46 Kč
DPH 21%	3.102.134,80 Kč
Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 vč. DPH	17.874.205,26 Kč

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce 4.1 Článku 4 Termín plnění ruší a nahrazuje se textem novým:

- 4.1 Lhůta k provedení díla: **do 13. 11. 2022**

2. Závěrečná ujednání

1. *Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9-0537A22 ze dne 01. 07. 2022 zůstávají beze změn v platnosti.*
2. *Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.*


3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Přílohy: Soupis prací

V Olomouci dne
Za objednatele:

V Brně dne
Za zhotovitele:

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Petr Foltýnek
ředitel



Soupis dodávek a prací

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **Dřevohostice - průtah**

Zadavatel: SSOK p.o.

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

PORR a.s.

IČO: **43005560**

DIČ: **CZ4300560**

Cena celkem bez DPH (CZK)

187 940,74 Kč

DPH 21 %

39 467,55 Kč

Cena celkem s DPH (CZK)

227 408,29 Kč

V

Olomouci

dne

27.09.2022

Za zhotovitele

Za objednatele

stavební rozpočet

Název stavby:		Dřevohostice - průtah	Doba výstavby:		Objednatel:	SSOK p.o.	
Druh stavby:		Vícepráce - Sanace +drenáž	Začátek výstavby:		Projektant:		
Lokalita:			Konec výstavby:		Zhotovitel:	PORR a.s.	
JKSO:			Zpracováno dne:	27.09.2022			
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč bez	Cenová soustava	
						Celkem	soustava
Vícepráce					187 940,74 Kč		
1	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	63,488			SO 101 - pol. č.9
2	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	13,600			URS 2022
3	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 <i>63,488*13,6 = 77,088 m3</i>	m3	77,088			SO 101 - pol. č.36
4	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m <i>77,088*6 = 462,528 m3</i>	m3	462,528			SO 101 - pol. č.37
5	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	77,088			SO 101 - pol. č.42
6	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 <i>77,088*(1.7+1.8)/2= 134,904 t</i>	t	134,904			SO 101 - pol. č.43
7	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m3	211,625			URS 2022
8	58344009-150	kamenivo hrubé frakce 0-150 (pro sanační vrstvy relativní ulehlost v aktivní zóně ld=0,85) vč. dodání na místo zabudování	t	139,673			SO 101 - pol. č.64
9	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	136,000			SO 101 - pol. č.116
10	212751106	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro meliorace	m	85,000			URS 2022
11	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	t	12,097			SO 101 - pol. č.18



Firma: PORR a.s.

Rekapitulace méněprací - infiltrační postřik

Stavba: 2022 - III-43724 Dřevohostice - průtah (SSOK + obec)

Varianta: var. 1 -

Celková cena bez DPH: -81 000,00
Celková cena s DPH: -98 010,00

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
01	investor SSOK	-81 000,00	-17 010,00	-98 010,00
SO 101	SILNICE III/43724 - 0,000 00-0,420 97 km			
SO 102	SILNICE III/43724 - 0,439 97-0,630 41 km			



Firma: PORR a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 2022 III-43724 Dřevohostice - průtah (SSOK + obec)
Objekt: 01 investor SSOK
Rozpočet: SO 101 SILNICE III/43724 - 0,000 00-0,420 97 km

SO 101

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5							
Komunikace pozemní							
69	573111113		Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	M2	-2 627,000		
			Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2				
			V1/ asfalt. k-ce komun.: 3,14159265359-A 2,3kg 2620.0=2 620.000 [A]				
			+ napojení asf. vrstev s přesahem (dle zarovn.rezu 28mb)				
			28.0*0.25=7.000 [B]				
			Celkem: A+B=2 627.000 [C]				



Firma: PORR a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 2022 III-43724 Dřevohostice - průtah (SSOK + obec)
Objekt: 01 investor SSOK
Rozpočet: SO 102 SILNICE III/43724 - 0,439 97-0,630 41 km

SO 102

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
5							
Komunikace pozemní							
61	573111113		Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	M2	-373,000		
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2							
V1/ asfalt. k-ce komun.: 3,14159265359-A 2,3kg 1295.0=1 295.000 [A]							
+ napojení asf. vrstev s přesahem (dle zarovn.rezu 7mb)							
7.0*0.25=1.750 [B]							
Celkem: A+B=1 296.750 [C]							