

## DOHODA podle Pod-článku 3.5 – Záznam o změně závazku

Označení/číslo původní Smlouvy: S/ŘVC/052/R/SoD/2020  Dílo: <b>ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B Silniční most na MK ÚČOV</b> ISPROFOND: 500 551 0004  Číslo smlouvy objednatele: S/ŘVC/052/R/SOD/2020	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Číslo Dohody:   <h3 style="text-align: center;">3./005B</h3>
--	----------------------------------	---

Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel výše uvedeného Díla uzavřeli tuto Dohodu podle Pod-čl. 3.5 následovně:  
 Správce stavby: Společnost (sdružení) „INFRAM/IDS – Trojský kanál“ se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje  
 Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ: 67981801  
 Zhotovitel: "Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV", správce...Stavby mostů, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

<p><u>Přílohy Dohody:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Žádost o zastavení plavby z 8.9.2022 Mosty na UCOV - ZADOST O ZASTAVENÍ PĻAVBY v termínu od 7.10. do 14.10. 2022</li> <li>2. Souhlas se zastavením plavby v plavebním kanále Troja v úseku k. km 0,60-2,00 z 22.9.2022</li> <li>3. Zápis ze SD ze 23.9.2022 – Oznámení zhotovitele objednateli</li> <li>4. Oznámení zhotovitele správci stavby ze dne 26.9.22</li> <li>5. Oznámení detailního claimu zhotovitele 005A,005B z 19.10.2022</li> <li>6. Aktualizovaný HMG V22 k dohodě o určení č. 3</li> <li>7. Plná moc [REDAKCE]</li> </ol>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 2px;">Paré č.</td> <td style="padding: 2px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;">Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">2</td> <td style="padding: 2px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">3</td> <td style="padding: 2px;">Objednatel</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)	2	Zhotovitel	3	Objednatel
Paré č.	Příjemce								
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)								
2	Zhotovitel								
3	Objednatel								

Iniciátor Claimu: Zhotovitel

Popis Claimu :

Pro účely této Dohody se specifikují následující události/okolnosti:

**Událost č. 1** - Z důvodu požadavku Státní plavební správy a ŘVC o posunutí původního termínu výsunu provizorního mostu SO 910.3 dle harmonogramu prací HMG V20 k dohodě o určení č. 2, tj. ode dne 7.10.2022 o 14 dní později, tedy od 21.10.2022, s ohledem na zabezpečení plavebního provozu s minimálním omezením - s ohledem na odstávku na Vraňansko-hořínském kanále, která bude prováděna Povodím Vltavy v termínu od 17. 10. 2022 na dobu tří týdnů. Dne 22.9.2022 Státní plavební správa na základě žádosti ŘVC rozhodla o zastavení plavby v plavebním kanále Troja – Podbaba v úseku k. km 0,60 – 2,00 od 21.10.2022 od 7:00 hodin do 28.10.2022 do 17:00 hodin z důvodu provedení výsunu (demontáže) provizorního mostu SO 910.3.

Původně navržený termín v rámci projednání byl Státní plavební správou posunut do termínu plánovaných odstávek na vltavské vodní cestě, s ohledem na zabezpečení plavebního provozu s minimálním omezením (viz příloha č.3)

Vzhledem k existenci Události č. 1 má zhotovitel časový nárok na prodloužení doby prací o 2 týdny. Dále se předpokládá, že stavební úřad vydá kolaudační souhlas 2 týdny po technické prohlídce stavby. **Objednatel a Zhotovitel se v souladu s Pod-článkem 3.5 Smluvních podmínek dohodli na prodloužení Doby pro dokončení Díla vč. vydání kolaudačního souhlasu dle Pod-článku 1.1.3.3 o 4 týdny na 110 týdnů od zahájení prací na Díle.**

Případné vzniknuvší Náklady související a/nebo vyplývající z Událostí budou vypořádány samostatně způsobem v souladu se Smluvními podmínkami.  
 Pro vyloučení všech pochybností se Objednatel a Zhotovitel dohodli následovně:  
**Doba pro dokončení Díla vč. vydání kolaudačního souhlasu dle Pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek: 14.12.2022**

**Podpis vyjadřuje Dohodu a záznam o změně závazku:**

Správce stavby	jméno	[REDAKCE]	datum	Podpis
Zhotovitel	jméno	[REDAKCE]	datum	Podpis
Objednatel	jméno	[REDAKCE]	datum	Podpis
Objednatel	jméno	[REDAKCE]	datum	Podpis

Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke řešení/narovnání smluvních kompenzačních nároků (claimů), jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v této Dohodě. Tato Dohoda je zároveň záznam o změně závazku, představuje dodatek smlouvy. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

<b>Objednatel (oprávněná osoba Objednatel podle interního pověření)</b>	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
<b>Zhotovitel</b>	[REDAKCE]	datum	Podpis

Číslo paré: