

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1212 - Optický kabel DpmB Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1212 - Optický kabel DpmB	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: D 1212/001	Číslo ZBV: 082.1
--	---	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava j.
 Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování RDS. Navržené změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla a neovlivňují požadavky dokumentace PDPS. V PDPS bylo navrženo zafouknutí celého optického kabelu do HFFR trubky. V RDS bylo navrženo zafouknutí kabelu do HFFR trubky pouze v prostoru tunelu, protože tato trubka je s požární odolností. V galerii lze dle ustanovení příslušné legislativy pro tunely použít HDPE trubku, která není s požární odolností, ale v daném prostoru je vyhovující.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-8 407,08	1 461,18	-6 945,90

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize _____

 datum 9.11.2022 podpis _____

Správce stavby _____

 datum 22-11-2022 podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

 Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění) _____

 datum 22-11-2022

Zhotovitel _____

 datum 8.11.22

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 082.1

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1212 - Optický kabel DpmB								001					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1212 - Optický kabel DpmB								Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	751814RN.	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE 144 VLÁKEN											
8	751941.	OPTOTRUBKA HDPE NEHOŘLAVÁ BEZHALOGENOVÁ PRŮMĚRU DO 40 MM											
10	751962.	OPTOTRUBKA - KALIBRACE											
Celkem								1 043 969,00	-8 407,08	1 461,18	1 037 023,10	-6 945,90	-0,67

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

8.11.22

Datum:

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1212 - Optický kabel DpmB

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1212 - Optický kabel DpmB

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

D 1212/001

Číslo ZBV:

082.2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V RDS došlo k úpravě materiálu trubek, do kterých bude zafouknut optický kabel. Jedná se o změnu trubek HFFR na HDPE, a to v prostoru galerie. V daném místě galerie se jedná o srovnatelné technické řešení. Cena nového řešení je nižší než cena původního řešení s tím, že kvalitativně se jedná o řešení, kterým nedojde ke snížení či zhoršení kvality optických tras.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-595 889,10	73 080,00	-522 809,10

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

10.11.22

Supervize

datum

9.11.2022

Správce stavby

datum

22-11-2022

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

22-11-2022

Zhotovitel

datum

9.11.22

Číslo: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 082.2

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1212 - Optický kabel DpmB Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1212 - Optický kabel DpmB								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 2					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	751941.	OPTOTRUBKA HDPE NEHOŘLAVÁ BEZHALOGENOVÁ PRŮMĚRU DO 40 MM											
Nové položky													
101	751911.	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM											
Celkem								867 578,00	-595 889,10	73 080,00	344 768,90	-522 809,10	-60,26

Za Zhotovitele

Datum:

8.11.22

Za Objednatele:

Datum: