

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2552/2020/OI/VZ ze dne 30.9.2020


Smluvní strany


Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Vídeňská 108, 619 00 Brno
zastoupena: Ing. Ján Špaňo,
předseda správní rady
Ing. Lukáš Mrázek
místopředseda správní rady

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 00219169
DIČ: CZ00219169
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

dále jen objednatel

dále jen zhotovitel

Obsah dodatku

čl.I.

Základní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2552/2020/OI/VZ ze dne 30. 9. 2020 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby **„Rekonstrukce kompresorů pro míchání vyhnívacích nádrží na ÚČOV“** z důvodu vzniklých víceprací během realizace stavby v rozsahu dle změnového listu v příloze č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.

čl.II.

Předmět dodatku

1. Článek II. Předmět smlouvy odstavec 1. se doplňuje takto:

Zhotovitel se zavazuje realizovat nad rámec projektové dokumentace vymezené v tomto odstavci vícepráce dle požadavku objednatele, které vyplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby a to v rozsahu dle přílohy č. 5 smlouvy.



Magistrát města Ostravy zavedl a používá systém environmentálního managementu pro oblast činnosti vykonávané statutárním městem v rámci veřejné správy za účelem všestranného poskytování služeb dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2018.

2. V článku IV. . Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	<i>Cena bez DPH</i>
<i>Původní cena díla</i>	<i>4 824 876,00</i>
<i>Vícepráce (ZL 01)</i>	<i>1 162 534,00</i>
<i>Cena díla celkem</i>	<i>5 987 410,00</i>

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

3. V článku V. Termín plnění se text odstavce 2. nahrazuje textem:
Z důvodů vzniklých víceprací během realizace stavby a zkušebního provozu bude termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) prodloužen a bude 12 týdnů od data uzavření dodatku č. 1, nejpozději do 28.2.2023. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 3. čl. XIII. této smlouvy.
4. Příloha č. 1 tohoto dodatku č. 1 Změnový list č. 1 vč. rozpočtu se vkládá do smlouvy jako její příloha č. 5. Příloha č. 2 tohoto dodatku č. 1 Aktualizace harmonogramu realizace díla mění přílohu č. 2 smlouvy.

Čl.III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 00158/RM2226/4 ze dne 15.11.2022.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2552/2020/OI/VZ ze dne 30.9.2020 ve znění zůstávají nezměněna.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 vč. rozpočtu (příloha č. 5 smlouvy)
Příloha č. 2 – Aktualizace harmonogramu realizace díla (příloha č. 2 smlouvy)

Za objednatele

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

Za zhotovitele

Ing. Ján Špaňo
předseda správní rady
Ing. Lukáš Mrázek
místopředseda správní rady



Magistrát města Ostravy zavedl a používá
systém environmentálního managementu pro oblast
činností vykonávaných statutárním městem v rámci veřejných
správ za účelem všestranného poskytování služeb
dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016.

Evidenční list změny stavby č. 1

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce kompresorů pro míchání vyhnívacích nádrží na ÚČOV Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): PS 01 - Strojné technologické části PS 02 - Provozní rozvody silnoproudu, MaR a SRTP		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: PS 01 - 1 PS 02	Číslo změny stavby: 01		
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 26.2.2021, číslo smlouvy objednatele: 0526/2021/OI/VZ, číslo smlouvy zhotovitele: 009/21r Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: Arko-Technology a.s., Vídeňská 108, 619 00, Brno					
Gen.projektant (autorský dohled): Mistřín s.r.o., [redacted] Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 45193673					
Popis a zdůvodnění změn:		Celkové VCP:	Celkové MP:	Celková bilance:	
Změna č.1 - PS 01 Strojné technologické části: - jedná se o doplnění technologického zařízení o 4 ks ruční odvaděče kondenzátu, 2 ks externí zásobníky na olej, 2 ks externí zásobníky na odpadní olej, nutné úpravy potrubních tras, zachytnou vanu pod olejové sudy - to vše z nerezové oceli a dále potrubní připojení DN 200 včetně spojovacího materiálu a úprav stávajícího potrubí.		985 138,00	0,00	985 138,00	
Změna č.1 - PS 02 Provozní rozvody silnoproudu, MaR a SRTP: Jedná se o elektronické zabezpečení kompresoru. Zařízení bude doplněno 2 ks čidel pro hlídání hladiny a 2 ks EX oddělovačů vč. kabelové montáže, přepojení el rozvaděče, úprav SW a vizualizace na velínu ÚČOV.		177 396,00	0,00	177 396,00	
Cena celkem:		1 162 534,00 Kč	0,00 Kč	1 162 534,00 Kč	
časový vliv na plnění SoD: do 12 týdnů od data uzavření dodatku č. 1					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
1 162 534,00	0,00	1 162 534,00	24,10	1 162 534,00	24,10
Přílohy:			Počet paré: Příjemce:		
1) Rekapitulace stavby			1 x Zhotovitel		
2) Změnové rozpočty			1 x Objednatel		
3)			1 x TDS		
4)			1 x Projektant (autorský dozor)		
Vyjádření - souhlas se změnami:					
Zhotovitel:	souhlasím	jméno [redacted]	datum 21.10.2022	podpis [redacted]	
Objednatel:	souhlasím	jméno [redacted]	datum 26.10.22	podpis [redacted]	
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno [redacted]	datum 26.10.22	podpis [redacted]	
TDS:	souhlasím	jméno [redacted]	datum 26.10.22	podpis [redacted]	
Zástupce TDS:	souhlasím	jméno [redacted]	datum 26.10.22	podpis [redacted]	
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Není součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré: 1		

„Rekonstrukce kompresorů pro míchání vyhnívacích nádrží na ÚČOV“

Aktualizovaný harmonogram

Příloha č. 2 k Dodatku č. 1 smlouvy č.: 2552/2020/OI/VZ

Počet stran: 1

Harmonogram realizace díla Poř. č.	Popis činnosti	Počátek činnosti (kal. týden ode Předání staveniště Díla)	Ukončení činnosti (kal. týden ode dne Předání staveniště Díla)	Délka trvání činnosti v týdnech	Souhrnný počet kalendářních týdnů od zahájení Díla
1	Předání staveniště Díla	0	0	0	0
2	Odevzdání Projektové dokumentace pro provádění Díla	0	6	6	6
3	Schválení PD pro provádění Díla, Investorem + TDI	7	10	4	10
4	Demontážní práce	10	11	1	11
5	Stavební část	11	13	2	13
6	Dodávka a montáž bioplynových kompresorů	0	18	18	18
7	Strojně - technologické práce	15	21	6	21
8	Silnoproudé připojení	21	22	1	22
9	Připojení MaR	22	23	1	23
10	Připojení elektronických ochranných ATEX prvků	23	24	1	24
11	Dokončení díla dle původního rozsahu	24	25	1	25
12	Odzkoušení díla dle původního rozsahu	25	29	4	29
14	Zkušební provoz díla dle původního rozsahu	29	96	67	96
13	Práce dle dodatku č. 1	96	107	11	107
14	Předání stavby v rozsahu Smlouvy o dílo vč. Dodatku č. 1	107	108	1	108