

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění
č. smlouvy objednatele: 3/20/6000/058/1

**název akce: „X 526 – Ve Žlíbku – Počernická, oprava mostu,
č. akce 1040, Praha 20“**

mezi:

Název: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.
Sídlo: Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
Právní forma: akciová společnost
Zápis v OR: OR vedený Městským soudem v Praze, sp. zn. B20059
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupení:

Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

ve věcech technických: [REDAKCE] investičního úseku
[REDAKCE] vedoucí oddělení řízení a koordinace oprav

(Dále také jako „Objednatel“)

a

Název: Metrostav a.s.
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
Právní forma: akciová společnost
Zápis v OR: OR vedený Městským soudem v Praze, sp. zn. B/758,
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupen: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva

Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva

Osoby zmocněné k
jednání:

ve věcech smluvních

ve věcech technických:

E-mail pro účely fakturace:

(Dále také jako „Zhotovitel“)

Uzavírají v souladu s ust. čl. 15, odst. 15.2 shora uvedené smlouvy o dílo č. objednatele 3/20/6000/058 ze dne 16. 09. 2020 (dále jen „Smlouva“) tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).

1. PŘEDMĚT DODATKU

Důvodem uzavření tohoto Dodatku je úprava ceny díla (i) v souvislosti s nutností provést změnu příslušných položek ze smlouvy; (ii) v souvislosti s nutností provést nezbytné změny předmětu díla (variace) za účelem dokončení díla a (iii) v souvislosti s nutností provést změny předmětu díla (variace) za účelem dokončení díla, které nemohly smluvní strany jednající s náležitou péčí předvídat v zadávacím řízení. Změny předmětu díla (variace) spočívají jak v provedení dodatečných prací, tak v neprovedení vypuštěných prací. Předmětné změny předmětu díla jsou administrovány jako změny závazku ve schválených Změnových listech stavby (dále také jen jako „ZL“) č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8.

- 1.1. **U ZL č. 1** jsou změny závazku dotčené provedenými variacemi kategorizovány dle ustanovení **§ 222, odst. 6 ZZVZ**. Jedná se o dodatečné práce oceněné v celkové výši + 710 965,48 Kč bez DPH a vypuštěné práce v celkové výši – 497 806,31 Kč bez DPH. Celková hodnota změny závazků ze smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ vyplývajících z variace administrované v ZL č. 1 je 213 150,17 Kč bez DPH, tedy zaokrouhлено na dvě desetinná čísla 0,82 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.
- 1.2. **U ZL č. 2** jsou změny závazku dotčené provedenými variacemi kategorizovány dle ustanovení **§ 222, odst. 6 ZZVZ**. Jedná se o dodatečné práce oceněné v celkové výši + 140 047,43 Kč bez DPH. Celková hodnota změn závazků ze smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ vyplývajících z variace administrované v ZL č. 2 je 147 047,45 Kč bez DPH, 0,56 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.
- 1.3. **U ZL č. 3** jsou změny závazku dotčené provedenými variacemi kategorizovány dle ustanovení **§ 222, odst. 4 ZZVZ**. Jedná se o dodatečné práce oceněné v celkové výši + 632 957,79 Kč bez DPH a vypuštěné práce v celkové výši – 428 023,71 Kč bez DPH.

Celková hodnota změn závazků ze smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 ZZVZ vyplývajících z variace administrované v ZL č. 3 je 204 934,08 Kč bez DPH, tedy zaokrouhлено na dvě desetinná čísla 4,06 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

- 1.4. **U ZL č. 4** jsou změny závazku dotčené provedenými variacemi kategorizovány dle ustanovení **§ 222, odst. 5 ZZVZ**. Jedná se o dodatečné práce oceněné v celkové výši + 553 897,65 Kč bez DPH. Celková hodnota změn závazků ze smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ vyplývajících z variace administrované v ZL č. 4 je 553 897,65 Kč bez DPH, tedy zaokrouhлено na dvě desetinná čísla 2,12 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.
- 1.5. **U ZL č. 5** jsou změny závazku dotčené provedenými variacemi kategorizovány dle ustanovení **§ 222, odst. 6 ZZVZ**. Jedná se o dodatečné práce oceněné v celkové výši + 801 866,00 Kč bez DPH. Celková hodnota změn závazků ze smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ vyplývajících z variace administrované v ZL č. 5 je 801 866,00 Kč bez DPH, tedy zaokrouhлено na dvě desetinná čísla 3,07 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.
- 1.6. **U ZL č. 6** jsou změny závazku dotčené provedenými variacemi kategorizovány dle ustanovení **§ 222, odst. 6 ZZVZ**. Jedná se o dodatečné práce oceněné v celkové výši + 814 667,44 Kč bez DPH a vypuštěné práce v celkové výši – 212 865,83 Kč bez DPH. Celková hodnota změn závazků ze smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ vyplývajících z variace administrované v ZL č. 6 je 601 801,61 Kč bez DPH, tedy zaokrouhлено na dvě desetinná čísla 2,30 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.
- 1.7. **U ZL č. 7** jsou změny závazku dotčené provedenými variacemi kategorizovány dle ustanovení **§ 222, odst. 4 ZZVZ**. Jedná se o dodatečné práce oceněné v celkové výši + 808 527,20 Kč bez DPH. Celková hodnota změn závazků ze smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 ZZVZ vyplývajících z variace administrované v ZL č. 7 je 808 527,20 Kč bez DPH, tedy zaokrouhлено na dvě desetinná čísla 3,09 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.
- 1.8. **U ZL č. 8** jsou změny závazku dotčené provedenými variacemi kategorizovány dle ustanovení **§ 222, odst. 4 ZZVZ**. Jedná se o dodatečné práce oceněné v celkové výši + 307 658,07 Kč bez DPH. Celková hodnota změn závazků ze smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 ZZVZ vyplývajících z variace administrované v ZL č. 7 je 307 658,07 Kč bez DPH, tedy zaokrouhлено na dvě desetinná čísla 1,18 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

1.9. Rekapitulace změn závazku bez DPH:

Číslo ZL	Dodatečné práce	Vypuštěné práce	Celkem cenový nárůst	% původní hodnoty závazku dle § 222, odst. 5 ZVVZ	% původní hodnoty závazku dle § 222, odst. 6 ZVVZ	% cenový nárůst původní hodnoty závazku dle § 222, odst. 9 ZVVZ	% původní hodnoty závazku dle § 222, odst. 4 ZVVZ
ZL č. 1	710 956,48 Kč	- 497 806,31 Kč	213 150,17 Kč		4,62 %	0,82 %	
ZL č. 2	147 047,45 Kč	0 Kč	147 047,45 Kč		0,56 %	0,56 %	
ZL č. 3	632 957,79 Kč	- 428 023,71 Kč	204 934,08 Kč				4,06 %
ZL č. 4	553 897,65 Kč	0 Kč	553 897,65 Kč	2,12 %		2,12 %	
ZL č. 5	801 866,00 Kč	0 Kč	801 866,00 Kč		3,07 %	3,07 %	
ZL č. 6	814 667,44 Kč	-212 865,83 Kč	601 801,61 Kč		2,30 %	2,30 %	
ZL č. 7	808 527,20 Kč	0 Kč	808 527,20 Kč				3,09 %
ZL č. 8	307 658,07 Kč	0 Kč	307 658,07 Kč				1,18 %
Celkem ZL	4 777 578,08 Kč	- 1 138 695,85 Kč	3 638 882,23 Kč	2,12 %	10,55 %	8,87 %	8,32 %

1.10. Změna přílohy Smlouvy „Položkový rozpočet“ :

Příloha „Položkový rozpočet“ se doplňuje o změnový rozpočet „ZL č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8“ a ode dne účinnosti Dodatku Smlouvy je její nedílnou součástí.

1.11. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně čl. 5. Smlouvy (Cena díla). Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. 6. Smlouvy (Platební podmínky), čl. 15. Smlouvy (Závěrečná ustanovení) a na znění nového čl. 16 Smlouvy (Compliance doložka a protikorupční doložka), jak dále uvedeno.

2. ZMĚNA ČL. 5. SMLOUVY (CENA DÍLA)

2.1. Čl. 5, odst. 5.1 Smlouvy se v určení ceny za dílo mění následovně:

Cena celkem

Cena dle SOD bez DPH:	26 140 753,93 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	4 777 578,08 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	-1 138 695,85 Kč
Cena díla včetně Dodatku č. 1 bez DPH:	29 779 636,16 Kč

2.2. Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Zároveň celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze Smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

3. ZMĚNA ČL. 6 SMLOUVY (PLATEBNÍ PODMÍNKY)

3.1. Článek 6. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 6.11. následujícího znění:

- 6.11. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: [REDAKCE] Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

4. VLOŽENÍ NOVÉHO ČL. 16 SMLOUVY (COMPLIANCE DOLOŽKA A PROTİKORUPČNÍ DOLOŽKA)

4.1. Smluvní strany se tímto dohodly na vložení nového čl. 16 Smlouvy následujícího znění:

COMPLIANCE DOLOŽKA A PROTİKORUPČNÍ DOLOŽKA

- 1) Zhotovitel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele Objednatele a zavazuje se jej při plnění ze Smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad Objednatele, tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.
 - 2) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění Objednatele vyplývajících z Compliance doložky a protikorupční doložky, a že s nimi souhlasí.
 - 3) Podrobně jsou práva a povinnosti Smluvních stran rozvedeny v příloze č. 8 Smlouvy (Compliance doložka); a dále v příloze č. 9 Smlouvy (Protikorupční doložka). Obě tyto přílohy tvoří nedílnou součást Smlouvy.
- 4.2. Znění nových příloh č. 8 a č. 9 Smlouvy jsou přílohami č. 2 a č. 3 Dodatku a účinností Dodatku se stávají nedílnou součástí Smlouvy.
- 4.3. Tímto se smluvní strany v návaznosti na vložení nového čl. č. 16 Smlouvy dohodly na zrušení čl. 15 odst. 15.20 Smlouvy.
- 4.4. Stávající čl. 15 odst. 15.21. Smlouvy je tímto nově číslován jako čl. 15 odst. 15.20. Smlouvy.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Osoby podepisující tento Dodatek svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 5.2. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v tomto Dodatku není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 5.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a. s. (CES TSK), která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení Dodatku a datum jeho podpisu.
- 5.4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí Objednatel.
- 5.5. Obě strany smlouvy prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 5.6. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních Stran.
- 5.7. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

5.8. Přílohy:

- a) Příloha č. 1 - Změnový rozpočet ZL č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8
- b) Příloha č. 2 – Compliance doložka (nově jako příloha č. 8 Smlouvy)
- c) Příloha č. 3 – Protikorupční doložka (nově jako příloha č. 9 Smlouvy)

V Praze dne 23. 11. 2022. 2022

V Praze dne _____ . 2022

Za objednatele

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.

[Redacted signature area]

Filip Hájek
místopředseda představenstva

[Redacted signature area]

Ing. Josef Říchnr
místopředseda představenstva

[Redacted text]

Za zhotovitele

Metrostav a

[Redacted signature area]

Ing. František Kočí
předseda představenstva

[Redacted signature area]

Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva



Název a evidenční číslo Stavby:

X 526 - Ve Žilbku - Počernická, oprava mostu, č. akce 1040, Praha 20

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	26 140 753,93 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	29 779 636,16 Kč
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	113,92%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ	0,00%
5=(39/1)*100	Sledování změny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ	0,00%

6=30+34	Suma ceny vypuklých a dodatečných prací dle § 222 odst. (8) a (6) ZZVZ	2 317 762,88 Kč
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (8) a (6) ZZVZ	8,87%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (8) a (6) ZZVZ	7 842 226,18 Kč

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Cena vypuklých prací	Cena dodatečných prací	Hodnota ZBV	Vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Demárky)			Změny do minima dle §	
						Cena vypuklých prací (snižovat se zmenšením množství)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuklých a dodatečných prací	Cena vypuklých prací (zvyšovat se zmenšením množství)	Cena dodatečných prací
16	17	18	19=20+21+22+23+24	20=23+25+30+34+38	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26
			- 1 138 696,66	4 777 576,08	3 638 882,23	0,00	0,00	0,00	- 428 023,71	1 441 484,99
SO 1	1	Rozdílný materiál v přechodové oblasti mostu	- 497 806,31	710 958,48	213 150,17			0,00		
SO 1	2	Bourání degradované části křídla a NK mostu + nová konstrukce	0,00	147 047,45	147 047,45			0,00		
SO 1	3	Náhrada obetonových sloupů sanací + sanace hlav pilířů	- 428 023,71	632 957,79	204 934,08			0,00	- 428 023,71	632 957,79
SO 1	4	DIO - zvětšení rozsahu prací	0,00	553 897,65	553 897,65			0,00		
SO 1	5	Úprava nerovnosti povrchu mostovky	0,00	801 886,00	801 886,00			0,00		
SO 1	6	Sanace	- 212 865,83	814 667,44	601 801,61			0,00		
SO 1	7	Výměna delší částí svodidla + výměna svodidla na dálnici	0,00	808 527,20	808 527,20			0,00		808 527,20
SO 2	8	Dopřesnění výměr RDS	0,00	307 658,07	307 658,07			0,00		307 658,07

Poznámka:

Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

iY (údaje v Kč bez DPH)

35

kročen

9=(32/1)*100	Středování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)	2,12%	limit nepřekročen
10=(36/1)*100	Středování limitu 50 % pro Změny nepředvídané dle § 222 odst. (8) ZZVZ (ABS)	12,18%	limit nepřekročen
11=1*0,5	Zákonný limit 60 % pro Změny dle § 222 odst. (6) a (8) ZZVZ	13 070 376,97 Kč	

Středování limitů pro Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ

12=(28/1)*100	Středování čerpání limitu 16 % z Přijaté smlouvy Částky (ABS)	7,15%	limit nepřekročen
13=28	Středování čerpání limitu (ABS)	3 921 113 Kč	1 869 509 Kč limit nepřekročen
14=148224000-28	Zbývající de vyčerpání limitu	3 921 113 Kč	2 061 604 Kč

OK v limitu

Ist. (4) ZZVZ		Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (6) ZZVZ				Změny nepředvídané dle § 222 odst. (8) ZZVZ				Změna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ		
I 16 %	Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (začítat se znaménkem mínus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (začítat se znaménkem mínus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (začítat se znaménkem mínus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací
8/1)*100	28=(28)+28	29	30	31=29+30	32=(28)+30	33	34	35=33+34	36=(31)+34	37	38	39=37+38
15%	1 869 509,70	0,00	553 897,65	553 897,65	553 897,65	- 710 672,14	2 474 537,37	1 763 865,23	3 185 209,51	0,00	0,00	0,00
00%	0,00			0,00	0,00	- 497 808,31	710 956,48	213 150,17	1 208 762,79			0,00
00%	0,00			0,00	0,00	0,00	147 047,45	147 047,45	147 047,45			0,00
42%	1 080 951,50			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
00%	0,00	0,00	553 897,65	553 897,65	553 897,65			0,00	0,00			0,00
00%	0,00			0,00	0,00		801 868,00	801 868,00	801 868,00			0,00
00%	0,00			0,00	0,00	- 212 865,83	814 867,44	601 801,61	1 027 533,27			0,00
08%	808 527,20			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18%	307 658,07			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: X 526 - Ve Žlábku – Počernická, oprava mostu, č. akce 1040, Praha 20	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 1/ZBV 1	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava mostu		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.9.2020:
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha
 Zhotovitel: Metrostav a.s.

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Fotodokumentace (elektronicky)

Paré č. 1,2	Příjemce
Metrostav a.s.	TSK a.s.
Divize 5	Veletržní 1623/24
Palmovka Park II	170 00 Praha 7
Koželužská 2450/4	IČ 03447286
180 00 Praha 8	DIČ CZ03447286

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Neprovedení položky vybourání mezerovitého betonu za ZZ.
 Provedení položky vybourání prostého betonu za ZZ.

Při odtěžování přechodové oblasti mostu bylo zjištěno, že zastižený materiál se neshoduje s předpokladem PD stavby. Projekt předpokládal výskyt drenážního betonu. V přechodové oblasti se však nacházel hutný prostý beton, který vyžadoval jinou technologii a časovou náročnost provádění.

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-497 806,31	710 956,48	213 150,17

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	[redacted]	datum	podpis	[redacted]
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	[redacted]	datum	podpis	[redacted]
Objednatel (Člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	Ing. Josef Richtř Náměstek GR sekce investiční	datum	podpis	[redacted]
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Kuděj	datum	podpis	[redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

180 00 Kč

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: X 526 - Ve Žlíbku – Počernická, oprava mostu, č. akce 1040, Praha 20	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 1/ZBV 2	Číslo ZBV: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava mostu		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.9.2020:
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha
 Zhotovitel: Metrostav a.s.

Přílohy změnového listu: (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Fotodokumentace (elektronicky)	Paré č. 1,2 Příjemce Metrostav a.s. TSK a.s. Divize 5 Veletřní 1623/24 Palmovka Park II 170 00 Praha 7 Koželužská 2450/4 IČ 03447286 180 00 Praha 8 DIČ CZ03447286
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Byly provedeny následující činnosti:
 odbourání degradovaného betonu
 provedení sřahovací výztuže
 bednění nových konstrukcí
 betonáž nových konstrukcí

Při odkrývání konstrukce bylo zjištěno, že horní část křídla v I. Etapě mostu je degradovaná, že není možné na ní založit novou římsu. Po odkrytí mostovky a vybourání MDZ bylo zjištěno, že přílehlá část NK mostu je degradovaná takovým způsobem, že by nebylo možné do ní upevnit nový MDZ. Konstrukce byla posouzena a rozhodnuto o nahrazení degradovaných částí novými.

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0	147 047,45	147 047,45

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	[redacted]	datum	[redacted]	podpis	[redacted]
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	[redacted]	datum		podpis	[redacted]
Objednatel (Člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	Ing. Josef Richtř Náměstek GR sektore investiční	datum	13. 06. 2022	po	[redacted]
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Kuděj	datum		po	[redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel.

180 000 Kč
Cís

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Evidenční číslo a název stavby: X 526 - Ve Zlíbku - Počernická, oprava mostu, č. akce 1040, Praha 20
Číslo a název SO/PS: SO 1/ZBV 2

ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 2

Změna položek podle [odst. (6) § 222]

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14
95	962051111	Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB	m3	15,66	20,83	5,17	6 559,75	102 725,69	0	33 892,92	136 618,61	33 892,92	32,99%
22	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	12,06	12,51	0,45	10 757,99	129 741,36	0	4 841,10	134 582,45	4 841,10	3,73%
24	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení	m2	62,99	66,24	3,25	1 049,56	66 113,88	0	3 411,07	69 524,95	3 411,07	5,16%
25	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	m2	62,99	66,24	3,25	262,39	16 528,47	0	852,77	17 381,24	852,77	5,16%
32	421351311	Zřízení a odstranění bednění dilatačního závěru konstrukcí mostů	m2	26,80	53,60	26,80	1 180,76	31 644,37	0	31 644,37	63 288,74	31 644,37	100,00%
33	421361256	Výztuž dilatačního závěru z betonářské oceli 10 505	t	0,44	1,35	0,90	45 918,26	20 295,87	0	41 464,19	61 760,06	41 464,19	204,30%
34	429321128	Mostní dilatační závěr ze ŽB C 30/37	m3	3,87	8,59	4,72	6 559,75	25 392,79	0	30 941,03	56 333,82	30 941,03	121,85%
Celkem											147 047,45		

Za Zhotovitele:

Datum: 180 0

Za Objednatele:

Datum:

KÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ

hl. m. PRAHY, a.s.

ni 1623/24, 170 00 Praha 7

115

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: X 526 - Ve Žlíbku – Počernická, oprava mostu, č. akce 1040, Praha 20	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava mostu	SO 1/ZBV 3	3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.9.2020:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Přílohy změnového listu:

(a) Rozpis ocenění změn položek,

Paré č. 1,2

Příjemce

Metrostav a.s.

TSK a.s.

Divize 5

Veletržní 1623/24

Palmovka Park II

170 00 Praha 7

Koželužská 2450/4

IČ 03447286

180 00 Praha 8

DIČ CZ03447286

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Nebyly provedeny následující práce:

bednění pro obetonování pilířů

armování

betonáž obetonování pilířů

Byly provedeny následující práce:

vysokotlaké očištění konstrukce

sanace degradovaných částí

migrující inhibitor koroze

membrána pro konstrukce s nedostatečným krytím výztuže

ochranný barevný nátěr

injektáž trhlin

Zhotovitel na základě zkušeností z přechozích realizací předložil rizika spojené s realizací obetonování sloupů dle PD a navrhnul změnu technologie na provedení sanačního systému firmy SIKA, který zajistí stejný stupeň ochrany stávající konstrukce – bez navýšení ceny. Během provádění bylo zjištěno, že úložné prahy pilířů vykazují vady, které vyžadují opravy – sanace mimo položky zakázky. Jednalo se zejména o nesoudržnost betonu, trhliny a nepodepřené (celoplošně) ložisko.

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
		-428 023,71	632 957,79

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy jméno [redacted] datum podpis [redacted]

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy jméno [redacted] datum podpis [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň
závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele

Objednatel (Člen představenstva TSK hl. m. Prahy) jméno Ing. Josef Richtř datum 13. 06. 2022 podpis [redacted]
Náměstek GR sekce investiční

Zhotovitel jméno Ing. Pavel Kuděj datum podpis [redacted]

Číslo pa [redacted]

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3

Evidenční číslo a název stavby: X 526 - Ve Zlíbku - Počernická, oprava mostu, č. akce 1040, Praha 20

Číslo a název SO/PS: SO 1/ZBV 3

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 3

Změna položek podle [odst. (4) § 222]

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14
23	334323418	Mostní pilíře a sloupky ze ŽB C 30/37	m3	19,58	0,00	-19,58	7 871,70	154 088,53	-154 088,53	0	0,00	-154 088,53	-100%
26	334353141	Bednění stativ a příčníků ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení	m2	139,50	0,00	-139,50	1 049,56	146 413,62	-146 413,62	0	0,00	-146 413,62	-100%
27	334353241	Bednění stativ a příčníků ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	m2	139,50	0,00	-139,50	262,39	36 603,41	-36 603,41	0	-0,01	-36 603,41	-100%
29	334361412	Výztuž opěr, prahů, křídel, pilířů, sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	1,98	0,00	-1,98	45 918,26	90 918,15	-90 918,15	0	0,00	-90 918,15	-100%
50	628611131	Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C	m2	1 036,00	1 088,80	52,80	564,14	584 449,04	0	29 786,59	614 235,63	29 786,59	5%
100	985121221	Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem do 300 barů	m2	512,64	644,64	132,00	314,87	161 416,22	0	41 562,84	202 979,06	41 562,84	26%
103	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	980,36	1 077,56	97,20	983,96	964 630,11	0	95 640,91	1 060 271,02	95 640,91	10%
104	985311213	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	183,82	202,04	18,23	3 148,68	578 780,91	0	57 384,69	636 165,60	57 384,69	10%
105	985311215	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	61,27	67,35	6,08	4 198,24	257 234,56	0	25 504,31	282 738,87	25 504,31	10%

110	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	153,41	165,56	12,15	393,59	60 382,22	0	4 782,12	65 164,34	4 782,12	8%
111	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	1 534,14	1 655,64	121,50	367,35	563 567,80	0	44 633,03	608 200,83	44 633,03	8%
N		Migrující inhibitor koroze	m2	0,00	335,34	335,34	100,00	0,00	0	33 534,00	33 534,00	33 534,00	100%
N		Ochrana výztuže při nedostatečném krytí	m2	0,00	335,34	335,34	895,00	0,00	0	300 129,30	300 129,30	300 129,30	100%
Celkem												204 934,08	


Za Zhotovitele:

Datum: 180



Za Objednatele:

Datum:



SPRÁVA KOMUNIKACÍ
n. PRAHY, a.s.
23/24, 170 00 Praha 7
115

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (5) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: X 526 - Ve Žlíbku – Počernická, oprava mostu, č. akce 1040, Praha 20	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 2/ZBV 4	Číslo ZBV: 4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VRN		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.9.2020:
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha
 Zhotovitel: Metrostav a.s.

<u>Přílohy změnového listu:</u> (a) Rozpis ocenění změn položek,	Paré č. 1,2 Metrostav a.s. Divize 5 Palmovka Park II Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8	Příjemce TSK a.s. Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7 IČ 03447286 DIČ CZ03447286
-------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Byly provedeny následující práce:
 DIO se zajištění dle požadavků ŘSD ČR

V rámci postupu prací vyvstala potřeba uzavírky odstavných pruhů dálnice D10, aby bylo možno provést sanaci pilířů při zachování bezpečnostních standardů. Při projednávání tohoto opatření byly zhotoviteli nařízeny bezpečnostní opatření nad rámec zadání stavby.

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	553 897,65	553 897,65

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis
	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis
	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel.			
Objednatel (Člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	datum	podpis
	Ing. Josef Richtř Náměstek GR sekce investiční	13. 06. 2022	[redacted]
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
	Ing. Pavel Kuděj	18. 06. 2022	[redacted]

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4

Evidenční číslo a název stavby: X 526 - Ve Zlíbku - Počernická, oprava mostu, č. akce 1040, Praha 20
 Číslo a název SO/PS: SO 2/ZBV 4

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 4

Změna položek podle (odst. (5) § 222)

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	072002000	Silniční provoz - dopravní opatření	klp	1,00	1,37	0,37	1 517 527,80	1 517 527,80	0	553 897,65	2 071 425,45	553 897,65	37%	
Celkem														553 897,65

Za Zhotovitele:
 Datum: 18



Za Objednatel:
 Datum:

SPRÁVA KOMUNIKACÍ
 s. PRAHY, a.s.
 23/24, 170 00 Praha 7
 115

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: X 526 - Ve Žlíbku – Počernická, oprava mostu, č. akce 1040, Praha 20	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 1/ZBV 5	Číslo ZBV: 5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava mostu		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.9.2020:
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha
 Zhotovitel: Metrostav a.s.

Přílohy změnového listu: (a) Rozpis ocenění změn položek,	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Paré č. 1,2</td> <td style="width: 50%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td>Metrostav a.s.</td> <td>TSK a.s.</td> </tr> <tr> <td>Divize 5</td> <td>Veletržní 1623/24</td> </tr> <tr> <td>Palmovka Park II</td> <td>170 00 Praha 7</td> </tr> <tr> <td>Koželužská 2450/4</td> <td>IČ 03447286</td> </tr> <tr> <td>180 00 Praha 8</td> <td>DIČ CZ03447286</td> </tr> </table>	Paré č. 1,2	Příjemce	Metrostav a.s.	TSK a.s.	Divize 5	Veletržní 1623/24	Palmovka Park II	170 00 Praha 7	Koželužská 2450/4	IČ 03447286	180 00 Praha 8	DIČ CZ03447286
Paré č. 1,2	Příjemce												
Metrostav a.s.	TSK a.s.												
Divize 5	Veletržní 1623/24												
Palmovka Park II	170 00 Praha 7												
Koželužská 2450/4	IČ 03447286												
180 00 Praha 8	DIČ CZ03447286												

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Byly provedeny následující práce:
 celkové narovnání konstrukce za pomoci frézy a brusky
 použití výplňových hmot do depresí
 úprava makrotextury betonu

Po odstranění asfaltových vrstev a izolace bylo provedeno odbourání degradovaného betonu a následná sanace těchto míst NK v rozsahu dle PD stavby. Po provedení těchto prací byla provedena celková kontrola rovinatosti mostovky a bylo zjištěno, že hodnoty neodpovídají normovým požadavkům na provedení hydroizolačních vrstev. Bylo tedy nutno přistoupit k celkovému vyrovnání mostovky nad rozsah PD stavby.

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	801 866,00	801 866,00

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jak jsou popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zárukou závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel.			
Objednatel (Člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	datum	podpis
	Ing. Josef Richtř Náměstek GR sekce investiční	13. 06. 2022	
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
	Ing. Pavel Kuděj	180 00 P	

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5

Evidenční číslo a název stavby: X 526 - Ve Zlíbku - Počernická, oprava mostu, č. akce 1040, Praha 20

Číslo a název SO/PS: SO 1/ZBV 5

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 5

Změna položek podle [odst. (6) § 222]

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Frézování betonových konstrukcí	m2	0,00	2 224,00	2 224,00	125,00	0,00	0	278 000,00	278 000,00	278 000,00	100%
		Broušení betonových konstrukcí	m2	0,00	556,00	556,00	94,00	0,00	0	52 264,00	52 264,00	52 264,00	100%
		Úprava makrotextury betonu	m2	0,00	556,00	556,00	42,00	0,00	0	23 352,00	23 352,00	23 352,00	100%
		Vyrovnání plastickou maltou	m2	0,00	5,50	5,50	81 500,00	0,00	0	448 250,00	448 250,00	448 250,00	100%
		Celkem										801 866,00	

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatel:

Datum:

... KOMUNIKACÍ
... Y, a.s.
... 70 00 Praha 7

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: X 526 - Ve Žlíbku – Počernická, oprava mostu, č. akce 1040, Praha 20	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 1/ZBV 6	Číslo ZBV: 6
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava mostu		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.9.2020:
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha
 Zhotovitel: Metrostav a.s.

<u>Přílohy změnového listu:</u> (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Fotodokumentace (elektronicky)	Paré č. 1,2 Metrostav a.s. Divize 5 Palmovka Park II Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8	Příjemce TSK a.s. Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7 IČ 03447286 DIČ CZ03447286
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Nebly provedeny následující práce:
 Byla zmenšena výměra sanace do 10mm

Byly provedeny tyto práce:
 Byla provedena zvětšená výměra sanací do 30mm a 50mm

Při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že degradace betonu a výztuže na pohledu NK je větší, než předpokládá PD. Jedná se zejména o plošný rozsah a hloubkový dosah degradace.

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-212 865,83	814 667,44	601 801,61

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis
	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis
	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Objednatel (Člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	datum	podpis
	Ing. Josef Richter Náměstek GR sekce investiční	13. 06. 2022	[redacted]
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
	Ing. Pavel Kuděj	180 00 Praha 8	[redacted]

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 6

Evidenční číslo a název stavby: X 526 - Ve Žlíbku - Počernická, oprava mostu, č. akce 1040, Praha 20
 Číslo a název SO/PS: SO 1/ZBV 6

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 6

Změna položek podle [odst. (6) § 222]

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14
103	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	980,36	726,49	-253,86	838,51	822 037,47	-212 865,83	0	609 171,64	-212 865,83	-26%
104	985311213	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	183,82	92,56	92,56	2 270,67	417 387,75	0	210 173,22	627 560,97	210 173,22	50%
105	985311215	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	61,27	161,27	161,27	3 748,29	229 665,22	0	604 494,22	834 159,44	604 494,22	263%
Celkem											601 801,61		

Za Zhotovitele:

Datum: 180 00

Za Objednatele:

Datum:

PRAHA KOMUNIKACE

PRAHY, a.s.

24, 170 00 Praha 7

115

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: X 526 - Ve Žlíbku – Počernická, oprava mostu, č. akce 1040, Praha 20	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 1/ZBV 7	Číslo ZBV: 7
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava mostu		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.9.2020:
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha
 Zhotovitel: Metrostav a.s.

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Fotodokumentace (elektronicky)

Paré č. 1,2	Příjemce
Metrostav a.s.	TSK a.s.
Divize 5	Veletřní 1623/24
Palmovka Park II	170 00 Praha 7
Koželužská 2450/4	IČ 03447286
180 00 Praha 8	DIČ CZ03447286

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Byly provedeny tyto práce:

Bylo demontován delší kus svodidla na komunikace Ve Žlíbku
 Byl namontován stejný – delší kus svodidla
 Bylo demontováno svodidlo na dálnici D10 okolo pilířů mostu
 Provedena příprava – zpevnění krajnice dle VL ŘSD
 provedena montáž betonového svodidla

Při realizaci napojení svodidel mostu na stávající svodidlo komunikace Ve Žlíbku bylo zjištěno, že stávající část svodidla je zničena a není možné na ní svodidlo napojit. Proto bylo přistoupeno k výměně delší části svodidla, než předpokládá PD stavby.

Svodidlo pod mostem, které slouží jako bezpečnostní bariera u pilířů mostu ve směru na Prahu je zcela zdeformované a neplní svou funkci. Je nutná jeho výměna. Vzhledem ke vzdálenosti svodidla od pilířů mostu a pracovním délkám muselo být navrženo betonové svodidlo, aby byly dodrženy normové požadavky.

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	808 527,20	808 527,20

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s popsanými, zdůvodněnými, dokladovanými a oceněnými v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je závazek pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel.

Objednatel (Člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	datum	podpis
	Ing. Josef Richtř Náměstek GR sekce investiční	13. 06. 2020	
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Kuděj	datum

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 7

Evidenční číslo a název stavby: X 526 - Ve Zlíbku - Počernická, oprava mostu, č. akce 1040, Praha 20
Číslo a název SO/PS: SO 1/ZBV 7ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. 7


Změna položek podle [odst. (4) § 222]

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14
97	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	m	48	168,00	120,00	524,78	25189,44	0	62973,6	88 163,04	62973,6	250%
64	911331141	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H2 typ KB3 RH2 B se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m	m	48	88,00	40,00	2605,15	125047,2	0	104206	229 253,20	104206	83%
N	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	0	40,00	40,00	980,10	0	0	39204	39 204,00	39204	100%
N	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	0	80,00	80,00	23,98	0	0	1918,4	1 918,40	1918,4	100%
N	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32mm	m3	0	20,00	20,00	1562,00	0	0	31240	31 240,00	31240	100%
N	273321511	Základové desky ze ŽB z betonu tř. C 25/30 - XF4	m3	0	20,00	20,00	3366,00	0	0	67320	67 320,00	67320	100%
N	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi KARI	t	0	0,52	0,52	43670,00	0	0	22621,06	22 621,06	22621,06	100%
N	911FC1	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ	m	0	80,00	80,00	4730,00	0	0	378400	378 400,00	378400	100%
86	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	100,8	201,60	100,80	236,15	23803,92	0	23803,92	47 607,84	23803,92	100%
72	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	48,6	69,40	20,80	655,98	31880,63	0	13644,38	45 525,01	13644,38	43%
116	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1278,995	1351,00	72,00	549,73	703101,9	0	39580,56	742 682,48	39580,56	6%

120	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	324,216	396,22	72,00	327,99	106339,60	23615,28	129 954,89	23615,28	22%
Celkem											808 527,20	

Za Zhotovitele:

Datum:



Za Objednatele:

Datum:



SPRÁVA KOMUNIKACÍ
 s. r. o. PRAHY, a. s.
 Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7
 115

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: X 526 - Ve Žlíbku – Počernická, oprava mostu, č. akce 1040, Praha 20	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 1/ZBV 8	Číslo ZBV: 8
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava mostu		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.9.2020:
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha
 Zhotovitel: Metrostav a.s.

<u>Přílohy změnového listu:</u> (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Fotodokumentace (elektronicky)	Paré č. 1,2 Příjemce Metrostav a.s. TSK a.s. Divize 5 Veletržní 1623/24 Palmovka Park II 170 00 Praha 7 Koželužská 2450/4 IČ 03447286 180 00 Praha 8 DIČ CZ03447286
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

V rámci dopracování RDS vznikly drobné změny u některých položek např.:

- Množství výztuže.
- Upřesnění ploch sanací.
- Kubatury betonáže.

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	307 658,07	307 658,07

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změny jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je závazkem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	datum	podpis
	Ing. Josef Richt	13. 06. 2022	
	Náměstek GR sekce investiční		
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
	Ing. Pavel Kuděj		

180 00 Praha park Koželužská 2450/4
 IČ 03447286
 DIČ CZ03447286

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 8

Evidenční číslo a název stavby: X 526 - Ve Zlíbku - Počernická, oprava mostu, č. akce 1040, Praha 20
 Číslo a název SO/PS: SO 1/ZBV 7

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 8

Změna položek podle [odst. (4) § 222

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14
18	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	71,28	75,48	4,20	7 871,70	561094,80	0	33061,14	594 155,92	33061,14	6%
21	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10t	t	12,474	14,67	2,20	45 918,26	572784,40	0	101020,17	673 804,55	101020,17	18%
28	334361266	Výztuž úložných prahů ložisek z betonářské oceli 10 505	t	2,714	3,21	0,50	45 918,26	124622,20	0	22959,13	147 581,29	22959,13	18%
29	334361412	Výztuž opěr, prahů, křídel, pilířů, sloupů ze t	t	1,98	2,28	0,30	45918,26	90918,150	0	13775,48	104 693,63	13775,48	15%
35	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl do 100 mm	m2	418,48	460,33	41,85	459,18	192157,60	0	19215,76	211 373,41	19215,76	10%
42	567951111	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 300	m2	613,8	645,80	32,00	1519,32	932558,60	0	48618,24	981 176,86	48618,24	5%
83	985331215	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 10	m	128,00	137,40	9,40	2623,9	335859,20	0	24664,66	360 523,86	24664,66	7%
84	985331217	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 20 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	108,00	116,00	8,00	3279,88	354227,00	0	26239,04	380 466,08	26239,04	7%
101	985121222	Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů	m2	1 550,944	1665,94	115,00	157,43	244165,10	0	18104,45	262 269,56	18104,45	7%
Celkem												307 658,07	

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatel:

Datum:

OMUNIKACÍ

.s.


Veletřní 1623/24, 170 00 Praha 7

115



Compliance doložka do smluv s dodavateli/obchodními partnery (textace smluvních ujednání):

- 1) Smluvní strany se zavazují jednat takovým způsobem a přijmout taková opatření, aby nevzniklo při plnění této Smlouvy podezření ze spáchání trestného činu, nebo aby trestný čin nebyl spáchán. To shodně platí pro všechny formy účastenství na trestném činu nebo stádia trestného činu. Povinnost se vztahuje na trestné činy přičitatelné právnické osobě dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, jako i na trestné činy fyzických osob dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně i na zahájení trestního stíhání proti kterékoliv smluvní straně včetně jejich zaměstnanců podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Smluvní strany se zavazují si neprodleně vzájemně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů spáchaných v souvislosti s plněním této Smlouvy, především trestného činu přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství nebo podplacení, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec. Smluvní strany se dále zavazují k takové informaci přistupovat jako k důvěrné, s výjimkou komunikace s orgány činnými v trestním řízení.
- 3) Dodavatel se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Etického kodexu TSK, které jsou dostupné pod odkazem <https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/o-spolecnosti-TSK-Praha>. Na základě toho prohlašuje, že má (i) zpracován vlastní etický kodex ve stejném rozsahu, který pokrývá totožné oblasti a zajišťuje tytéž hodnoty a standardy chování, jaké vyznává TSK; dodavatel dále akceptuje, že v případě odlišné úpravy převezme v dílčích záležitostech Etický kodex TSK, nebo (ii) přijímá Etický kodex TSK pro účely plnění této Smlouvy za vlastní a bude jeho prostřednictvím zajišťovat dodržování těchto hodnot a standardů chování, jaké vyznává TSK. Dodavatel bere na vědomí, že naposledy popsané hodnoty a standardy chování vychází mimo jiné i z normy ISO 37001:2016.
- 4) Dodavatel se zavazuje umožnit TSK kontrolu a porovnání obou etických kodexů (na straně TSK a na straně dodavatele), případně prokázat, že přijal za svůj Etický kodex TSK, podle toho, která varianta dle čl. 3) výše nastala. Kontrola dle předchozí věty zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, předložení etického kodexu, příp. dalších compliance dokumentů dodavatele, do kterých bude mít TSK právo nahlížet a pořizovat si jejich kopie.
- 5) Dodavatel bere výslovně na vědomí a souhlasí, že TSK je v odůvodněných případech oprávněno kontrolovat dodržování povinností vyplývajících z Etického kodexu na straně dodavatele. Má se za to, že odůvodněným případem je jakékoliv zjištění, které TSK učiní na základě vlastní činnosti, z veřejně dostupných zdrojů, nebo i na podnět zvenčí od třetích osob, které se týkají dodavatele a/nebo situací s vyšší mírou korupčního rizika. V případě pochybností, jedná-li se o odůvodněný případ, je rozhodující názor TSK. Prověřované skutečnosti však nesmí být zjevně bezpředmětné (např. účelově vyvolaná tendenční publicita vůči dodavateli, udání směřující vůči dodavateli, které vychází z porušení dobrých mravů, msty, závidivosti či jiných nízkých pohnutek atd.). Poskytnutí součinnosti dodavatele k realizaci kontroly vykonávané TSK zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, písemné či ústní vyjádření dodavatele k předmětné záležitosti. V případě vyšší míry korupčního rizika spojeného s předmětem této smlouvy nebo osobou dodavatele je možné požadovat prokázání implementace/existence opatření





srovnatelných se standardy normy ISO 37001:2016. Dodavatel je oprávněn v rámci splnění požadavku na poskytnutí součinnosti předložit libovolné důkazní prostředky.

- 6) V případě, že dodavatel poruší čl. 3) této doložky ke Smlouvě, který spočívá v harmonizaci vlastního etického kodexu dodavatele dle Etického kodexu TSK, nebo převzetí Etického kodexu TSK dodavatelem v plném rozsahu, zavazuje se dodavatel uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť i započatý den, po který je v předmětné záležitosti v prodlení, a to až do okamžiku splnění jeho povinností.
- 7) V případě, že dodavatel poruší čl. 4) této doložky ke Smlouvě, který spočívá v umožnění kontroly splnění harmonizace etických kodexů, nebo převzetí Etického kodexu TSK dodavatelem v plném rozsahu, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť i započatý den, po který je v předmětné záležitosti v prodlení, a to až do okamžiku splnění jeho povinností.
- 8) V případě, že dodavatel poruší čl. 5) této doložky ke Smlouvě, tj. nebude při poskytování plnění a spolupráci s TSK respektovat zásady a hodnoty vyplývající z Etického kodexu TSK (bez ohledu na to, v jaké formě je přijal), nebo neposkytne TSK součinnost k prověření konkrétního zjištění/oznámení, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý den prodlení, po který porušení konkrétní povinnosti trvalo, a to až do okamžiku odstranění tohoto závadného stavu. Bude-li se zjištění/oznámení týkat skutečností s vyšší mírou korupčního rizika, zvyšuje se smluvní pokuta dle předchozí věty na dvojnásobek.
- 9) Sankce uložené dle čl. 6 až 8 této doložky ke Smlouvě mezi sebou lze sčítat, a to až do chvíle splnění povinností dodavatele, kterou zajišťují, nebo do zániku Smlouvy odstoupením ze strany TSK. Součet sankcí však nesmí ve svém souhrnu překročit jednu třetinu (1/3) hodnoty Smlouvy.
- 10) V případě, že dodavatel bude své povinnosti dle čl. 3) až 5) této doložky ke Smlouvě porušovat závažně, dlouhodobě nebo opakovaně, je TSK oprávněno odstoupit od Smlouvy bez dalšího. Závažným porušováním se rozumí naplnění skutkové podstaty korupčního, nebo i jiného trestného činu dodavatelem (bez ohledu na to, byl-li už za něj pravomocně odsouzen), případně i jiné zcela bezohledné jednání rozporné se zásadami a hodnotami Etického kodexu TSK. Dlouhodobým porušováním povinností dle této doložky ke Smlouvě se rozumí nesplnění konkrétní povinnosti v trvání nejméně 30 kalendářních dnů, a pokud by šlo o skutečnosti s vyšší mírou korupčního rizika, tak nejméně 15 kalendářních dnů. Opakovaným porušováním povinností dle této doložky ke Smlouvě se rozumí nesplnění konkrétní povinnosti v nejméně třech paralelních případech, a pokud by šlo o skutečnosti s vyšší mírou korupčního rizika, tak ve dvou paralelních případech. Právo na uhrazení smluvní pokuty ve prospěch TSK nebo právo náhrady škody způsobené TSK tímto není jakkoliv dotčeno.
- 11) Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou splňovat po celou dobu trvání Smlouvy, jejíž nedílnou součástí je tato doložka, veškerá kritéria, standardy chování a hodnoty, které ve svém souhrnu vyplývají z Etického kodexu této společnosti.



Protikorupční doložka do smluv s dodavateli/obchodními partnery (textace smluvních ujednání):

- 1) Smluvní strany se dohodly, že při plnění této Smlouvy budou vždy postupovat čestně a transparentně a potvrzují, že takto jednaly i v průběhu zadávacího řízení či vyjednávání o Smlouvě, resp. že takto budou jednat po celou dobu účinnosti této Smlouvy.
- 2) Smluvní strany shodně prohlašují, že neposkytnout, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, a že neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijmou nebo nevyžadují.
- 3) V této souvislosti se smluvní strany zavazují neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle této doložky ke Smlouvě a mohlo by souviset s uzavřením této Smlouvy nebo jejím plněním.