

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 369/OIRM/2021 ze dne 15. 04. 2021,
na vypracování projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací
„část 3 VZ – Lávka u Q klubu (PP10)/Lávka Ryneček (PP08)/Lávka Špitálská – u parkoviště
městské tržnice (PP07)/Lávka Špitálská Obora (PP05)“

(smlouva o dílo schválena na základě usn. RM ze dne 22. 03. 2021 č. 251/2021,
tento dodatek č. 2 schválen na základě usn. RM ze dne 17. 10. 2022 č. 1003/2022)

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram I
zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ : CZ 00243132
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., pobočka Příbram
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: Kucián statika s.r.o.
sídlo: 17. listopadu 236, 530 02 Pardubice
zastoupený: Ing. Martinem Kuciánem, Ing. Jaromírem Kuciánem, jednatelem
IČO: 08055475
DIČ : CZ 08055475
bankovní spojení: ČSOB, a. s.,
číslo účtu: [REDACTED]
zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 43660

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 15. 04. 2021 smlouvu o dílo č. 369/OIRM/2021 a dne 01. 07. 2021 dodatek č. 1 na vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ve stupni pro společné územní a stavební řízení (DÚR + DSP) a ve stupni pro provádění stavby (DPS) na celkovou přestavbu (demolice a výstavba nové lávky) – Lávka u Q klubu (PP10). Od posunutí lávky se v průběhu projekčních prací ve stupni DÚR + DSP ustoupilo a lávka zůstane na stávajícím místě. Zhotovitel provedl zaměření a průzkumy, zpracoval návrhy umístění lávky v nové poloze. Z tohoto důvodu byla uhrazena v plné výši část zaměření a průzkumy, za rozpracovanost stupně DÚR + DSP se bude hradit pouze poměrná část a to dle návrhu narovnání od zpracovatele PD.

Uzavření dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, je přístupné podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jedná se o nepotřebné práce od zpracovatele projektové dokumentace, které byly zahrnuty v dodatku č. 1 smlouvy o dílo. Uvedená změna je též v souladu s odstavcem 9 tohoto zákonného ustanovení.

II. ZMĚNY

Článek III. Předmět díla

Předmět díla se upravuje na vypracování dokumentace ve stupni DÚR + DSP a ve stupni DPS pro stávající polohu Lávky u Q klubu (PP10) nově tedy článek zní:

3.1. Předmětem této Smlouvy o dílo je vypracování projektové dokumentace (PD), pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ve stupni pro společné územní a stavební řízení (DÚR + DSP) a ve stupni pro provádění stavby (DPS) na celkovou přestavbu (demolice a výstavba nové lávky) — Lávka u Q klubu ve stávající poloze (PP10), Lávka — Ryneček (PP08), Lávka Špitálská - u parkoviště městské tržnice (PPO7), Lávka Špitálská - Obora (PP05) (dále jen „Stavba“). Součástí plnění předmětu díla je i zajištění výpočtu Q100+50 pro stanovení typu a délky nosné konstrukce lávky.

Článek IV. Doba plnění

Zhotovitel provede dílo podle čl. III. této smlouvy v následujících termínech:

- provedení veškeré inženýrské činnosti potřebné k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně zajištění kladných vyjádření DOSS, případně stanovisek investora k jednotlivým námitkám či vyjádřením účastníků řízení – do 12 týdnů od předání DÚR + DSP;
- předání projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu prací s výkazem výměr, položkovým rozpočtem – do 8 týdnů po obdržení všech závazných stanovisek DOSS a stanovisek účastníků řízení.

Článek VI. Cena díla

Z důvodu ustoupení od záměru posunutí lávky bude ponížena cena díla sjednaná v dodatku č. 1 o nepotřebné práce obsažené v původním závazku za vypracování projektové dokumentace nového umístění Lávky u Q klubu (PP10), a to o 22.000,00 Kč bez DPH.

Nově tedy čl. 6. 2. zní:

Cena díla bez DPH dle čl. III je stanovena dohodou ve výši:

	Cena bez DPH
zaměření, průzkumy	190 100,-
zpracování PD ve stupni DÚR + DSP pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení	249 000,-
zpracování PD ve stupni DPS vč. soupisu prací s výkazem výměr, rozpočtem	150 000,-

Číslo smlouvy objednatele: 369/OIRM/2021

inženýrská činnost	45 000,-
autorský dozor	35 000,-
celková nabídková cena	669 100,-

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Příbrami dne:


za objednatele:

23-11-2022

za zhotovitele:



město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka, starosta



Kucián statika s.r.o.
Ing. Martin Kucián, jednatel

