

## **Dodatek č. 2**

# **ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

## **Název zakázky: „Výstavba TNS Stéblová“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě  
Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-5032/2020

ISPROFOND: 5533520008

a

#### **Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921 DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka B1809

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským,  
místopředsedou představenstva

#### **Korespondenční adresa:**

Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 3/21-OZ/SOD

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby s názvem „Výstavba TNS Stéblová“ podepsané dne 19.1.2021, která byla zveřejněna v registru smluv a nabyla účinnosti dne 20.1.2021.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 2:

## 1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

1.1 Smluvní strany se dohodly na prodloužení **Doby pro uvedení do provozu u vyjmenovaných PS a SO a Doby pro dokončení Díla o 12 měsíců**. Důvodem prodloužení je závislost Stavby na napájení VN a NN ze strany společnosti ČEZ Distribuce a.s., která nedodržela původní smluvní termíny výstavby přípojného bodu. Současný termín možného připojení Stavby na distribuční soustavu ČEZ je odhadován na červen roku 2023 (dále jen „**Událost**“).

Z důvodu Události došlo k pozastavení dodávek a montáže většiny technologických prvků z důvodů prevence před degradací zařízení, nemožnosti provést zkoušky funkčnosti zařízení a také z důvodu ochrany před krádežemi. Dále se prodloužení dotýká realizace některých terénních úprav, které bude nutné provést až po kabelizaci veškeré technologie. Také u příjezdové komunikace a u komunikace uvnitř areálu nebyla realizována poslední (finální) vrstva, aby nedošlo k jejímu poškození při navážení technologie a těžkých transformátorů.

Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že uzavřením tohoto Dodatku č. 2 a prodloužením Doby pro uvedení do provozu a Doby pro dokončení o 12 měsíců v souvislosti s Událostí se žádným způsobem nevylučuje a neomezuje právo Zhotovitele uplatnit nárok na dodatečnou platbu z důvodu v souvislosti s prodloužením způsobené Událostí a ani se žádným způsobem neomezuje maximální výše tohoto nároku na dodatečnou platbu. Zhotovitel je povinen tento svůj případný nárok na dodatečnou platbu uplatnit Smlouvou předvídaným způsobem podle pod-článku 20.1 Smluvních podmínek.

1.2 Dále smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli **nárok na zaplacení částky ve výši 1.577.181,59 Kč v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2021.**

1.3 Smluvní strany se z důvodu schválení **změnových listů (dále jen „ZL“)** stavby č. 3, 4, 5, 6, 7 a 8 v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
3	4 136 662,60 Kč	2 273 413,77 Kč	1 863 248,83 Kč
4	3 470 593,88 Kč	529 302,52 Kč	2 941 291,36 Kč
5	1 436 702,26 Kč	0,00 Kč	1 436 702,26 Kč
6	983 948,64 Kč	16 541,46 Kč	967 407,18 Kč
7	246 836,30 Kč	0,00 Kč	246 836,30 Kč
8	307 224,36 Kč	60 027,76 Kč	247 196,60 Kč
<b>celkem</b>	<b>10 581 968,04 Kč</b>	<b>2 879 285,51 Kč</b>	<b>7 702 682,53 Kč</b>

Cena díla dle Dodatku č. 1	<b>275 387 471,17 Kč</b>
Změna Ceny díla dle bodu 1.2. Dodatku č. 2	<b>1 577 181,59 Kč</b>
Změna Ceny díla dle bodu 1.3. Dodatku č. 2	<b>7 702 682,53 Kč</b>
<b>Nová Cena díla bez DPH</b>	<b>284 667 335,29 Kč</b>

## **2. ZMĚNA SMLOUVY**

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

### **2.1 Změna Smluvní ceny**

V důsledku schválení změnových listů stavby dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **284 667 335,29 Kč**

slovy: **dvěstěosmdesátčtyřimiliónůšestsetšedesátsedmtisícťřistatřicetpět korun českých dvacetdevět haléřů.**

### **2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 1**

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 1 se tímto ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 2, která tvoří nedílnou součást a přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

### **2.3 Změna Přílohy k nabídce**

#### **Nové znění pod-článků:**

#### **8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení**

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 **nejpozději do 39 měsíců od Data zahájení prací.**

#### **8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu**

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo (**níže uvedené PS a SO, které jsou závislé na připojení k distribuční soustavě ČEZ**) v rozsahu nezbytném pro účely **uvedení Díla do provozu** za podmínek stavebního zákona a zákona o dražích **nejpozději do 33 měsíců od Data zahájení prací.**

#### **Jedná se o následující PS a SO:**

PS 32-14-01	TNS Stěblová, POK
PS 32-14-03	TNS Stěblová, sdělovací zařízení
PS 32-14-04	TNS Stěblová, přenosový systém
PS 32-14-05	TNS Stěblová, EZS
PS 32-14-07	TNS Stěblová, kamerový systém
PS 32-14-08	Doplnění DDTS na ED SŽDC
PS 32-05-01	TNS Stěblová, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS
PS 32-05-02	ED SŽDC, doplnění DŘT a řídicího systému
PS 32-09-01	TNS Stěblová, technologie - rozvodna 110 kV
PS 32-09-02	TNS Stěblová, technologie - stanoviště transformátorů 110/23kV
PS 32-09-03	TNS Stěblová, mobilní kontejnerové měnírny

PS 32-09-04	TNS Stéblová, technologie - vlastní spotřeba
PS 32-09-05	TNS Stéblová, technologie - vazba napáječů
PS 32-09-06	TNS Stéblová, technologie - trafostanice 22/0,4kV
SO 32-19-02	TNS Stéblová, most v km 8,176 - Velká Strouha
SO 32-19-03	TNS Stéblová, propustek v km 7,857
SO 32-18-01	TNS Stéblová, zpevněné plochy a komunikace v areálu TNS
SO 32-18-02	TNS Stéblová, příjezdová komunikace k areálu
SO 32-15-06	TNS Stéblová, kabelovod
SO 32-15-02	TNS Stéblová, stání traf 110kV
SO 32-15-04	TNS Stéblová, garáž pro SEE
SO 32-34-01	TNS Stéblová, oplocení areálu TNS a provozní oplocení rozvodny 110kV
SO 32-15-05	TNS Stéblová, technologický objekt
SO 32-01-01	TNS Stéblová, napájecí vedení
SO 32-01-02	TNS Stéblová, zpětné vedení
SO 32-15-01	TNS Stéblová, stanoviště mobilních kontejnerových měření
SO 32-15-08	TNS Stéblová, rozvodna 110 kV - stavební část
SO 32-06-01	TNS Stéblová, venkovní osvětlení
SO 32-06-02	TNS Stéblová, DOÚO
SO 32-06-03	TNS Stéblová, indikátor stáhni sběrač
SO 32-06-04	TNS Stéblová, rozvody nn
SO 32-12-01	TNS Stéblová, rozvody 22kV
SO 32-12-02	TNS Stéblová, přípojka NN SŽDC
SO 32-12-03	TNS Stéblová, přípojka NN ČEZ
SO 32-01-03	TNS Stéblová, ukolejnění kovových konstrukcí
SO 32-06-05	TNS Stéblová, vnější uzemnění

#### **2.4. Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací dle Smlouvy**

Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací dle Smlouvy se tímto ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 4 Smlouvy - Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 2, která tvoří nedílnou součást a přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 2.

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU**

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 2

Příloha č. 2 - Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 2

3.4 Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze dne 25.11.2022

V Praze dne 15.11.2022

.....  
Ing. Mojmír Nejezchleb  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
Ing. Luděk Valtr  
Předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

14.11.2022

.....  
Ing. Martin Janovský  
Místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

### **Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 2**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Stavba: Výstavba TNS Stěblová

Cena dle SoD 274 828 404,-  
Cena dle dodatku 1 275 387 471,17

Číslo PS, SO	Název PS, SO	Cena dle smlouvy	Cena dle dodatku č. 1	Valorizace	Vícepráce ZL č. 3, 4, 5, 6, 7, 8	Méněpráce ZL č. 3, 4, 5, 6, 7, 8	Cena dle dodatku č. 2
PS 32-05-01	TNS Stěblová, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS	6 886 519,00	6 886 519,00				6 886 519,00
PS 32-05-02	ED SŽDC, doplnění DŘT a řídicího systému	833 433,00	833 433,00				833 433,00
PS 32-09-01	TNS Stěblová, technologie - rozvodna 110 kV	27 751 674,50	27 751 674,50				27 751 674,50
PS 32-09-02	TNS Stěblová, technologie - stanoviště transformátorů 110/23kV	27 502 344,50	27 502 344,50				27 502 344,50
PS 32-09-03	TNS Stěblová, mobilní kontejnerové měřírny	74 857 055,08	74 857 055,08				74 857 055,08
PS 32-09-04	TNS Stěblová, technologie - vlastní spotřeba	3 611 919,50	3 611 919,50				3 611 919,50
PS 32-09-05	TNS Stěblová, technologie - vazba napáječů	1 055 886,52	1 055 886,52				1 055 886,52
PS 32-09-06	TNS Stěblová, technologie - trafostanice 22/0,4kV	19 896 240,50	19 896 240,50				19 896 240,50
PS 32-14-01	TNS Stěblová, POK	784 741,76	784 741,76				784 741,76
PS 32-14-02	Přeložka sdělovacího kabelu DK 38	2 315 380,24	2 039 143,64	14 178,63			2 053 322,27
PS 32-14-03	TNS Stěblová, sdělovací zařízení	284 055,20	284 055,20				284 055,20
PS 32-14-04	TNS Stěblová, přenosový systém	856 420,00	856 420,00				856 420,00
PS 32-14-05	TNS Stěblová, EZS	856 931,98	856 931,98				856 931,98
PS 32-14-07	TNS Stěblová, kamerový systém	2 578 895,40	2 578 895,40				2 578 895,40
PS 32-14-08	Doplnění DDTS na ED SŽDC	913 574,00	913 574,00				913 574,00
SO 32-01-01	TNS Stěblová, napájecí vedení	6 567 348,50	6 567 348,50				6 567 348,50
SO 32-01-02	TNS Stěblová, zpětné vedení	3 018 737,92	3 018 737,92				3 018 737,92
SO 32-01-03	TNS Stěblová, ukolejňení kovových konstrukcí	285 477,00	285 477,00				285 477,00
SO 32-06-01	TNS Stěblová, Venkovní osvětlení	995 162,48	995 162,48				995 162,48
SO 32-06-02	TNS Stěblová, DOÚO	439 317,64	439 317,64				439 317,64
SO 32-06-03	TNS Stěblová, Indikátor státní sběrač	647 778,48	647 778,48				647 778,48
SO 32-06-04	TNS Stěblová, rozvody nn	327 769,00	327 769,00				327 769,00
SO 32-06-05	TNS Stěblová - vnější uzemnění	5 997 252,30	5 997 252,30	166 906,95			6 164 159,25
SO 32-12-01	TNS Stěblová, rozvody 22kV	1 374 309,00	1 374 309,00				1 374 309,00
SO 32-12-02	TNS Stěblová, přípojka NN SŽDC	241 924,00	1 077 227,77				1 077 227,77
SO 32-12-03	TNS Stěblová, přípojka NN ČEZ	241 925,00	241 925,00				241 925,00
SO 32-15-01	TNS Stěblová, stanoviště mobilních kontejnerových měřírnen	730 769,88	730 769,88	31 136,42	417 877,39		1 179 783,69
SO 32-15-02.1	TNS Stěblová, státní traf 110kV - stavebné konstrukční řešení	13 661 526,23	13 661 526,23	10 760,38	411 820,79		14 084 107,40
SO 32-15-02.2	TNS Stěblová, státní traf 110kV - umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	222 304,08	222 304,08				222 304,08
SO 32-15-02.3	TNS Stěblová, státní traf 110kV - hromosvod	69 235,22	69 235,22				69 235,22
SO 32-15-04.1	TNS Stěblová, garáž pro SSE - stavebné technické řešení	1 081 289,41	1 081 289,41	34 207,40	66 045,70		1 181 542,51
SO 32-15-04.2	TNS Stěblová, garáž pro SSE - umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	89 908,34	89 908,34	3 453,95	13 707,90	2 581,01	104 489,18
SO 32-15-04.3	TNS Stěblová, garáž pro SSE - hromosvody	38 757,10	38 757,10	1 316,29			40 073,39
SO 32-15-05.1	TNS Stěblová, technologický objekt - stavebné technické řešení	8 852 179,49	8 852 179,49	324 958,68	343 463,51	23 896,29	9 496 705,39
SO 32-15-05.2	TNS Stěblová, technologický objekt - umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	809 276,83	809 276,83	30 437,93	136 966,86	20 257,02	956 424,60
SO 32-15-05.3	TNS Stěblová, technologický objekt - hromosvody	73 841,40	73 841,40	2 860,00			76 701,40
SO 32-15-05.4	TNS Stěblová, technologický objekt - zdravotně technické instalace	269 280,59	269 280,59	10 160,93	95 915,89	13 293,44	362 063,97
SO 32-15-05.5	TNS Stěblová, technologický objekt - vytápění	140 265,78	140 265,78	5 674,94			145 940,72
SO 32-15-05.6a	TNS Stěblová, technologický objekt - klimatizace	1 017 933,80	1 017 933,80	21 688,04	4 778,25		1 044 400,09
SO 32-15-05.6b	TNS Stěblová, technologický objekt - VZT	985 123,23	985 123,23	26 990,49	6 902,30		1 019 016,02
SO 32-15-06	TNS Stěblová, kabelovod	5 971 865,17	5 971 865,17	193 571,17			6 165 436,34
SO 32-15-07	TNS Stěblová, demolice objektu č.p. 21	943 626,30	943 626,30	41 519,56			985 145,86
SO 32-15-08-1	TNS Stěblová, rozvodna 110 kV - stavební část	2 599 945,87	2 599 945,87	79 990,81	493 284,33		3 173 221,01
SO 32-15-08-2	TNS Stěblová, rozvodna 110 kV - ocelové konstrukce	3 305 439,44	3 305 439,44				3 305 439,44
SO 32-18-01	TNS Stěblová, zpevněné plochy a komunikace v areálu TNS	4 878 345,52	4 878 345,52	38 904,93	998 209,70	430 620,96	5 488 839,19
SO 32-18-02	TNS Stěblová, příjezdová komunikace k areálu	13 353 112,79	13 353 112,79	106 129,54	3 138 452,90	1 842 792,81	14 754 902,42
SO 32-19-01	TNS Stěblová, opěrná zídka v km 8,200	1 037 852,62	1 037 852,62	43 769,62			1 081 622,24
SO 32-19-02	TNS Stěblová, most v km 8,176 - Velká Strouha	9 897 124,23	9 897 124,23	245 948,12	3 470 593,88	529 302,52	13 084 363,71
SO 32-19-03	TNS Stěblová, propustek v km 7,857	1 396 038,53	1 396 038,53	7 175,95			1 403 214,48
SO 32-19-04	TNS Stěblová, rušení propustku v km 7,857	460 276,35	460 276,35	20 252,16			480 528,51
SO 32-27-01	TNS Stěblová, studna	306 757,66	306 757,66	3 653,21			310 410,87
SO 32-27-02	TNS Stěblová, vsakování v areálu TNS	1 665 485,79	1 665 485,79	66 347,65			1 731 833,44
SO 32-34-01	TNS Stěblová, oplocení areálu TNS a provozní oplocení rozvodny 110 kV	2 002 864,85	2 002 864,85	45 187,84	983 948,64	16 541,46	3 015 459,87
SO 98-98	Všeobecný objekt	7 845 905,00	7 845 905,00				7 845 905,00
		<b>274 828 404,00</b>	<b>275 387 471,17</b>	<b>1 577 181,59</b>	<b>10 581 968,04</b>	<b>2 879 285,51</b>	<b>284 667 335,29</b>

## **PŘÍLOHA Č. 2**

**Příloha č. 4 Smlouvy - Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 2**



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3173273

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 970c0479-5cc3-4018-9b86-c34c9e7ee111

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 25.11.2022 09:49:01



9e6f6fee-192c-4d01-9cdf-c2c401cc57fb