

## **DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění **na**

**zhotovení Projektové dokumentace a souboru staveb**

**„Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P585 v km 13,518 trati Lochovice - Zadní Třeboň“**

**„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P588 v km 15,746 trati Zadní Třeboň - Lochovice“**

**„Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P591 v km 18,815 trati Lochovice - Zadní Třeboň“**

**„Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P592 v km 20,570 trati Lochovice - Zadní Třeboň“**

**„Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P595 v km 22,511 trati Lochovice - Zadní Třeboň“**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

##### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

##### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účetárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1575/2021/JCE

ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 1: 327 351 4800 / 521 353 0063

ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 2: 327 351 4800 / 521 353 0043

ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 3: 327 351 4800 / 521 353 0064

ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 4: 327 351 4800 / 521 353 0065

ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 5: 327 351 4800 / 521 353 0066

(dále jen „**objednatel**“)

a

**Zhotovitel:**

**První SaZ Plzeň a.s.**

se sídlem Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň IČO:  
26329921 DIČ: CZ26329921

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 915  
zastoupená Janem Rychterou, prokuristou společnosti  
Bankovní spojení: ████████████████████████████████████████

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

První SaZ Plzeň a.s., Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

číslo smlouvy: **A1 122 20** (dále jen „**zhotovitel**“) společně dále jako  
„smluvní strany“

## PREAMBULE

**Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20. 04. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a souboru staveb „Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P585 v km 13,518 trati Lochovice – Zadní Třeboň“ „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P588 v km 15,746 trati Zadní Třeboň – Lochovice“ „Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P591 v km 18,815 trati Lochovice – Zadní Třeboň“ „Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P592 v km 20,570 trati Lochovice – Zadní Třeboň“ „Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P595 v km 22,511 trati Lochovice – Zadní Třeboň“ ve znění jejího dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 21. 04. 2021 (dále jen Smlouva“).**

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 74 077 024, 00 Kč bez DPH.

Dodatek č. 1 74 077 024, 00 Kč bez DPH.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

**1) Úprava Ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.** Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **3 766 850, 46 Kč bez DPH.**

Důvodem pro úpravu Ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „ZL“): č. 1 a v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

**a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 1 ( <i>práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ</i> )	+ 3 766 850, 46 Kč
Méněpráce dle ZL č. 1 ( <i>práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ</i> )	0 Kč
<b>Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ</b>	<b>+ 3 766 850, 46 Kč</b>
<b>Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH</b>	<b>+ 3 766 850, 46 Kč</b>

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je **5,09 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

- 2) Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění**, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že provedení Díla a dílčího termínu realizace Díla se posouvá **o 1 měsíc**.  
Důvodem úprav lhůt je:

potřebné navýšení rozsahu dodávek materiálů, zajištění potřebných dodávek u dodavatele a vyhotovení podkladů pro změnové řízení, které Zhotovitel nemohl předvídat. Toto bylo zapříčiněno doplněním další trubky HDPE pro optické kabely, a to v rozsahu celého souboru staveb v místě realizace kabelových tras.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3.3 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla a č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací.

### **I. Předmět Dodatku**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

#### **Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla souboru staveb dle Dodatku, bez DPH: **77 843 874,46,- Kč**

slovy: **sedmdesát sedm milionů osm set čtyřicet tři tisíc osm set sedmdesát čtyři korun českých a čtyřicet šest haléřů**

- 2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

- 3. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.8 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení činnosti Zhotovitele: **ihned po nabytí účinnosti Smlouvy**

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **20 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Zpracování a předání dílčí části Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. k připomínkám bude provedeno do **5 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Fakturace bude ve výši do 40 % ceny dokumentací DSP a PDPS.

Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. se zapracovanými připomínkami a vypořádání DOSS a všech dalších stanovisek pro získání stavebního povolení, nebo společného povolení bude provedeno do **6 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Bez fakturace.

Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. se zapracovanými připomínkami a zajištění stavebního povolení v právní moci včetně dokumentace pro provádění stavby bude provedeno do **9 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Fakturace bude ve výši do 60 % ceny dokumentací DSP a PDPS.

Lhůta pro dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací) činí celkem **17 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **3 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 13.3.3 Všeobecných technických podmínek a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

#### **4. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

**5. Ruší se v odst. 5.16 Smlouvy uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:**

**Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:**

- Příloha č. 1 **Obchodní podmínky** – OP/P+R/25/21
- Příloha č. 2 **Technické podmínky**
- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
  - b) Všeobecné technické podmínky - VTP/P+R/06/20
  - c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 3 **Související dokumenty**
- Příloha č. 4 **Rekapitulace Ceny Díla** (ve znění dodatku č. 2)
- Příloha č. 5 **Harmonogram postupu prací** (ve znění dodatku č. 2)
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby** (ve znění dodatku č. 1)
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**
- Příloha č. 9 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**
- Příloha č. 10 **Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací**

## **II. Závěrečné ustanovení**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy): **Rekapitulace Ceny Díla**

Příloha č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram postupu prací**

V Praze

V Plzni



25.11.2022 07:06  
Podepsáno elektronicky

.....  
Ing. Mojmír Nejezchleb  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

Datum: 2022.11.11  
08:45:44 +01'00'

.....  
Jan Rychtera  
prokurista společnosti  
První SaZ Plzeň a.s.

Příloha č. 1: **Rekapitulace Ceny Díla**

Vícepráce dle ZL č. 1 ( <i>práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ</i> )	+ 3 766 850, 46 Kč
Méněpráce dle ZL č. 1 ( <i>práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ</i> )	0 Kč
<hr/>	
<b>Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ</b>	<b>+ 3 766 850, 46 Kč</b>
<b>Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH</b>	<b>+ 3 766 850, 46 Kč</b>

**Cena Díla souboru staveb dle Dodatku, bez DPH: 77 843 874, 46,- Kč**

## **Harmonogram postupu prací**



