

## **Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a stavby**

**Název zakázky: Soubor 3 staveb**

**Stavba 1 „Doplnění závor na přejezdu P7354 v km 86,771 trati Ostrava Kunčice – Valašské Meziříčí“**

**Stavba 2 „Rekonstrukce PZS přejezdu P7357 v km 88,726 trati Ostrava Kunčice – Valašské Meziříčí“**

**Stavba 3 „Rekonstrukce PZS přejezdu P7390 v km 107,592 trati Valašské Meziříčí – Frýdek Místek“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1870/2021**

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5813530038, 5813530039, 5813530030

a

#### **HRP servis, s.r.o.**

se sídlem: Zlatá Hora 1413, 684 01 Slavkov u Brna

IČO: 26930781, DIČ: CZ26930781

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 46123

bank. spojení: xxx

zastoupena: Radkem Plachým, jednatelem společnosti

#### **Korespondenční adresa:**

HRP servis, s.r.o., Zlatá Hora 1413, 684 01 Slavkov u Brna

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 21/R/Pla/70

## **I. PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany projednaly a schválily u stavby č. 3 „Rekonstrukce PZS přejezdu P7390 v km 107,592 trati Valašské Meziříčí – Frýdek-Místek“ prodloužení Lhůty pro dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací) o 5 měsíců.

Důvodem prodloužení lhůty jsou komplikace při majetkoprávním vypořádání předmětné stavby, kdy stále probíhají jednání s vlastníkem pozemku p.č. 205 v k.ú. Baška.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.8 Smlouvy, a Přílohy č. 5 Harmonogram postupu prací. Aktualizovaná Příloha č. 5 je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5.

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.8 zní nově takto:

*3.8 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5 této Smlouvy ve znění dodatku č. 4 (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:*

#### **Zahájení činnosti Zhotovitele: po nabytí účinnosti Smlouvy**

**Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem 29 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

**Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace** v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. spolu se zajištěním stavebního povolení bude provedeno do **14 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy**, přičemž:

- a) Část předmětu díla v rozsahu Projektová dokumentace pro stavební povolení k připomínkám bude dokončena a předána nejpozději do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy
- b) část předmětu díla v rozsahu Projektová dokumentace pro stavební povolení se zapracovanými připomínkami bude dokončena a předána nejpozději do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy
- c) část předmětu díla v rozsahu zajištění pravomocného stavebního povolení bude dokončena a předána nejpozději do 14 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.

**Lhůta pro dokončení prací** (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací) činí **u stavby označené č. 1** celkem **18 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

**Lhůta pro dokončení prací** (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací) činí **u staveb označených č. 2 a 3** celkem **23 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

**Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje**, která se týká „SO 01-10-01 Železniční svršek P7390 v km 107,592“, bude provedena **do 5 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Po provedení úpravy směrového a výškového uspořádání koleje bude proveden Zápis o předání a převzetí následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje.

**Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zázpisu o předání a převzetí Díla.**

## **II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací ve znění dodatku č. 4, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Harmonogram postupu prací ve znění dodatku č. 3.
2. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

V Olomouci 25.11.2022

Ve Slavkově u Brna 24.11.2022

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Radek Plachý**

jednatel společnosti  
HRP servis, s.r.o.

**PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 4**

**Harmonogram postupu prací**