

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Veselí nad Lužnicí.“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjnm

číslo smlouvy: E618-S-694/2021/PAL

ISPROFIN/ISPROFOND: 5313520019

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

AVERS spol. s r.o.

se sídlem Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

IČO: 41190840 DIČ: CZ41190840

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 3445

zastoupená Janem Koškou, jednatelem

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

číslo smlouvy:

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12. 03. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Veselí nad Lužnicí“ ve znění jejích dodatků č. 1 a 2, s účinností Smlouvy ke dni 16. 03. 2021 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky :

původní cena Díla 42 800 711,52 Kč bez DPH.

Dodatek č. 2 +615 076,45 Kč bez DPH.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava Ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.
Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **9 400 178,33 Kč bez DPH.**

Důvodem pro úpravu Ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 2, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, a č. 10 a v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 2 ZZVZ** v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ je v celkové výši 42 442,53 Kč. Upřesnění Smluvní Ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 2, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	+573 762,32	Kč
Méněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	0	Kč
Vícepráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	+1 340 942,18	Kč
Méněpráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	- 292 451,57	Kč
Vícepráce dle ZL č. 6 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	+2 071 705,60	Kč
Méněpráce dle ZL č. 6 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	0	Kč
Vícepráce dle ZL č. 7 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	+149 902,50	Kč
Méněpráce dle ZL č. 7 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	0	Kč
Vícepráce dle ZL č. 8 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	+980 230,15	Kč
Méněpráce dle ZL č. 8 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	- 25 590,00	Kč
Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ	+ 5 434 584,32	Kč
Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH	+ 4 798 501,18	Kč

b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 4, č. 6 a č. 7 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	+547 714,40	Kč
Méněpráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	- 548 786,32	Kč
Vícepráce dle ZL č. 6 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	+380 163,91	Kč
Méněpráce dle ZL č. 6 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	0	Kč
Vícepráce dle ZL č. 7 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	+829 135,78	Kč
Méněpráce dle ZL č. 7 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	0	Kč
Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH	+ 1 208 227,77	Kč

c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 2, ZL č. 6, ZL č. 7, ZL č. 9 a č. 10 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	+1 126 310,35	Kč
Méněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	-796 258,07	Kč
Vícepráce dle ZL č. 6 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	+2 465 199,77	Kč
Méněpráce dle ZL č. 6 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	-85 500,00	Kč
Vícepráce dle ZL č. 7 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	+353 444,60	Kč
Méněpráce dle ZL č. 7 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	0	Kč
Vícepráce dle ZL č. 9 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	+200 118,60	Kč
Méněpráce dle ZL č. 9 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	0	Kč
Vícepráce dle ZL č. 10 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	+92 465,30	Kč
Méněpráce dle ZL č. 10 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	-4 773,70	Kč
Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH	+ 3 351 006,85	Kč

d) U prací obsažených ve schváleného ZL č. 6 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 6 (práce dle § 100 odst. 1 ZZVZ)	+42 442,53	Kč
Méněpráce dle ZL č. 6 (práce dle § 100 odst. 1 ZZVZ)	0	Kč
Práce dle § 100 odst. 1 ZZVZ dle Dod. č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH	+42 442,53	Kč

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je **13,92 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je **12,62 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3., odst. 3.3, článku 5., odst. 5.14 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **52 815 966,30 Kč**

slovy: padesát dva milionů osm set patnáct tisíc devět set šedesát šest korun českých třicet haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3. Ruší se v odst. 5.14 Smlouvy uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

5.14 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – **OP/R/20/20**

Příloha č. 2: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky – **VTP/R/14/20**

c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3*

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 6: Oprávněné osoby – *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1*

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1*

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10: Osvědčení

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
příloha č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy): **Rekapitulace Ceny Díla**

Za objednatele:

V Praze



25.11.2022 06:46
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace
Podepsáno elektronicky

Za zhotovitele:

V Praze

Datum: 2022.11.16
08:47:14 +01'00'

.....
Martin Koška

Jednatel společnosti AVERS, spol. s r.o.
Podepsáno elektronicky

Příloha č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

Rozpis ceny díla

5313520019 REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. VESELÍ NAD LUŽNICÍ

Aspe

Objekt	Popis	Původní cena dle SoD [Kč]	Cena včetně dodatku č.2 [Kč]	Dodatek č.2 [Kč]	Cena včetně dodatku č.3 [Kč]	Dodatek č.3 [Kč]	Číslo ZL
E.2	Pozemní stavební objekty						
SO 01.1	Stavba						2, 4, 6, 7, 9
SO 01.10	Orientační systém						7
SO 01.11	Mobilář						
SO 01.2	ZTI						6, 7, 8
SO 01.51	ESI						
SO 01.52	Hromosvod						10
SO 01.6	ESL						5
SO 01.7	EPS						5
SO 01.8	EZS						5
ZP-SO 01.1	Stavba (způsobilé náklady)						6
ZP-SO 01.3	ÚT (způsobilé náklady)						6, 8
ZP-SO 01.4	Kotelna (způsobilé náklady)						8
ZP-SO 01.9	VZT (způsobilé náklady)						
SO 98-98	Všeobecný objekt						
SO 98-98	Všeobecný objekt						
		42 800 711,52	43 415 787,97	615 076,45	52 815 966,30	9 400 178,33	