

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	Vykrut zahradní služby a.s., Pavlovova 3048/40, Ostrava – Zábřeh 70030	
Změnový list vystavil:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5 – Smíchov 150 21	
Datum:	24.1.2022	
<p><b>Předmět změny:</b> Změny v ošetření stávajících stromů</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Jedná se o změny v ošetření stávajících stromů z několika důvodů. Nejčastější příčinou je odumření stromu nebo jeho větší části. Poměrně rychlé odumírání celých částí lip je často spojené s infekcí zejména dřevokaznou houbou (klanolístkou obecnou), proto již stanovenými zásahy nelze spolehlivě zaručit požadovanou provozní bezpečnost stromů po dobu udržitelnosti projektu. Dalším důvodem k vyřazení bylo pokácení stromu před zahájením realizace projektu. Vyřazeno z ošetření je celkem 48 stromů. Naopak bylo během kontrolních dnů dohodnuto u 18 stromů přidání ošetření nebo úprava rozsahů řezů. Důvodem byla podpora reiterace obrostu ve spodních částech korun senescentních lip v cestmistrovství Zásmuky. Provedeny byly hlubší redukce odumírajících či suchých vrchních partií korun. Dalším důvodem bylo vyřazení dospívajících lip z kácení kvůli stížnostem občanů a přidání zdravotních řezů. Nakonec byly instalovány dvě bezpečnostní vazby na lípy z tlakovými vidlicemi v blízkosti domů.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-99 558,- Kč	65 935,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-33 623,- Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatel:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za Státní fond životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil: