

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„OPRAVA MOSTU PŘES KAČÁK V KOZLE“

Číslo smlouvy: 0396/2022/SOD/OMI

Číslo smlouvy zhotovitele: SDI/CODD/841/TC/CO/2022/007

uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“)

mezi:

| | |
|---|--|
| Název: | Město Beroun |
| Sídlo: | Husovo nám. 68, Beroun – Centrum, 266 01 Beroun |
| IČO: | 00233129 |
| DIČ: | CZ00233129 |
| Právní forma: | 801 - Obec |
| Zastoupen: | RNDr. Soňou Chalupovou, starostkou |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a.s. |
| Číslo účtu: | 326131/0100 |
| Oprávněný zástupce ve věcech technických: | Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun, tel. č. 311 654 230, e-mail: omi@muberoun.cz Jakub Zelinka, odbor majetku a investic Městského úřadu Beroun, tel. č. 311 654 236, e-mail: omi10@muberoun.cz |

(„objednatel“)

a

| | |
|--|---|
| Název: | STRABAG a.s. |
| Sídlo: | Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 |
| IČO: | 60838744 |
| DIČ: | CZ60838744 |
| Právní forma: | Akciová společnost |
| Zápis v OR: | OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634 |
| Zastoupen: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zmocněnci |
| Bankovní spojení: | Raiffeisenbank a.s. |
| Číslo účtu: | 1100029040/5500 |
| Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Oprávněný zástupce ve věcech technických: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

(„zhotovitel“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 8. 2022 smlouvu o dílo „Oprava mostu přes Kačák V Kozle“ (dále jen „smlouva“). V souladu s čl. 4.2., čl. 5.6, čl. 5.8 a čl. 14.2. smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem se smlouva nemění a zůstává v platnosti.
- 1.2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je nepodstatná změna závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), spočívající ve změně termínu dokončení díla a dále ve změně spočívající v úpravě předmětu díla dle čl. 3 o schválené vícepráce a méněpráce, a na to navazující změně ceny díla, jak je uvedeno níže. Změna závazku ze smlouvy dle tohoto dodatku č. 1 nemění celkovou povahu veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy.
- 1.3. Tímto dodatkem se z důvodu klimatických podmínek a vyššího průtoku vody mění termín dokončení díla spočívající v dokončení sanačních prací spodní stavby mostní konstrukce. Sanační práce budou provedeny za příznivých klimatických podmínek a nízkého stavu vody na výzvu objednatele. Zhotovitel nastoupí do 10 pracovních dní od výzvy a zbývající práce na díle dokončí do 5 týdnů od jejich zahájení.
- 1.4. Tímto dodatkem se upravuje předmět díla dle čl. 3 smlouvy o schválené vícepráce a méněpráce, jejichž přesný popis a ocenění jsou součástí změnových listů ZBV 1 a ZBV 2, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
- 1.5. Cena díla se v návaznosti na změny uvedené v čl. 1.4. tohoto dodatku snižuje o částku 40.070,87 Kč bez DPH.
- 1.6. Cena díla stanovená dohodou smluvních stran se mění takto:

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Celková cena bez DPH: | 5.810.599,94 Kč |
| DPH 21 %: | 1.220.225,99 Kč |
| Cena s DPH: | 7.030.825,93 Kč |

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní město Beroun, a to do 15 dnů ode dne jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 2.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 2.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Beroun dne 23. 11. 2022 usnesením č. 474/3/RM/2022. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 2.6. Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 2.7. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

Přílohy: Změnové listy ZBV 1 a ZBV 2

V Praze: den elektronického podpisu
24. 11. 2022

V Berouně: den elektronického podpisu
25. 11. 2022

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zmocněnci

RNDr. Soňa Chalupová
starostka

Krycí list ZBV

| | | |
|--|---|------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: Oprava mostu přes Kačák V Kozle Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Oprava mostu přes Kačák V Kozle | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201/1 | Číslo ZBV: 1 |
|--|---|------------------------|

Objednatel: Město Beroun
Husovo nám. 68, Beroun - centrum, 26601 Beroun
IČ: 00233129

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 1.1 | -482 943,60 | 392 944,81 | -89 998,79 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Suma ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | -482 943,60 | 392 944,81 | -89 998,79 |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

| | | |
|--|---|--------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: Oprava mostu přes Kačák V Kozle Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Oprava mostu přes Kačák V Kozle | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201/1 | Číslo ZBV: 1.1 |
|--|---|--------------------------|

Strany smlouvy o dílo objednatel č.:

Objednatel: Město Beroun, Husovo nám. 68, Beroun -centrum, 26601 Beroun

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

| Přílohy Změnového listu: | Paré č. | Příjemce |
|---|---------|-----------------|
| 1. Krycí list | 1 | počet listů |
| 2. Změnový list | 1 | počet listů |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1 | počet listů |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2 | 1 | počet listů |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin | 1 | počet listů |
| 6. Přehled dalších dokladů | 1 | počet listů |
| | 1, 2 | Objednatel |
| | 3 | Zhotovitel |
| | 4 | Projektant (AD) |
| | 5 | Stavební dozor |

Iniciátor změny: Zhotovitel na základě schválené RDS

Popis a zdůvodnění Změny:

Vyhrazené změny skupina 1

Měření (Doměrky) skutečně provedeného množství

Upřesnění provedené v rámci zpracování RDS a upřesnění objemu skutečně provedených prací

Pol.č. 31717 - úprava položky o doplnění kotev říms na skutečné a požadované množství na základě RDS

Pol.č.317325 - upřesnění výměry říms na základě RDS

Pol.č.317365 - upřesnění tonáže výztuže římsy na základě RDS

Pol.č. 333325 - upřesnění výměry opěr a křídél na základě RDS

Pol.č.333365 - upřesnění tonáže výztuže opěr a křídél na základě RDS

Pol.č.334325 - upřesnění výměry pilíře na základě RDS

Pol.č.334365 - upřesnění tonáže výztuže u pilíře na základě RDS

Pol.č.421325 - upřesnění výměry NK po úpravě tvaru NK na základě RDS

Pol.č.421365 - upřesnění tonáže výztuže Nk na základě RDS

Pol.č.711509 - úprava výměry délky drenáže na základě RDS

Pol.č.875332 - úprava výměry drenáže na základě RDS

Pol.č. 9112B1 - úprava délky zábradlí na základě RDS

Změny v ZBV jsou jednoznačně vymezeny a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, hodnota změny v skupině č.1 se nezapočítává do limitu pro zákonem povolené změny

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
|----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| -482 943,60 | 392 944,81 | -89 998,79 | 875 888,41 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | | | |
|--|-------|-------------|-------|------------|-------------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s. | jméno | xxxxxxxxxxx | datum | 22.11.2022 | podpis |
| Projektant (autorský dozor): Pontex a.s. | jméno | xxxxxxxxxxx | datum | 22.11.2022 | podpis |
| Stavební dozor: | jméno | xxxxxxxxxxx | datum | 22.11.2022 | podpis |
| Zástupce Objednatele: Město Beroun | jméno | xxxxxxxxxxx | datum | 22.11.2022 | podpis |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. tento změnový list je podkladem pro uzavření Dodatku č.1 soD. | | | | | |
| | | | | | Číslo paré: |

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

| | |
|---|---|
| Název Stavby: | Oprava mostu přes Kačák V Kozle |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | 201/1 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | SO 201 Oprava mostu přes Kačák V Kozle |

Údaje v Kč bez DPH

| |
|-------------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat |
| 5 850 670,81 |

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|--|---|---|---|
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 5 850 670,81 | 0,00 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--|--|--|
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=10/1 |
| stavební/montážní práce | -482 943,60 | 392 944,81 | 392 944,81 | 6,72% |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15/1 |
| stavební/montážní práce | -482 943,60 | 5 760 672,02 | -89 998,79 | -1,54% |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

| | | | |
|--|-----------|-------------|------------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s. | souhlasím | xxxxxxxxxxx | 22.11.2022 |
| Projektant (autorský dozor): Pontex s.r.o., | souhlasím | xxxxxxxxxxx | 22.11.2022 |
| Stavební dozor: | souhlasím | xxxxxxxxxxx | 22.11.2022 |
| Zástupce Objednatele: | souhlasím | xxxxxxxxxxx | 22.11.2022 |

Krycí list ZBV

| | | |
|---|---|------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: Oprava mostu přes Kačák V Kozle | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201/2 | Číslo ZBV: 2 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Oprava mostu přes Kačák V Kozle | | |

Objednatel: Město Beroun
Husovo nám. 68, Beroun - centrum, 26601 Beroun
IČ: 00233129

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 2.3 | -1 295 851,73 | 1 345 779,65 | 49 927,92 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Suma ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 2 | -1 295 851,73 | 1 345 779,65 | 49 927,92 |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

| | | |
|---|---|------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: Oprava mostu přes Kačák V Kozle | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201/2 | Číslo ZBV: 2 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Oprava mostu přes Kačák V Kozle | | |

Strany smlouvy o dílo objednatel č.:

Objednatel: Město Beroun, Husovo nám. 68, Beroun -centrum, 26601 Beroun

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

| Přílohy Změnového listu: | Paré č. | Příjemce |
|---|---------|-----------------|
| 1. Krycí list | 1 | Objednatel |
| 2. Změnový list | 2 | Zhotovitel |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 3 | Projektant (AD) |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2 | 4 | Stavební dozor |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin | 5 | |
| 6. Přehled dalších dokladů | | |

Iniciátor změny: Zhotovitel po dohodě s objednatelem,

Popis a zdůvodnění Změny:

Oddíl komunikace - náhrada vozovkových vrstev za přímo pojížděnou mostovku:

Na základě dohody s objednatelém bylo rozhodnuto o záměně resp. vypuštění vozovkových vrstev. Původní skladba vozovky ve standardu izolace-ochrana izolace-vozovkové vrstvy byla na základě nemožnosti realizace finišerem-vzhledem k průjezdnému profilu příjezdové komunikace vypuštěná. Z tohoto důvodu vypadly následující pol.č.: 113766, 572121, 572214, 574B43, 574C05, 575C53, 711432, 711442, 917211, 931326

Bourání:

na základě skutečnosti se snížila výměra u pilíře P2 v pol.č.966168

Sanace svislých konstrukcí

Na základě vzájemné dohody Zhotovitel - AD - Objednatel byl technologicky upraven postup sanace pohledových ploch opěr a pilíře spodní stavby (řešeno v RDS). Stávající spodní stavba objektu pravděpodobně není vyztužená a v rámci SP neproběhla ani diagnostika konstrukcí spodní stavby - i vzhledem k těmto skutečnostem bylo rozhodnuto o aplikaci šetrnější metody sanace a to za pomoci reprofilace stěn sanační maltou. Původní návrh opravy přibetonávkou zahrnoval technologicky náročnou realizaci bednění - jednostranné bednění na poměrně značnou výšku, jednostranné bednění v intencích stavby zahrnuje stabilní provedení bednění za pomoci kotev a táhel. Tyto úpravy by mohly značně poškodit povrch nebo samotnou nosnost spodní stavby, bylo by nutné dodatečně diagnostikovat kvalitu betonu, jeho odpor proti vytržení, propočty o oslabení průřezu po navrtaných skalních kotvách atd.

Ze SP byly vypuštěny následující položky - přibetonávka:

Pol.č.285392- dodatečné kotvení vlepením bet. výztuže D do 16 mm

pol.č.333325 a 334325 - přibetonávky opěr a pilíře

Pol.č.333366 - výztuž opěr a pilíře z KARI sítí

Nahrazeno novými položkami: pol.č.985311113, 985311115, 985311118 z ceníku URS CÚ 2022

Vodorovné konstrukce:

optimalizaci tvaru NK a stability ve stavebním stavu došlo k záměně typu a počtu použitých nosníků z 5 ks na 6 ks /pole. Celková tonáž pol.č.42417 se i tak snížila a nedošlo k navýšení.

Dodatečné vlepování betonářské výztuže do jestvující spodní stavby:

původní záměr ze ZD - vlepování výztuže d 25 mm do vrtu D 30 by poškodil vrchní vrstvu konstrukce opěr a pilíře a proto bylo v rámci RDS rozhodnuto o záměně za ke konstrukci šetrnější vrt D 10 mm a vlepování výztuže D 8 mm, původní položka 285394 byla nahrazená novou položkou 985331111 z ceníku URS CÚ 2022.

Poplatky:

u pol.č.15111 a současně u pol.č.12273 došlo k neočekávanému navýšení výměry z důvodu tloušťky krycí vrstvy původní konstrukce

z ceníku URS CÚ 2022 byly doplněny položky "poplatek za uložení" dřevěného odpadu a prostého betonu z bourání jestvující nosné konstrukce mostu pol.č.

997013811 a 997013861 (URS CÚ 2022)

Podlití kolejnic pro uložení NK:

pro bezpečné a pohyb umožňující konstrukci NK bylo zapotřebí osazení podpěrných a vodicích kolejnic v hlavách opěr a pilíře (RDS), použité následující položky:

451475121 a 451475122 (URS CÚ 2022)

Zábradlí na předpolí:

Z důvodu bezpečnosti veřejnosti a nutnosti u kolaudace mostního objektu (prudký svah směrem k potoku za opěrou P1), bylo rozhodnuto o instalaci dvoutrubkového zábradlí v předpolí mostu za opěrou P1, jedná se o zábradlí jednoduché z 5-ti kusu a 2 m v celkové délce 10 m, PKO zábradlí ve barvě RAL identická s RAL zábradlí na mostě.

Použité položky:

131112502 - hloubení jamek pro sloupky zábradlí

275311127 - základové patky a bloky z prostého betonu C 25/30

911122111 - výroba dílů ocelového zábradlí do 50 kg

911122211 - montáž dílů ocelového zábradlí do 50 kg při opravách mostů

628613234 - Protikorozní ochrana oc. zábradlí v ploše 7,081 m²

Všech 5 položek URS CÚ 2022

Ceny nových položek dle SoD odst. 5.6

změny je nezbytné pro řádné a kvalitní provedení NK a konstrukce spodní stavby

Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno d) resp. § 10 Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazené do **Skupiny 3**.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
|----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| -1 295 851,73 | 1 345 779,65 | 49 927,92 | 2 641 631,38 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s. jméno xxxxxxxxxxxx datum 21.11.2022 podpis

Projektant (autorský dozor):
Pontex a.s. jméno xxxxxxxxxxxx datum 22.11.2022 podpis

Stavební dozor: jméno xxxxxxxxxxxx datum 22.11.2022 podpis

Zástupce Objednatele: Město Beroun jméno xxxxxxxxxxxx datum 22.11.2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. tento změnový list je podkladem pro uzavření Dodatku č.1 SoD.

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

| | |
|---|---|
| Název Stavby: | Oprava mostu přes Kačák V Kozle |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | 201/2 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | SO 201 Oprava mostu přes Kačák V Kozle |

Údaje v Kč bez DPH

| |
|-------------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat |
| 5 850 670,81 |

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|--|---|---|---|
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | -482 943,60 | 392 944,81 | 5 760 672,02 | -89 998,79 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--|--|--|
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=10/1 |
| stavební/montážní práce | -1 295 851,73 | 1 345 779,65 | 1 738 724,46 | 29,72% |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15/1 |
| stavební/montážní práce | -1 778 795,33 | 5 810 599,94 | -40 070,87 | -0,68% |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

| | | | |
|--|-----------|------------|------------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s. | souhlasím | xxxxxxxxxx | 21.11.2022 |
| Projektant (autorský dozor): Pontex s.r.o., | souhlasím | xxxxxxxxxx | 22.11.2022 |
| Stavební dozor: | souhlasím | xxxxxxxxxx | 22.11.2022 |
| Zástupce Objednatele: | souhlasím | xxxxxxxxxx | 22.11.2022 |

