

**Národní památkový ústav**

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

bankovní spojení: Česká národní banka 400004-60039011/0710,

zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,

zástupce pro věci technické: [REDACTED], vedoucí odboru SPKM, tel. +420 [REDACTED],  
[REDACTED]**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov,

(dále jen „objednatel“)

a

<b>jméno/obchodní firma/právní forma</b>	Loučka Pardubice s.r.o.
<b>IČ:</b>	45537453
<b>DIČ:</b>	CZ45537453
<b>zapsaný v OR vedeném:</b>	Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka č. 1706
<b>se sídlem:</b>	Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
<b>místo podnikání:</b>	Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
<b>bankovní spojení:</b>	[REDACTED]
<b>číslo účtu:</b>	[REDACTED]
<b>zastoupený:</b>	[REDACTED]
<b>(dále jen „zhotovitel“)</b>	

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem 4001H1210021**

### **Článek I.**

#### **Předmět smlouvy – určení díla:**

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo:

**„Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí“.**



**Článek II.**  
**Předmět Dodatku č. 1**

**2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. Doba plnění, odst. 1. část, která nově zní takto:**  
2.1.1. Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do 30. 6. 2023.

Tato změna doby plnění je v první řadě následkem opakovaných odstávek stávající lanovky v červenci a srpnu 2022. I přes provedené opravy nebylo možné využívat plnou kapacitu lanovky a jeden cyklus dopravy se prodloužil až na 50 minut a maximální hmotnost nákladu musela být snížena na 250 kg. Vlivem uvedených okolností nebylo možné likvidovat u horní stanice lanovky suť z předchozích staveb a připravit tak prostor na deponii materiálu.

Současně probíhala úprava PD – bylo nutné, s ohledem na skutečné zakládací podmínky, upravit některé parametry horního a dolního pilíře, provést změnu části trasy lanovky a na základě nového statického posouzení provést úpravy kotvení technologie.

**Článek III.**  
**Závěrečná ujednání**

- 3.1. Smlouva o dílo ze 1. 12. 2021, je v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č.1 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
- 3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 1 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.
- 3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 1 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Tento Dodatek č.1 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.
- 3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Na Sychrově dne 28. 11. 2022

V Pardubicích dne 28. 11. 2022

ředitel, ÚPS na Sychrově  
za objednatele

jednatel společnosti  
za zhotovitele