

## **DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

**na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov“**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz)

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: **E618-S-1718/2021/PAL**

ISPROFIN/ISPROFOND: **5323530023**

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

Společnost s názvem „**Rekonstrukce VB Tachov**“, jejímiž společníky jsou:

Vedoucí:

##### **EPLcond a.s.**

se sídlem: Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň

IČO: 263 46 575, DIČ: CZ26346575

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,  
spisová značka B 1787

Bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupena: Alešem Chadimou, předsedou představenstva

**Korespondenční adresa:**

EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň

Člen:

**BIS, a.s.**

se sídlem: Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň

IČO: 405 26 151 DIČ: CZ40526151

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 139

Bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Petrem Pohankou**, předsedou představenstva

**Ing. Ladislavem Ouředníkem**, členem představenstva

**Jaroslavem Štvánem**, členem představenstva

Společnost „**Rekonstrukce VB Tachov**“ byla založena smlouvou o společnosti ze dne 1.3.2021 podle § 2716 a §2746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Sídlem této společnosti je adresa sídla vedoucího účastníka: Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň.

číslo smlouvy: **OSP 210004/1 – 21 200 201 0**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

### PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 2.6.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov“, s účinností Smlouvy ke dni 3.6.2021, ve znění dodatku č. 3 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

**Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací**, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že provedení Díla a dílčího termínu realizace Díla se posouvá **o 5 měsíců**. Důvodem úprav lhůt je:

uvedení projektové dokumentace do souladu s aktuálními požadavky pro sdělovací a zabezpečovací techniku ve vazbě na výhledové připojení předmětné výpravní budovy do systému DDTS. V přímé souvislosti s reálně opodstatněným přerušením (zpomalením) provádění stavebněmontážních prací, k němuž došlo v důsledku chybějící aktualizované projektové dokumentace v rozsahu elektrických silnoproudých rozvodů (ESI). Prodloužení lhůty je rovněž způsobeno přerušením nezbytně nutných dodávek pro provádění díla, které bylo zapříčiněno chybějící aktualizovanou projektovou dokumentací ESI.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3.7 Smlouvy a přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací.

#### I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

#### **Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.**

**Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 35 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **29 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **6 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

## **2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## **3. Ruší se stávající znění článku 5., odst. 5.14 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

### **5.14 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:**

**Příloha č. 1:** Obchodní podmínky – OP/R/21/21

**Příloha č. 2:** Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – VTP/R/14/20
- c) Zvláštní technické podmínky

**Příloha č. 3:** Související dokumenty

**Příloha č. 4:** Rekapitulace Ceny Díla – *ve znění dodatku č. 3*

**Příloha č. 5:** Harmonogram postupu prací – *ve znění dodatku č. 4*

**Příloha č. 6:** Oprávněné osoby

**Příloha č. 7:** Seznam požadovaných pojištění

**Příloha č. 8:** Seznam poddodavatelů

**Příloha č. 9:** Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

## **II. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram postupu prací**

### **Za objednatele:**

V Praze



28.11.2022 11:48  
Podepsáno elektronicky

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

### **Za zhotovitele:**

V Praze

Datum: 2022.11.22  
08:11:54 +01'00'

**Aleš Chadima**  
předseda představenstva  
EPLcond a.s.



PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram postupu prací

