




## DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO č. KRPE-13386-5/ČJ-2020-1700MU

(dále jen dodatek smlouvy)





uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

### I. Smluvní strany

#### Objednatel:

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje  
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice  
právní forma: organizační složka státu  
IČ: 720 50 250  
DIČ: CZ72050250  
zastoupený:   
bankovní spojení: ČNB  
číslo účtu:   
tel., e-mail:   
(dále jen „objednatel“)

#### Zhotovitel:

název: Zdeněk Svoboda  
sídlo: Jiřího Purkyně 333/28, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí  
zastoupený:   
IČ: 11022931  
DIČ:   
bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové  
číslo účtu:   
telefon, e-mail:   
Zapsán v živnostenském rejstříku Hradec Králové.  
(dále jen „zhotovitel“)

### I.

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 19.2.2020 smlouvu o dílo č.j. KRPE-13386-1/ČJ-2020-1700MU, s názvem „KŘP Pak, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice – oprava podlah“ (dále jen „smlouva“), kde předmětem díla byla dodávka a montáž podlahových krytin v taxativně vyjmenovaných kancelářích v sídle objednatele, tak jak jsou uvedeny v příloze číslo 1 smlouvy. Později byly uzavřeny ke smlouvě dodatky č. 1 až 3 ke změně termínu pro dokončení díla. Poslední sjednaný termín pro dokončení díla je do 31.12.2022.
- 2) Ve sjednaném termínu pro dokončení díla má dojít k provedení dodávky a montáže podlahových krytin do kanceláře č. B-312, ostatní práce byly již provedeny. Práce na díle probíhaly postupně a v termínech dle požadavků objednatele, kterým se zhotovitel přizpůsoboval. Zhotovitel požádal objednatele o změnu ceny díla v této části předmětu plnění s odůvodněním, že mezi uzavřením smlouvy a vlastním dokončením díla jsou téměř tři roky a v posledním období došlo k výraznému nárůstu jak ceny materiálu, tak ceny práce a že za původně sjednané ceny nelze dodávku a montáž v kanceláři č. B-312 provést a předložil novou kalkulaci na tuto část díla.
- 3) Objednatel prověřil oprávněnost požadavku zhotovitele průzkumem trhu formou poptávky. Bylo zjištěno, že výše požadavku zhotovitele na navýšení ceny díla je pod výší podaných nabídek. Na základě této skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně

článku III. CENA DÍLA původně uzavřené smlouvy uvedené v odst. 1) tohoto článku tak, jak je uvedeno v čl. II tohoto dodatku.

## II.

V čl. III. CENA DÍLA odst. 1. smlouvy o dílo se mění:

původní znění:

Celková cena díla bez DPH	267 089,67 Kč
DPH 21 %	56 088,83 Kč
Celková cena díla včetně DPH	323 178,50 Kč

nové znění:

Celková cena díla bez DPH	275 260,67 Kč
DPH 21 %	57 804,74 Kč
Celková cena díla včetně DPH	333 065,41 Kč

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

Příloha: Cenová nabídka na dodávku a montáž podlahové krytiny do kanceláře č. B-312

V Pardubicích dne 16 -11- 2022

V Pardubicích dne 16.11. 2022

