

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo
Číslo objednatele: 2022/12
Číslo zhotovitele: 03022-SMLZ-001

čl. 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Město Vrchlabí**
Zastoupený: [redacted], starosta města
Adresa: [redacted]
IČO: [redacted]
DIČ: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
- 1.2. Zhotovitel:** **ENERGIS 92 s.r.o.**
Sídlo: [redacted]
Zastoupený: [redacted], jednatel
IČO: [redacted]
DIČ: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
http://: [redacted]
Adresa pro doručování (je-li odlišná od sídla zhotovitele): shodné se sídlem zhotovitele
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

čl. 2. Předmět dodatku

Smluvní strany spolu uzavírají dodatek č. 1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění:

- 1)** Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace předmětu díla dle shora uvedené smlouvy o dílo se ukázalo jako nezbytné doplnit předmět díla o některé dodatečné práce (vícepráce) a na druhou stranu nebudou provedeny některé práce, které se ukázaly pro naplnění účelu díla jako nepotřebné (méněpráce).
- 2)** Smluvní strany se proto dohodly na změně obsahu závazku ze shora uvedené smlouvy v dále uvedeném rozsahu. Změny obsahu závazku dle tohoto dodatku shora uvedené smlouvy o dílo jsou změnami de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
- 3)** Rozsah dodatečných stavebních víceprací a méněprací a jejich položková cena je určena změnovými listy č. 2, 3, 4, 5, 7 a 8, které jsou přílohou tohoto dodatku a podepsáním oběma smluvními stranami se stávají jeho nedílnou součástí.
- 4)** Objednatel tedy tímto dodatkem objednává a Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací v rozsahu dle odstavce 3 tohoto dodatku shora uvedené smlouvy o dílo, zároveň se pak smluvní strany dohodly, že nebudou provedeny méněpráce v rozsahu dle odstavce 3 tohoto dodatku shora uvedené smlouvy o dílo.
- 5)** Smluvní strany dále sjednávají v souladu s obsahem změnových listů č. 2, 3, 4, 5, 7 a 8 celkovou cenu víceprací a méněprací dle tohoto dodatku shora uvedené smlouvy o dílo takto:

Vícepráce: cena celkem170.075,77 Kč bez DPH
Méněpráce: cena celkem 8.100,00 Kč bez DPH

6) Pro právní jistotu obou smluvních stran pak smluvní strany rekapitulují celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy o dílo se započtením ceny víceprací a méněprací dle tohoto dodatku:

Původní cena díla dle SOD	6.674.094,36 Kč bez DPH
Vícepráce	170.075,77 Kč bez DPH
Méněpráce	- 8.100,00 Kč bez DPH
<u>Nově sjednaná cena díla</u>	<u>6.836.070,13 Kč bez DPH</u>
DPH 21%	1.435.574,73 Kč
<u>Nově sjednaná cena díla celkem</u>	<u>8.271.644,86 Kč vč. DPH</u>

7) Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv, které zajistí Objednatel.

8) Pro vztahy smluvních stran nedotčené tímto dodatkem platí ujednání shora uvedené smlouvy o dílo.

9) Tento dodatek je vypracován ve čtyřech originálech, po dvou pro každou ze smluvních stran. Toto ustanovení neplatí v případě opatření dodatku platnými elektronickými podpisy.

Ve Vrchlabí dne 25.11.2022

V Hradci Králové dne .24.11.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
starosta města Vrchlabí

.....
[redacted]
jednatel

Změnový list č.2

Název stavby: Vrchlabí – teplofikace objektu gymnázia a „Dukla“

Objednatel:

Město Vrchlabí

Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí

Zhotovitel:

ENERGIS 92 s.r.o.

Váží 531, 500 03 Hradec

Králové

Datum uplatnění změny: 8.9.2022

Stručný popis změny:

V zadávacím výkazu výměr nejsou obsaženy některé armatury DN65 určené do VS Gymnázium.

Důvod uplatnění změny:

Pro realizaci díla dle zadávací projektové dokumentace je nutné doplnění chybějících armatur.

Předložena kalkulace: ano

Termín pro předložení kalkulace:
8.9.2022

Uplatňované práce v tomto změnovém listu jsou změnou oproti předané projektové dokumentaci nebo cenové kalkulaci z uzavřené SoD ze dne 13.7.2022

Cenová a termínová kalkulace předložena:

8.9.2022

Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena:

Vliv změny na cenu:

23 761,20 Kč

Vliv změny na termín:

NE

Konečné odsouhlasení změnového listu

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Změnový list č.3

Název stavby: Vrchlabí – teplofikace objektu gymnázia a „Dukla“

Objednatel:

Město Vrchlabí

Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí

Zhotovitel:

ENERGIS 92 s.r.o.

Vážní 531, 500 03 Hradec

Králové

Datum uplatnění změny: 1.9.2022

Stručný popis změny:

Kácení a mýcení dřevin vč. odvozu a likvidace v trase nové teplovodní přípojky.

Důvod uplatnění změny:

Práce nebyly součástí vysoutěženého rozpočtu.

Předložena kalkulace: ano

Termín pro předložení kalkulace:
1.9.2022

Uplatňované práce v tomto změnovém listu jsou změnou oproti předané projektové dokumentaci nebo cenové kalkulaci z uzavřené SoD ze dne 13.7.2022

Cenová a termínová kalkulace předložena:

1.9.2022

Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena:

Vliv změny na cenu:

25 625,40 Kč

Vliv změny na termín:

NE

Konečné odsouhlasení změnového listu

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Změnový list č.4

Název stavby: Vrchlabí – teplofikace objektu gymnázia a „Dukla“

Objednatel:

Město Vrchlabí

Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí

Zhotovitel:

ENERGIS 92 s.r.o.

Vážní 531, 500 03 Hradec

Králové

Datum uplatnění změny: 8.9.2022

Stručný popis změny:

Při vypouštění plynové kotelny v objektu Dukla bylo zjištěno, že stávající armatury, které mají být zachovány netěsní. Potrubí do rozdělovače a sběrače bylo tedy provizorně zaslepeno a v rámci realizace nové výměňkové stanice by mělo dojít k výměně netěsných armatur za nové, aby nový systém fungoval správně.

Důvod uplatnění změny:

Stávající armatury na rozdělovači a sběrači jsou netěsné a neplní tak svoji funkci – nelze je uzavřít. Pro pozdější správný chod výměňkové stanice doporučujeme jejich výměnu.

Předložena kalkulace: ano

Termín pro předložení kalkulace:
8.9.2022

Uplatňované práce v tomto změnovém listu jsou změnou oproti předané projektové dokumentaci nebo cenové kalkulaci z uzavřené SoD ze dne 13.7.2022

Cenová a termínová kalkulace předložena:

8.9.2022

Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena:

Vliv změny na cenu:

92 866,18 Kč

Vliv změny na termín:

NE

Konečné odsouhlasení změnového listu

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Cenová kalkulace					
Položka č.	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena
1	Varný závit 6/4", dodávka + montáž	ks	18	390,00	7020,00
2	Kulový kohout závitový 6/4", dodávka + montáž	ks	10	1765,40	17654,00
3	Šroubení pozinkované typ 331 6/4", dodávka + montáž	ks	8	631,20	5049,60
4	Nátrubek varný 1/2", dodávka + montáž	ks	20	924,75	18495,00
5	Vypouštěcí kohout 1/2", dodávka + montáž	ks	10	354,38	3543,80
6	Teploměr vč. jímky, dodávka + montáž	ks	10	877,50	8775,00
7	Příruba krková DN65, dodávka + montáž	ks	4	1896,00	7584,00
8	Mezipřírubová uzavírací klapka DN65, dodávka + montáž	ks	2	3063,49	6126,98
9	Trubka černá ocel DN65, dodávka + montáž	m	2	1601,10	3202,20
10	Trubka černá ocel DN40, dodávka + montáž	m	6	885,60	5313,60
11	Nátěr potrubí základovou barvou do DN50	m	6	81,00	486,00
12	Nátěr potrubí základovou barvou do DN100	m	2	108,00	216,00
13	Vypuštění systému ÚT	soubor	1	800,00	800,00
14	Napuštění systému ÚT	soubor	1	2600,00	2600,00
15	Topná zkouška systému ÚT	soubor	1	6000,00	6000,00
				CELKEM Kč bez DPH	92 866,18

Změnový list č.5

Název stavby: Vrchlabí – teplofikace objektu gymnázia a „Dukla“

Objednatel:

Město Vrchlabí

Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí

Zhotovitel:

ENERGIS 92 s.r.o.

Vážní 531, 500 03 Hradec

Králové

Datum uplatnění změny: 22.9.2022

Stručný popis změny:

Vybourání betonového základu po zdemontovaných kotlích v místnosti VS Dukla.

Důvod uplatnění změny:

Zadávací rozpočet nepočítal s vybouráním základu po zdemontovaných kotlích v objektu Dukla. Stávající základ stojí v místě, kde má být osazena výměňková stanice. Z tohoto důvodu je nutné jeho odbourání a zapravení podlahy.

Předložena kalkulace: ano

Termín pro předložení kalkulace:
22.9.2022

Uplatňované práce v tomto změnovém listu jsou změnou oproti předané projektové dokumentaci nebo cenové kalkulaci z uzavřené SoD ze dne 13.7.2022

Cenová a termínová kalkulace předložena:

22.9.2022

Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena:

22.9.2022

Vliv změny na cenu:

9 486,99 Kč

Vliv změny na termín:

NE

Konečné odsouhlasení změnového listu

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Změnový list č.7

Název stavby: Vrchlabí – teplofikace objektu gymnázia a „Dukla“

Objednatel:

Město Vrchlabí

Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí

Zhotovitel:

ENERGIS 92 s.r.o.

Vážní 531, 500 03 Hradec

Králové

Datum uplatnění změny: 31.10.2022

Stručný popis změny:

Doplnění podružných elektroměrů do rozvaděčů ve výměňkových stanicích. Úprava systému elektro na základě skutečného stavu.

Důvod uplatnění změny:

Na základě pokynu investora budou do elektrických rozvaděčů ve výměňkových stanicích Dukla a gymnázium doplněny podružné elektroměry.

Při montáži systému elektro bylo zjištěno několik záležitostí, které zadávací projekt elektro neobsahuje. Jedná se o připojení vzduchotechniky bazénu, která je osazena frekvenčními měniči, s čímž PD nepočítá. Dále se jedná o zapojení větracího systému prostoru výměňkové stanice, 2 ks teplotní čidlo a 2 ks zásuvka.

Předložena kalkulace: ano

Termín pro předložení kalkulace:
31.10.2022

Uplatňované práce v tomto změnovém listu jsou změnou oproti předané projektové dokumentaci nebo cenové kalkulaci z uzavřené SoD ze dne 13.7.2022

Cenová a termínová kalkulace předložena:

31.10.2022

Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena:

Vliv změny na cenu:

18 336,00 Kč

Vliv změny na termín:

NE

Konečné odsouhlasení změnového listu

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Cenová kalkulace					
Položka č.	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena
	VS Gymnázium				
1	ÚPRAVA A DOPLNĚNÍ APLIKAČNÍHO SOFTWARE PODSTANICE	ks	1	2400,00	2400,00
2	ELEKTROMĚR 1F	ks	1	960,00	960,00
3	JISTIČ 6A 1POL.	ks	2	168,00	336,00
4	STYKAČ 20A INSTALAČNÍ 2POL.	ks	1	480,00	480,00
5	POMOCNÝ MATERIÁL	ks	1	720,00	720,00
6	MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ROZVADĚČI	ks	1	4200,00	4200,00
7	ÚPRAVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (VÝROBNÍ DOKUMENTACE, DSPTS)	ks	1	1800,00	1800,00
					10896,00
	VS Dukla				
8	ELEKTROMĚR 3F	ks	1	1920,00	1920,00
9	POMOCNÝ MATERIÁL	ks	1	360,00	360,00
10	MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ROZVADĚČI	ks	1	3360,00	3360,00
11	ÚPRAVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (VÝROBNÍ DOKUMENTACE, DSPTS)	ks	1	1800,00	1800,00
					7440,00
				CELKEM Kč bez DPH	18 336,00

Změnový list č.8

Název stavby: Vrchlabí – teplofikace objektu gymnázia a „Dukla“

Objednatel:

Město Vrchlabí

Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí

Zhotovitel:

ENERGIS 92 s.r.o.

Váží 531, 500 03 Hradec

Králové

Datum uplatnění změny: 16.11.2022

Stručný popis změny:

Méněpráce předizolované potrubí DN125.

Důvod uplatnění změny:

Nerealizování výměny stávající paralelní odbočky DN125 za rovný kus potrubí DN125 na pozemku Dětského domova se školou, ZŠ a školní jídelna, Vrchlabí.

Předložena kalkulace: ano

Termín pro předložení kalkulace:
16.11.2022

Uplatňované práce v tomto změnovém listu jsou změnou oproti předané projektové dokumentaci nebo cenové kalkulaci z uzavřené SoD ze dne 13.7.2022

Cenová a termínová kalkulace předložena:

16.11.2022

Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena:

Vliv změny na cenu:

- 8 100,00 Kč

Vliv změny na termín:

NE

Konečné odsouhlasení změnového listu

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

