

ap. č. 22 11 489/1

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ke smlouvě o dílo č. 2211489 ze dne 22.09.2022

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Město Benešov  
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov  
IČO: 00231401  
DIČ: CZ00231401  
zastoupený: Ing. Jaroslav Hlavnička, starostou města  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Petr Šitner  
se sídlem: Krusičany 54, 257 41 Týnec nad Sázavou  
zastoupený: Petrem Šitnerem  
IČO: 713 79 851  
DIČ: CZ8311230180  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 3068167329/0800

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 22.09.2022 smlouvu o dílo č. 2211489 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako „Rozšíření kolumbária, starý hřbitov, Benešov“. Dílo bylo vymezeno nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“).
- 2) Určený subdodavatel předepsaných prefabrikovaných schránek kolumbária společnost CIDEMAT Hranice, s.r.o., Skalní 1088, 753 01 Hranice, IČO 496 06 786, není schopen z kapacitních důvodů splnit předběžně přislíbenou objednávku na 144 ks schránek z broušeného terasu do konce roku 2022. Dodávka stavebního materiálu k zakázce by se tak posunula do zimních měsíců, kdy nebude možné provádět zednické práce. Zhotovitel proto za stávající situace požádal o prodloužení termínu dodávky, montáže schránek a tím i dokončení celého díla na jaro 2023.
- 3) Na základě výše uvedeného je nepochybné, že se jedná o změnu závazku podle 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

**III.**  
**Změny ustanovení Smlouvy**

1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek II. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

1. *Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že dílo dokončí nejpozději do 31.05.2023, přičemž do této doby rovněž dojde k protokolárnímu předání díla objednateli.*

**IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších novelizací a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:


V Benešově dne

*21. 11. 2022*

Za zhotovitele:

V Benešově dne

*14. 11. 2022*



**Petr Šitner**  
Krušičany 54, 257 41 Týnec nad Sázavou  
email: [petr.sitner@gmail.com](mailto:petr.sitner@gmail.com)  
tel.: 775690435  
iČ: 71379851 dič: CZ831123018  
.....  
Petr Šitner  
vlastník společnosti

