

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 4**, IČ: 00075370, se sídlem Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32, zastoupené Tomášem Soukupem, starostou MO P4 (dále jen „**Objednatel**“);
- a
- (2) **Ing. Daniela Škubalová**, IČO: 13890450, se sídlem U Bachmače 1644/29, 301 00, Plzeň - Východní Předměstí, úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Plzně (dále jen „**Zhotovitel**“);
- (Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi Objednatel a Zhotovitelem byla dne 16. 11. 2021 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci projektové dokumentace pro vydání společného povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu a položkového výkazu výměr, soupisu prací v rámci investiční akce městského obvodu Plzeň 4 „Parkování v ul. Nad Dalmatinkou – projektová příprava“ (dále též jako „**Dílo**“); dne 7.3.2022 uzavřely Strany dodatek č. 1 Smlouvy;
- (B) při veřejném projednání rozpracované DSP vyjádřili zúčastnění majitelé bytových jednotek v okolních objektech výhrady a nesouhlas s rozšířením parkovacích stání na území, které bylo určeno pro návrh nových parkovacích stání; na základě veřejného projednání a písemného vyjádření společenství vlastníků nebudou parkovací stání umístěna ve vnitrobloku ulice Nad Dalmatinkou;
- (C) s ohledem na skutečnosti uvedené pod písm. (B) preambule se Strany dohodly na tom, že Zhotovitel ukončí práce na Díle, předá rozpracovanou DSP a Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu Díla v rozsahu odpovídajícím provedeným pracím na Díle;
- (A) s ohledem na výše uvedené se Strany dohodly na změně v rozsahu Díla, ceně Díla a termínu dokončení a předání Díla;

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Strany se dohodly, že předmět plnění (Díla) blíže specifikovaný ve Smlouvě, zejména pak v čl. III Smlouvy ve znění dodatku č. 1 Smlouvy se zužuje o částí Díla blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 Smlouvy (dále jako „**neprováděné práce**“). Pro vyloučení pochybností Strany stvrzují, že předmětem plnění Zhotovitele po zúžení rozsahu Díla tímto dodatkem č. 2 Smlouvy není také žádost o vydání společného povolení, PDPS.
- 1.2 Strany se dohodly, že Zhotovitel protokolárně předá Objednateli Dílo, resp. DSP v rozsahu zúženém tímto dodatkem č. 2 Smlouvy do 10 dnů ode dne účinnosti tohoto dodatku č. 2 Smlouvy.
- 1.3 Strany se dohodly, že v čl. V. CENA ZA DíLO se odst. 1 a 2 Smlouvy mění a nahrazují tímto zněním:
1. *Cena za dílo se sjednává dohodou smluvních stran ve výši:*

<i>Cena za dílo bez DPH</i>	<i>260 500,- Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>54 705,- Kč</i>
<i>Celková cena za dílo včetně DPH</i>	<i>315 205,- Kč</i>

2. *Cena za dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a nabídky zhotovitele na rozšíření DSP a PDPS ze dne 3. 2. 2022 (Nabídky rozšíření), jakož i na základě zúžení rozsahu díla dodatkem č. 2 této smlouvy. Cena za dílo je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a považuje se za cenu maximální, obsahuje veškeré náklady na zhotovení předmětu díla včetně zapracování připomínek objednatele a považuje se za konečnou výši ceny za dílo v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2.*

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 2, zůstávají v původním znění.
- 2.2 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom (1) stejnopise.
- 2.3 Strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného textu dodatku č. 2 prostřednictvím registru smluv. Strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 prostřednictvím registru smluv provede Objednatel.
- 2.4 Tento dodatek č. 2 byl schválen usnesením RMO Plzeň 4 č. 0155/22 ze dne 17.8.2022
- 2.5 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.
- 2.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1 – výčet neprováděných prací

V Plzni dne 29.8.2022

V Plzni dne 29.8.2022

.....
statutární město Plzeň
Městský obvod Plzeň 4
Tomáš Soukup, starosta

.....
Ing. Daniela Škubalová