

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 4**, IČO: 00075370, se sídlem Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32, zastoupenou Tomášem Soukupem, starostou MO P4
(dále jen „**Objednatel**“);
a
- (2) **Ing. Daniela Škubalová**, IČO: 13890450, se sídlem U Bachmače 1644/29, 301 00, Plzeň-Východní Předměstí
(dále jen „**Zhotovitel**“);
(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi Objednatel a Zhotovitelem byla dne 9. 12. 2021 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na provedení projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí v rámci investiční akce městského obvodu Plzeň 4: „Chlum – zajištění technické infrastruktury – projektová příprava“ (dále též jako „**Dílo**“).
- (B) v průběhu realizace Díla bylo zjištěno, že není možné předpokládané napojení rozhledny Chlum na zdroj pitné vody; v současné době je proto zvažováno řešení napojení na zdroj pitné vody pomocí vrtu; Strany se dohodly, že pro potřeby dalšího postupu ve věci zajistí Objednatel hydrogeologický průzkum;
- (C) skutečnosti uvedené pod písm. (B) preambule brání řádnému pokračování v realizaci Díla; Strany se dohodly na přerušení realizace Díla do doby předložení výsledků hydrogeologického průzkumu Objednatel Zhotoviteli;

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Strany se s ohledem na skutečnosti uvedené pod písm. (B) preambule tohoto dodatku č. 1 Smlouvy dohodly, že Zhotovitel účinností tohoto dodatku přerušuje realizaci Díla. Přerušení realizace Díla se nevztahuje na případné nezbytné úkony Zhotovitele v souvislosti s řízeními před dotčenými a jinými orgány.
- 1.2 Strany se dohodly, že Zhotovitel obnoví realizaci Díla v celém rozsahu po převzetí výsledků hydrogeologického průzkumu od Objednatele, na základě kterého bude zároveň dohodnut způsob napojení rozhledny Chlum na pitnou vodu.
- 1.3 Strany se dohodly, že termín předání a dokončení Díla blíže sjednaný v čl. IV. odst. 1 Smlouvy se prodlužuje o dobu trvání přerušení realizace Díla dle tohoto dodatku č. 1 Smlouvy (přerušení od účinnosti tohoto dodatku do předání výsledků hydrogeologického průzkumu Objednatel);
- 1.4 Po předání hydrogeologického průzkumu Objednatel Zhotoviteli se Strany zavazují uzavřít dodatek Smlouvy, kterým budou zaslouženy nezbytné změny Smlouvy v souvislosti se změnou zdroje pitné vody.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.

- 2.2 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom (1) stejnopise.
- 2.3 Strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného textu dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv. Strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv provede Objednatel.
- 2.4 Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením RMO Plzeň 4 č. 0157/22 ze dne 17.8.2022
- 2.5 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek č. 1 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Plzni dne 29.8.2022

V Plzni dne 29.8.2022

.....
statutární město Plzeň,
městský obvod Plzeň 4
Tomáš Soukup, starosta

.....
Ing. Daniela Škubalová