

SMLOUVA O DÍLO - Dodatek č. 1

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Bc. Pavla Pulcová, investiční technik ODSH, tel. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

Spol. TES Consulting, s.r.o., IČ: 17059071

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Ing. Martin Dostál, dopravní stavby

Ing. Radko Jilemnický, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Igor Stařecký, mosty a inženýrské konstrukce

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Ing. Jaroslav Litvan, spol. Plingus s.r.o., IČ: 08711275

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: STRABAG a.s

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu. 1100029040/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, ve vložce 7634

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Pavel Klas, prokurista

Ing. Lukáš Příbyl, prokurista

Odpovědný geodet: Stanislav Bílek

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Jan Křížovský

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Ing. Martin Bartyzal

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Tomáš Váca, Dis

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Východní obchvat Vlachova Březí, silnice II/144“ ze dne 11.4.2022 takto:

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/143/22, č. zhotovitele 841/TD/UA/2022/004 ze dne 11.4.2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „Východní obchvat Vlachova Březí, silnice II/144“. Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Celkem bez DPH	133 611 988,75 Kč
DPH 21 %	28 058 517,56 Kč
Cena celkem včetně DPH	161 670 506,31 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Celkem bez DPH	133 412 764,12 Kč
DPH 21 %	28 016 680,46 Kč
Cena celkem včetně DPH	161 429 444,59 Kč

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/143/22, č. zhotovitele 841/TD/UA/2022/004 ze dne 11.4.2022, jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1181/2022/RK-53 ze dne 10.11.2022.


Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č.1.

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :

z a z h o t o v i t e l e :



.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Ing. Pavel
Klas

Podepsal Ing. Pavel Klas
DN: cn=Ing. Pavel Klas, o=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=4,
email=pavel.klas@strabag.com
Datum: 2022.11.22 12:01:27
+01'00'

.....
Ing. Pavel Klas
prokurista



Ing. Lukáš Příbyl
22.11.2022

.....
Ing. Lukáš Příbyl
prokurista

Změnový list číslo:

1

Stavba: Východní obchvat Vlachova Březi, silnice II/144

č. smlouvy objednatele:

SDU/ODSH/143/22

č. smlouvy zhotovitele:

841/TD/LJA/2022/004

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

TDI:

TEB Consulting, s.r.o.
V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

Projektant:

Blahoprojekt s.r.o.
Čechova 727, 370 01 České Budějovice

Zhotovitel:

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Návrh ocenění:

	méněpráce	vícepráce	rozdíl
obj.000 Všeobecné a předběžné položky	-278 560,15 Kč	0,00 Kč	-278 560,15 Kč
obj.101 Silnice II/144	-4 117 414,89 Kč	4 121 264,78 Kč	3 850,87 Kč
obj.301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikací	-2 023 543,22 Kč	1 713 652,59 Kč	-309 890,63 Kč
obj.302 Přeložka kanalizace v km 0,000-0,270 vlevo	-926 734,63 Kč	1 312 110,71 Kč	385 376,08 Kč
	Celkem bez DPH		-199 224,83 Kč
	méněpráce		-7 348 252,89 Kč
	vícepráce		7 147 028,08 Kč
	DPH 21%		-41 637,17 Kč
	Celkem včetně DPH		-241 861,90 Kč

Podpis navrhovatele:

Josef Pavlík
STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00
Praha 5 - Jinonice
(321)

Datum:

1.11.2022

Vyjádření:

TDI:

Ing. Martin Dostál

CONSULTING

100 00 Praha 10
IČ: 177150471
(2022-11-07)

datum:

7.11.2022

Projektant:

Milan Blažek

BLAHOPROJEKT, s.r.o.
Čechova 727, 370 01 Č. Budějovice
IČ: 02451378, zapsán v OR u Kr. soudu
v Českých Budějovicích odd.C, vl. 22325

datum:

8.11.2022

Investor:

Bc. Pavla Pulbová

datum:

11.11.2022

Přílohy: položkový rozpočet

Stavba: Východní obchvat Vlachova Březí, silnice II/144

č. smlouvy objednatele:

SDL/ODSH/143/22

č. smlouvy zhotovitele:

841/TD/UA/2022/004

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

TDI:**TES Consulting, s.r.o.**

V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

Projektant:**Blahoprojekt s.r.o.**

Čechova 727, 370 01 České Budějovice

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Předmět změny:**Obj. 000 a obj. 101 - Upřesnění kubatur , stanovení technologie zemních prací , propust DN 1000 .**

Po provedení skrývky ornice a odkopávek I. a II. třídy těžitelnosti posoudil geolog stavby třídu těžitelnosti výkopů a tato kubatura v množství 3270 m³ byla zaměřena jako hornina III. třídy těžitelnosti . Jedná se o zářez v km 0,140 - 0,240 a v km 0,550 - 0,690 . Zaměření a výkres je přílohou ZL . Zhotovitel stavby , z důvodu bezprostřední blízkosti zástavby a vedení VN , zvolil způsob odtěžení a rozrytí těžkou mechanizací a dolamování bouracími kladivy . Výkaz výměr byl se souhlasem AD stavby a přepracován na tuto skutečnost . Takto získaná hornina , v množství 3270 m³ , bude po předrcení použita do násypového tělesa . Díky tomu nebude nutná úprava podloží hydraulickými pojivy , ani uložení nevhodné zeminy na skládku . Dále se nebude dělat geotechnický průzkum pro odstřel horniny , ani presplitový odstřel . Tyto skutečnosti jsou zaneseny v soupisu více a méněprací . Dále se nebude zřizovat propust DN 1000 pod komunikací v km 0,280 a položky , týkající se tohoto objektu , byly odečteny . Vlastník sousední nemovitosti propust již nepožaduje . Zápis je přílohou ZL .

Obj. 301 a obj. 302 dešťová a splašková kanalizace .

Na základě požadavku budoucího správce sil. II/ 144 / Správa a údržba silnic Jihočeského kraje , závod Prachatice / byla , ve stupni realizační dokumentace stavby , zohledněna změna trasy objektu 301 - dešťové kanalizace . Trasa již není vedena v jízdním pruhu , ale v nezpevněné pravé krajnici a dále v chodníku . RDS byla správcem a autorským dozorem stavby odsouhlasena . Žádost je přílohou ZL . Dle požadavku správce jednotné kanalizace / Město Vlachovo Březí / byla ve stupni realizační dokumentace stavby posunuta trasa kanalizace obj. 302 ze střísněného prostoru mezi protihlukovou stěnou a přilehlou zástavbou do prostoru v levé krajnici . Dále byl sjednocen materiál použitého potrubí s dešťovou kanalizací na PP DN 500 SN 12 . RDS byla autorským dozorem stavby , správcem kanalizace a správcem komunikace odsouhlasena . Žádosti a situace trasy jsou přílohou ZL .

Ocenění méněpráce a vícepráce - soupis prací

Východní obchvat Vlachova Březí, silnice II/144



ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
E.		000 - Všeobecné a předběžné položky -méněpráce				
E.1.		Všeobecné konstrukce a práce				
E.1..20	02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	KPL	-1,000	181 669,66	-181 669,66
E.1..37	0294001	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	-1,000	96 890,49	-96 890,49
E.1.	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce				-278 560,15
E.	Celkem	000 - Všeobecné a předběžné položky -méněpráce				-278 560,15
Projekt: 641-UAMZ	Celkem	Východní obchvat Vlachova Březí, silnice II/144				-278 560,15

Ocenění méněpráce a vícepráce - soupis prací

Východní obchvat Vlachova Březi, silnice II/144



ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
F.		Silnice II/144 - méněpráce				
F.0.		Všeobecné konstrukce a práce				
F.0.01	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU, zemina	M3	-3 270,300	163,50	-534 694,05
F.0.	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce				-534 694,05
F.1.		Zemní práce				
F.1.42	12892	PRESPLITOVÝ ODSTŘEL V HOR TŘ. III	M2	-818,000	173,18	-141 661,24
F.1.43	1237301	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	-3 270,300	111,77	-365 521,43
F.1.46	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	-0,378	144,82	-54,74
F.1.55	1718001	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-3 270,300	299,81	-980 468,64
F.1.	Celkem	Zemní práce				-1 487 706,05
F.2.		Základy				
F.2.81	215683Par	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	-9 687,900	92,09	-892 158,71
F.2.82	215689Par	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	-38 751,600	16,25	-629 713,50
F.2.	Celkem	Základy				-1 521 872,21
F.3.		Vodorovné konstrukce				
F.3.94	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-21,200	5 759,27	-122 096,52
F.3.95	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	-15,900	3 036,56	-48 281,30
F.3.96	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	-18,490	725,24	-13 409,69
F.3.97	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	-0,378	3 696,31	-1 397,21
F.3.98	461384	PATKY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČET VÝZTUŽE	M3	-4,128	5 861,21	-24 195,07
F.3.99	467314	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	-5,085	4 907,44	-24 954,33
F.3.	Celkem	Vodorovné konstrukce				-234 334,12
F.4.		Potrubí				
F.4.9Y	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	-8,925	2 910,19	-25 973,45
F.4.	Celkem	Potrubí				-25 973,45
F.5.		Ostatní konstrukce a práce				
F.5.AB	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	-12,000	4 469,07	-53 628,84
F.5.AI	9183F3R	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM PLASTOVÝCH	M	-22,030	8 615,82	-189 806,51
F.5.AJ	9185F2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	-2,000	34 699,73	-69 399,46
F.5.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce				-312 834,81
F.	Celkem	Silnice II/144 - méněpráce				-4 117 414,69
G.		Silnice II/144 - vícepráce				
G.1.		Silnice II/144 - vícepráce				
G.1.32	12393	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III	M3	3 270,300	464,47	1 518 956,24
G.1.41	1289102R	Příplatek za zližené vykopávky nebo hloubení rýh v blízkosti inženýrských sítí nebo okolních objektů (včetně obytných)	m3	3 270,300	495,93	1 621 839,88
G.1.49	17111R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	3 270,300	299,81	980 468,64
G.1.	Celkem	Silnice II/144 - vícepráce				4 121 264,76
G.	Celkem	Silnice II/144 - vícepráce				4 121 264,76
Projekt: 841-UAMZ	Celkem	Východní obchvat Vlachova Březi, silnice II/144				3 860,07

Ocenění méněpráce a vícepráce - soupis prací

Východní obchvat Vlachova Březí, silnice II/144



ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
A.		SO-301 - Kanalizace dešťového odvodnění komunikací - méněpráce				
A.1.		SO 301				
A.1.1.		Zemní práce:				
A.1.1.05	C-132101202-0	HLOUB RYH TR 1-2 -200CM DO 1000M3	M3	-179,411	66,09	-11 857,27
A.1.1.06	C-132201202-0	HLOUB RYH TR 3 60-200CM DO 1000M3	M3	-459,020	82,62	-37 924,23
A.1.1.07	C-132201209-0	PRÍPL ZA LEPIVOST HL RYH 200CM TR 3	M3	-91,804	4,97	-456,27
A.1.1.08	C-132301202-0	HLOUB RYH TR 4 60-200CM DO 1000M3	M3	-358,821	110,16	-39 527,72
A.1.1.09	C-132301209-0	PRÍPL ZA LEPIVOST HL RYH 200CM TR 4	M3	-71,785	4,97	-356,67
A.1.1.10	C-132401201-0	HLOUB RYH TR 5 60-200CM	M3	-158,424	165,24	-26 177,98
A.1.1.11	C-138401201-0	DOLAMOVANI RYH TL DO 50CM TR 5	M3	-15,843	231,16	-3 662,27
A.1.1.16	C-151101101-0	PAZENI PRILOZNE STEN RYH HL DO 2M	M2	-441,810	114,25	-50 476,79
A.1.1.17	C-151101111-0	ODPAZENI PRILOZ STEN RYH HL DO 2M	m2	-441,810	45,01	-19 885,87
A.1.1.18	C-151201102-0	PAZENI ZATAZNE STEN RYH HL DO 4m (PAŽICI BOXY)	M2	-2 102,100	204,28	-429 416,99
A.1.1.19	C-151201112-0	ODPAZENI ZATAZ STEN RYH HL DO 4M	m2	-2 102,100	90,03	-189 252,06
A.1.1.20	C-161101101-0	SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 1-4 2,5M	M3	-298,229	23,12	-6 895,05
A.1.1.22	C-175101101-0	OBSYP POTRUBI BEZ PROHOZENI SYPANINY	M3	-83,583	345,51	-28 878,76
A.1.1.23	H-58337123-1	STERKOPISEK 0-8MM Z3	M3	-83,883	343,96	-28 852,40
A.1.1.25	C-162301152-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 1000M 5-7	M3	-106,932	78,72	-8 417,69
A.1.1.26	C-167101152-0	NAKLADANI VYKOPKU HOR 5-7 PRES 100M3	M3	-106,932	20,04	-2 142,92
A.1.1.27	C-171201201-0	ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU	M3	-106,932	13,36	-1 428,61
A.1.1.28	C-171201203-0	SKLADKOVNE ZEMIN A SYPANIN	M3	-106,932	163,50	-17 483,38
A.1.1.29	C-174101101-0	ZASYP ZHUTNENI JAM RYH KOLEM OBJEKTU	M3	-685,184	121,59	-83 311,52
A.1.1.	Celkem	Zemní práce:				-986 404,45
A.1.3.		Vodorovné konstrukce:				
A.1.3.38	C-451541111-0	LOZE POTRUBI VE VYKOPU ZE STERKODRTI	M3	-11,520	706,31	-8 136,69
A.1.3.39	C-451572111-0	LOZE POTRUBI VE VYKOPU KAM DROBNE TEZ	M3	-40,440	873,45	-35 322,32
A.1.3.	Celkem	Vodorovné konstrukce:				-43 459,01
A.1.4.		Potrubí:				
A.1.4.51	C-871425201-0	MTZ POTR KANAL. PP, ŽEBROVANÉHO, HRDLOVÉHO, DN 500	M	-26,850	128,28	-3 444,32
A.1.4.52	R28600004	TROUBY KANAL. PP ŽEBROVANÉ, HRDLOVÉ, SN 12, DN 500/6000	KS	-5,075	26 141,54	-132 668,32
A.1.4.53	H-28614485-1	UR2 TESNENI DN 500	KS	-6,090	598,30	-3 643,65
A.1.4.58	C-871375201-0	MTZ POTR KANAL PP ŽEBROVANÉHO, HRDLOVÉHO, DN 300	M	-76,950	76,97	-5 922,84
A.1.4.59	R28600005	TROUBY KANAL. PP ŽEBROVANÉ, HRDLOVÉ, SN 12, DN 300/6000	KS	-13,195	9 445,13	-124 628,49
A.1.4.60	C-877375221-0	MTZ TVAR KANAL PLASTOVÉ 20S DN 300	KS	-5,000	496,56	-2 482,80
A.1.4.61	R-286145172	UR2 X KG ODBOČKA DN 300/200 / 45°	KS	-5,075	3 610,87	-18 325,17
A.1.4.64	C-871355201-0	MTZ POTR KANAL PVC SYSTEM KG DN 200	M	-387,200	58,09	-22 492,45
A.1.4.65	H-28611333-1	TRUBKA KANAL PVC HRDL KGEM SN 8 DN 200	M	-423,200	478,76	-202 611,23
A.1.4.66	C-877395121-0	VÝVRT + MTZ KANAL. TVAR. ODB. SEDLOVÉ PVC DN 150, 200	KS	-11,000	1 489,69	-16 386,59
A.1.4.67	R-286000001	KOLMÉ PVC SEDLO S KLOUBEM 0-10°0, 600/200, BETON	KS	-1,015	3 463,83	-3 515,79
A.1.4.68	R-286000002	KOLMÉ PVC SEDLO S KLOUBEM 0-10°0, 800/200, BETON	KS	-2,030	3 463,83	-7 031,57
A.1.4.70	R-286000004	KOLMÉ PVC SEDLO S KLOUBEM 0-10°0, 500/150, UR	KS	-1,015	3 463,83	-3 515,79
A.1.4.71	R-286000005	KOLMÉ PVC SEDLO S KLOUBEM 0-10°0, 400/200, UR	KS	-7,105	3 463,83	-24 610,51
A.1.4.72	C-877355211-0	MTZ TVAR KANAL POTR PVC KG 10S DN 200	KS	-67,000	331,04	-22 179,68
A.1.4.73	H-28611366-1	KOLENO KANAL PVC HRDL KGB 200x45 ST	KS	-68,005	196,20	-13 342,58
A.1.4.74	H-28614518-1	UR X KG ODBOČKA DN 300/200 / 45st	KS	-26,000	3 610,87	-93 882,62
A.1.4.75	C-877313123-0	MTZ 10S TVAR NA KANAL POTR PVC DN 150	KS	-1,000	124,14	-124,14
A.1.4.76	H-28611361-1	KOLENO PVC KANAL HRDL KGB 160x45°	KS	-1,015	91,44	-92,81
A.1.4.77	C-894411311-0	OSAZ ZB SKRUZI ROVNÝCH TBS-Q	KS	-10,000	1 074,46	-10 744,60
A.1.4.79	H-59224157-1	SKRUZ SACHTOVA TBS-Q. 1 100/50/12	KS	-2,020	1 720,92	-3 476,26
A.1.4.80	H-59224161-1	SKRUZ SACHTOVA TBS-Q. 1 100/100/12	KS	-13,130	2 905,07	-38 143,57
A.1.4.83	H-59224315-1	DESKA ZAKRYTOVA TZK-Q. 1 100-63/17	KS	-1,010	5 361,00	-5 414,61
A.1.4.88	C-899201111-0	OSAZ MRIZI LITIN S RAMEM DO 50kg	KS	-1,000	902,29	-902,29
A.1.4.89	H-55241907-1	POKLOP LITIN KRUH D 60CM A	KS	-1,000	4 751,63	-4 751,63
A.1.4.92	C-899103111-0	OSAZ SACHT POKLOPU S RAMEM DO 150kg	KS	-23,000	3 191,33	-73 400,59
A.1.4.93	H-55243442-1	POKLOP VSTUP. ŠACHET, 600 mm, TR. D400, SAMONIVELAČNÍ	KS	-25,000	4 751,63	-118 790,75
A.1.4.9D	R-899000002	ZKOUSKA TESNOSTI KANAL VODOU DO DN 300	M	-89,950	96,89	-8 715,26
A.1.4.9E	R-899000003	ZKOUSKA TESNOSTI KANAL VODOU DN 400- 500	M	-23,500	96,89	-2 276,92
A.1.4.9F	R-899000001	KAMEROVÁ PROHLÍDKA KANALIZACE, VYČIŠTĚNÍ, KONTROLA	M	-113,450	96,89	-10 992,17
A.1.4.	Celkem	Potrubí:				-978 510,00
A.1.5.		Presun hmot:				
A.1.5.9L	C-998276101-0	PRESUN HMOT TR PLAST/SKLOLAM OT VYKOP	T	-115,158	131,73	-15 169,76
A.1.5.	Celkem	Presun hmot:				-15 169,76
A.1.	Celkem	SO 301				-2 023 543,22
A.	Celkem	SO-301 - Kanalizace dešťového odvodnění komunikací - méněpráce				-2 023 543,22
B.		SO-301 - Kanalizace dešťového odvodnění komunikací - Vícepráce				
B.1.		SO 301				
B.1.1.		Zemní práce:				
B.1.1.12	C-132501201-0	HLOUB RYH TR 6 60-200CM	M3	41,973	523,54	21 974,54
B.1.1.13	C-138501201-0	DOLAMOVANI RYH TL DO 50CM TR 6	M3	545,270	793,49	432 666,29
B.1.1.14	C-132601201-0	HLOUBENI RYH HOR TR 7 SIRKY DO 200CM	M3	351,582	661,33	232 511,72
B.1.1.15	C-138601201-0	DOLAMOVANI RYH TL DO 50CM TR 7	M3	545,270	991,86	540 831,50
B.1.1.21	C-161101151-0	SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 5-7 2,5M	M3	904,153	23,12	20 904,02
B.1.1.	Celkem	Zemní práce:				1 248 888,07
B.1.4.		Potrubí:				
B.1.4.54	C-871393121-0	MTZ POTR KANAL PP, ŽEBROVANÉHO, HRDLOVÉHO, DN 400	M	22,350	102,62	2 293,56
B.1.4.55	R-286000002	TROUBY KANAL. PP ŽEBROVANÉ, HRDLOVÉ, SN 12, DN 400/6000	KS	3,045	15 981,12	48 662,51
B.1.4.56	H-28614484-1	UR2 TESNENI DN 400	KS	3,045	386,35	1 176,44
B.1.4.78	H-59224153-1	SKRUZ SACHTOVA TBS-Q. 1 100/25/12	KS	5,050	1 174,02	5 928,80
B.1.4.82	H-59224726-1	SKRUZ PRECHOD TBR-Q. 1 100-63/58	KS	1,015	2 086,48	2 117,78
B.1.4.90	C-899102111-0	OSAZ SACHT POKLOPU S RAMEM DO 100kg	KS	25,000	1 353,44	33 836,00
B.1.4.91	H-55243444-1	POKLOP VSTUPNÍK ŠACHET, PRŮM. 600mm, TR. B125	KS	25,000	2 464,65	61 616,25
B.1.4.9D	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	m	234,000	1 280,47	299 629,98
B.1.4.9E	H-55243442-1	POKLOP TEZKY VSTUP SACHT KRUH D 600 D	kus	2,000	4 751,60	9 503,20

Ocenění méněpráce a vícepráce - soupis prací

Východní obchvat Vlachova Březí, silnice II/144



ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
B.1.4.	Celkem	Potrubí:				464 764,52
B.1.	Celkem	SO 301				1 713 652,59
B.	Celkem	SO-301 - Kanalizace dešťového odvodnění komunikací - Vícepráce				1 713 652,59
Projekt: 841-UAMZ	Celkem	Východní obchvat Vlachova Březí, silnice II/144				-309 890,63

Ocenění méněpráce a vícepráce - soupis prací

Východní obchvat Vlachova Březí, silnice II/144



ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
C.		SO-302 - Přeložka kanalizace v km 0,060-0,270 vlevo - méněpráce				
C.1.		SO 302				
C.1.1.		Zemní práce:				
C.1.1.09	C-132101202-0	HLOUB RYH TR 1-2 -200CM DO 1000M3	M3	-88,835	66,09	-5 871,11
C.1.1.10	C-132201202-0	HLOUB RYH TR 3 60-200CM DO 1000M3	M3	-177,670	82,62	-14 679,10
C.1.1.11	C-132201209-0	PRÍPL ZA LEPIVOST HL RYH 200CM TR 3	M3	-35,534	4,97	-176,60
C.1.1.12	C-132301202-0	HLOUB RYH TR 4 60-200CM DO 1000M3	M3	-177,670	110,16	-19 572,13
C.1.1.13	C-132301209-0	PRÍPL ZA LEPIVOST HL RYH 200CM TR 4	M3	-35,534	4,97	-176,60
C.1.1.14	C-132401201-0	HLOUB RYH TR 5 60-200CM	M3	-57,812	165,24	-9 552,85
C.1.1.15	C-138401201-0	DOLAMOVANI RYH TL DO 50CM TR 5	M3	-5,781	231,16	-1 336,34
C.1.1.16	C-132501201-0	HLOUBENI RYH HOR TR 6 SIRKY DO 200CM	M3	-57,812	523,54	-30 266,89
C.1.1.20	C-161101101-0	SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 1-4 2,5M	M3	-222,088	23,12	-5 134,67
C.1.1.22	C-175101101-0	OBSYP POTRUBI BEZ PROHOZENI SYPANINY	M3	-176,440	345,51	-60 961,78
C.1.1.23	H-58337123-1	STERKOPISEK 0-8MM Z3	M3	-176,440	343,96	-60 688,30
C.1.1.24	C-174101101-0	ZASYP ZHUTNENI JAM RYH KOLEM OBJEKTU	M3	-222,624	121,59	-27 068,85
C.1.1.25	C-175101109-0	PRÍPL ZA PROHOZENI ZEMINY	M3	-39,143	248,28	-9 718,42
C.1.1.26	C-162301102-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 1000M 1-4	M3	-14,825	78,72	-1 167,02
C.1.1.27	C-162301152-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 1000M 5-7	M3	-44,649	78,72	-3 514,77
C.1.1.28	C-171201201-0	ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU	M3	-59,474	13,36	-794,57
C.1.1.29	C-167101102-0	NAKLADANI VYKOPKU HOR 1-4 PRES 100M3	M3	-14,825	20,04	-297,09
C.1.1.30	C-167101142-0	NAKLADANI VYKOPKU HOR 5-7 DO 2M3	M3	-44,649	20,04	-894,77
C.1.1.31	C-171201203-0	SKLADKOVNE ZEMIN A SYPANIN	M3	-59 474	163,50	-9 724,00
C.1.1.	Celkem	Zemní práce:				-281 595,86
C.1.2.		Vodorovné konstrukce:				
C.1.2.39	C-451573111-0	LOZE POTRUBI VE VYKOPU ZE STERKOPISKU	M3	-40,290	706,31	-28 457,23
C.1.2.	Celkem	Vodorovné konstrukce:				-28 457,23
C.1.3.		Potrubí:				
C.1.3.40	C-894411311-0	OSAZ ZB SKRUZI ROVNYCH TZS 60-120	KS	-5,000	1 074,46	-5 372,30
C.1.3.41	H-59224738-1	SKRUZ KANALIZ TBS-Q.1 100/25/12	KS	-3,030	1 174,02	-3 557,28
C.1.3.43	H-59224741-1	SKRUZ KANALIZ TBS-Q.1 100/10/12	KS	-2,020	2 905,07	-5 868,24
C.1.3.46	C-721290113-0	DESKA ZAKRYTOVA TZK-Q.1 100-63/17	KS	-1,010	5 361,00	-5 414,61
C.1.3.49	59224373.AR	TĚSNĚNÍ ELASTOM. PRO ŠACHTOVÉ DÍLY EMT - DN 1000	KS	-5,050	297,78	-1 503,79
C.1.3.50	R-89900005	KAMEROVÁ PROHLÍDKA KANALIZACE, VYČIŠTĚNÍ, KONTROLA	M	-2,830	96,89	-274,20
C.1.3.52	C-721290113-0	ZKOUSKA TESN KANAL VODOU DO DN 600	M	-18,730	96,89	-1 814,75
C.1.3.56	H-59224704-1	POKLOP SACHT S RAMEM B 125	KS	-2,000	2 464,65	-4 929,30
C.1.3.57	H-55243442-1	POKLOP TEZKY VSTUP SACHT KRUH D600 TR.D. SAMONIVEL.	KS	-1,000	4 751,63	-4 751,63
C.1.3.58	C-812442121-0	MTZ POTR KANAL BETON PRYZY KR DN 600	M	-210,000	859,57	-180 509,70
C.1.3.59	H-59222041-1	TROUBA BETON HRDL TBH-Q 60/250	KS	-84,840	4 461,56	-378 518,75
C.1.3.60	R-817000001	MT SPOJE TRUB BETON. DN 500 (NAD ŠACHTOU S6)	KS	-1,000	1 986,25	-1 986,25
C.1.3.	Celkem	Potrubí:				-594 500,80
C.1.5.		Přesun hmot:				
C.1.5.67	C-998271301-0	PRESUN HMOT KANAL BET. ZELB OTEV VYKOP	T	-320,206	131,73	-42 180,74
C.1.5.	Celkem	Přesun hmot:				-42 180,74
C.1.	Celkem	SO 302				-926 734,63
C.	Celkem	SO-302 - Přeložka kanalizace v km 0,060-0,270 vlevo - méněpráce				-926 734,63
D.		SO-302 - Přeložka kanalizace v km 0,060-0,270 vlevo - vícepráce				
D.1.		SO 302				
D.1.1.		Zemní práce:				
D.1.1.17	C-138501201-0	DOLAMOVANI RYH TL DO 50CM TR 6	M3	102,090	793,49	81 007,39
D.1.1.18	C-132601201-0	HLOUBENI RYH HOR TR 7 SIRKY DO 200CM	M3	70,980	661,33	46 941,20
D.1.1.19	C-138601201-0	DOLAMOVANI RYH TL DO 50CM TR 7	M3	150,930	991,86	149 701,43
D.1.1.20	C-151101101-0	PAZENI PRILOZNE STEN RYH HL DO 2M	M2	336,910	114,25	38 491,97
D.1.1.21	C-151101111-0	ODPAZENI PRILOZ STEN RYH HL DO 2M	m2	336,910	45,01	15 164,32
D.1.1.22	C-161101151-0	SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 5-7 2,5M	M3	177,440	23,12	4 102,41
D.1.1.	Celkem	Zemní práce:				335 408,72
D.1.3.		Potrubí:				
D.1.3.45	H-59224824-1	KONUS TBR-Q.1 100-63/58	KS	1,010	2 086,48	2 107,34
D.1.3.53	H-28322192-1	PASKA VYSTRAZNA FOLIE PLNA S 33CM	M	11,100	4,97	55,17
D.1.3.55	H-55241922-1	POKLOP LITIN KRUH VIKO BET D 60CM A	KS	1,000	4 751,63	4 751,63
D.1.3.56	H-55241922-1	POKLOP LITIN KRUH VIKO BET D 60CM A15	ks	2,000	4 751,63	9 503,26
D.1.3.57	C-871425201-0	MTZ POTR KANAL. PP. ŽEBROVANÉHO, HRDLOVÉHO, DN 500	m	197,270	128,28	25 305,80
D.1.3.58	R28600004	TROUBY KANAL. PP. ŽEBROVANÉ, HRDLOVÉ, SN 12, DN 500/6000	ks	34,000	26 141,54	888 812,36
D.1.3.59	H-28614465-1	UR2 TESNENI DN 500	ks	35,000	598,30	20 940,50
D.1.3.60	C-871355201-0	MTZ POTR KANAL PVC SYSTEM KG DN 200	m	15,900	58,09	923,63
D.1.3.61	H-28611333-1	TRUBKA KANAL PVC HRDL KGEM SN 8 DN 200	m	17,370	478,70	8 315,02
D.1.3.	Celkem	Potrubí:				960 714,71
D.1.5.		Přesun hmot:				
D.1.5.68	C-998276101-0	PRESUN HMOT TR PLAST/SKLLOLAM OT VYKOP	t	121,364	131,73	15 987,28
D.1.5.	Celkem	Přesun hmot:				15 987,28
D.1.	Celkem	SO 302				1 312 110,71
D.	Celkem	SO-302 - Přeložka kanalizace v km 0,060-0,270 vlevo - vícepráce				1 312 110,71
Projekt: 841-UAMZ	Celkem	Východní obchvat Vlachova Březí, silnice II/144				385 376,08

Naše značka: 22/094/MB
Vyřizuje: Milan Blažek
Telefon: [REDACTED]
e-mail: blazek@blahoprojekt.cz
Datum: 17.10.2022

Jihočeský kraj
Odbor dopravy a sil. hosp.
Bc. Pavla Pulcová

U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Věc: Vyjádření AD č. 3

Stavba: Východní obchvat Vlachova Březí, silnice II/144
Předmět: Vyjádření ke změnovému listu č. 1

Vážená paní Pulcová,
se Změnovým listem č. 1 jako autorský dozor souhlasíme. Ke změnám v rámci jednotlivých stavebních objektů, jež jsou předmětem Změnového listu, vydáváme následující vyjádření:

SO 101

S přetříděním hornin v km 0,140 – 0,240 a km 0,550 – 0,690 v rámci SO 101 souhlasíme. Souhlasíme též s použitím odtěžených hornin v množství 3270 m³ do násypového tělesa dle ČSN 73 6133, po jejich předchozím předrcení na vhodnou frakci.

SO 301

V souladu s dohodou z výrobního výboru konaného dne 12.10.2016 v rámci dokumentace stupně DUR byla dešťová kanalizace, sloužící pro odvodnění silnice II/144, umístěna do osy jízdního pruhu, včetně kanalizačních šachet. Na kontrolním dnu stavby dne 13.5.2022 požádal budoucí správce kanalizace, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, aby kanalizace i se šachtami byla vymístěna mimo vozovku nové silnice, a to na základě negativních zkušeností s obdobnými stavbami z posledních let, kdy vlivem zvyšujícího se provozu na komunikacích dochází k poškození kanalizace, jejích šachet a poklopů a tím k potřebě jejich častých oprav.


Jako autorský dozor výše uvedené stavby souhlasíme s úpravou trasy kanalizace SO 301 a jejím umístěním do chodníku či nezpevněné krajnice. Přípojky UV budou přizpůsobeny upravené trase kanalizace.

SO 302

Na základě dřívějšího projednání akce v rámci DUR a DSP byla přeložka stávající jednotné kanalizace vedena v prostoru mezi stávající zástavbou a protihlukovou stěnou (SO 701). Na kontrolním dnu stavby dne 13.5.2022 požádal vlastník a provozovatel kanalizace, Město Vlachovo Březí, aby přeložka kanalizace byla umístěna do krajnice přeložky silnice II/144. Důvodem je zejména skutečnost, že při původním umístění kanalizace v úzkém prostoru mezi protihlukovou stěnou a zástavbou by bylo obtížnější v případě poruchy kanalizace k ní zajistit nezbytný přístup pro techniku.

Jako autorský dozor výše uvedené stavby s navrženou úpravou trasy kanalizace SO 302 souhlasíme. Souhlasíme též se změnou původně navrženého betonového potrubí DN 600 na plastové potrubí PP DN 500 SN 12 za předpokladu, že tato změna nebude mít negativní vliv na funkčnost potrubí.

S pozdravem



BLAHOPROJEKT, s.r.o.
Čechova 727, 370 01 České Budějovice
IČ: 02451379, zapsán v OR u Kr. soudu
v Českých Budějovicích odd. C, vl. 22325

Milan Blažek, jednatel společnosti

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2,
370 10 České Budějovice
K rukám Bc. Pavly Pulcové

Věc: Vyjádření TDS k předloženému změnovému listu Zhotovitele f. STRABAG a.s.,
stavební akce „Východní obchvat Vlachova Březí, silnice II/144“:

SO 000 a SO 101 – Upřesnění kubatur dle tř. těžitelnosti, vypuštění propustku DN 1000

Po určení výškové úrovně horniny těžitelnosti tř. III geologem stavby a zaměření této úrovně geodetem stavby bylo výpočtem zjištěno navýšení horniny III. tř. těžitelnosti o 3 270 m³. Toto množství bylo po posouzení geologem použito do podloží násypů místo nakupované zeminy popř. zlepšené hydraulickými pojivy.

Dále byl vypuštěn propustek DN 1000 v km 0,290. Důvodem je nerealizování rybníku soukromým investorem a povrchové vody z komunikace budou odvedeny dešťovou kanalizací SO 301.

SO 301 a SO 302 – Změna trasy a sjednocení materiálu kanalizací

Na základě požadavků správců jednotlivých kanalizací byly ve stupni realizační dokumentace stavby upraveny trasy kanalizací v převážné délce trasy mimo jízdní pruhy do krajnic a chodníku. Současně byl sjednocen materiál potrubí kanalizací na PP DN 300 – 500 SN 12. RDS byla odsouhlasena autorským dozorem stavby.

TDS překontroloval výměry jednotlivých položek změnových listů a odsouhlasil jejich množství. Pro ocenění jednotlivých položek byly použity položky dle nabídkového rozpočtu. Doporučujeme tedy změnový list ZL 1 ke schválení.

TES
CONSULTING

Technický dozor stavebníka (TDS)
Ing. Martin Dostál

martin.dostal@tes-consulting.cz

13.6.2022

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

Žip's geodetický zkonvičte.

Dnes bylo provedeno zatřídění řečištných bodů v
žirézu km 0,140 - km 0,240 (SO 101 + SO 202).
Žiréz je horský kúľon, nízkého směru svahu (26-22).
Po práci stanovem jednotlivých tříd řečištných bodů
na 73 0133 bylo na směr žirézu vypracováno
rozhraní jednotlivých tříd. Tato rozhraní byla
geodetičtí zaměřena a kladena podle výpočtu dle
zaměřen a zpracování.

Po rozpočtu bodů III. třídy byla použita řečištná bodová
soustava řečištné III. třídy, jež byla položena dle
řečištné v průměru I. a II. třídy byla provedena řečištná
výpočty.

Součástí žirézu je potřeba dočasně od rozhraní žirézu
horizontu.

Součástí byl v lokálních místech zpracování výletu podzemí
podzemí od vody na směr žirézu. Zde byla
realizována směr směr žirézu a dle žirézu
rozhraní bude dále upřesněn.



TPA CR, s.r.o.

Vrbenská 1821/31
670 06 České Budějovice

Žip's geodetické laboratorie

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 , České Budějovice

Bc. Pavla Pulcová

Věc : Sdělení

Sdělují tímto investorovi stavby, že nepožadují vybudování propustku v km 0,290


stavby „Východní obchvat Vlachova Březí, silnice II/144 „ který byl navržen z trub DN 1000
pro přítok do plánovaného rybníka.

S pozdravem dne 20.6. 2022 ve Vlachově Březí

Pavel Kouba

U Sídliště 288

Vlachovo Březí





SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC Jihočeského kraje

příspěvková organizace
Nemanická 2133/10, PSČ 370 10 České Budějovice
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích
odd.Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002

Strabag a.s.
Oblast České Budějovice
Vodňanská 333
383 01 Prachatice

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
SUSJcK /2022

Vyřizuje / linka
Růžicka/ 602 116 062

v Prachaticích
16.5.2022

Východní obchvat Vlachovo Březí, silnice II/144 – úprava trasy dešťové kanalizace SO 301

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje jako budoucí správce stavby východního obchvatu silnice II/144 Vlachovo Březí požaduje změnu ve vedení trasy dešťové kanalizace SO 301. Trasa kanalizace včetně kanalizačních šachet je navržena v jízdním pruhu. S ohledem na negativní zkušenost s výškovým poklesem kanalizačních šachet vlivem silničního provozu těžkých vozidel a následné zhoršení bezpečnosti provozu (např. kanalizační šachty na trase rekonstrukce silnice II/144 a II/145 v průtahu města Husinec) požadujeme změnit trasu kanalizace a umístit ji mimo vozovku silnice. Jako vhodné řešení je umístění kanalizace do nezpevněné krajnice a do prostoru chodníku či stezky pro pěší.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
závod PRACHATICE
Žernovická 916, 383 11 Prachatice
IČO 709 71 641 DIČ CZ70971

telefon
388 385 126

Fax
388 385 110

E-mail
ruzicka.j@susjk.cz

IČO
70971641

Bankovní spojení



Město Vlachovo Březí

náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí

IČ: 250821 DIČ: CZ00250821

vlachovo.brezi@seznam.cz

tel. 602 186 696

Vlachovo Březí dne: 16. 5. 2022

Pan
Josef Pavlík
STRABAG a.s.
Oblast České Budějovice
Vodňanská 333
383 11 Prachovice

Požadavek správce jednotné kanalizace

Stavba: **Východní obchvat Vlachova Březí, silnice II/144**

Předmět: Úprava trasy kanalizace SO 302

Zástupce města Vlachovo Březí, jako správce jednotné kanalizace ve Vlachově Březí, vynesl na kontrolním dnu, konaném dne 13. 5. 2022, požadavek, aby přeložka kanalizace (SO 302) byla umístěna do krajnice přeložky silnice II/144 namísto původního návrhu umístění v prostoru mezi stávající zástavbou a protihlukovou stěnou (SO 701). Jako důvod byla uvedena zejména skutečnost, že při původním umístění kanalizace v úzkém prostoru mezi protihlukovou stěnou a zástavbou, by bylo nemožné zajistit nezbytný přístup pro techniku v případě poruchy kanalizace.

Dalším požadavkem správce kanalizace je použití místo betonových trub DN 600 trouby plastové PP DN 500, stejně, jako jsou navrženy pro dešťovou kanalizační stavby.

MĚSTO VLACHOVO BŘEZÍ
náměstí Svobody 56
384 22 Vlachovo Březí
tel.: 388 329 163, 388 320 055
IČ: 00250821 1