



D o d a t e k č . 3

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 1590/ORM/2021 ze dne 5. 10. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 4. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 22. 8. 2022 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 48/22-RM ze dne 16. 11. 2022 a týkající se akce: „Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel: **Elektroline a.s.**
Se sídlem: K Ládví 1805/20, 184 00 Praha 8
Zastoupený: Václavem Svobodou, místopředsedou představenstva
Ing. Josefem Hájkem, členem představenstva
IČO: 45312338
DIČ: CZ45312338
(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 10. 2021 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 1590/ORM/2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 4. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 22. 8. 2022, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, kterým se smluvní strany dohodly na:
- 2.2.1. provedení změn díla, které jsou předmětem smlouvy,
2.2.2. změně ceny díla související s provedením změn díla a
2.2.3. prodloužení lhůty pro realizaci díla, které je vyvoláno provedením změn díla.
- 2.3. Smluvní strany shodně konstatují, že tento dodatek č. 3 je uzavírán z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
- 2.4. Změny díla, které je předmětem smlouvy, včetně jejich vlivu na cenu díla jsou dále popsány změnovými listy jednotlivých stavebních objektů – ZL č. 13-19.

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 13 – SO 431 - Odstranění asfaltu a vybourání betonu skrytého pod povrchem v rámci pokládky kabelů veřejného osvětlení

1) Vybourání asfaltu – SO 431

Vybourání asfaltu o tl. větší než 15 cm a vybourání betonu vč. odvozu a uložení na skládku. Bez provedení změny by při realizaci překopu přes ulici Pávovská v oblasti rozvaděče Lesy ČR, nebylo možné realizovat kabelovou trasu pro veřejné osvětlení. Nutno zdůraznit, že objednatel (jednající s náležitou péčí) ani zhotovitel nemohl větší tloušťku asfaltu a vrstvu betonu předvídat.

Přípočet celkem

+ 23.979,61 Kč

Změnový list č. 14 – SO 431 - Vybourání betonu skrytého pod povrchem, pokládka nové dlažby místo původně plánované pokládky asfaltu v rámci trasy kabelů veřejného osvětlení

1) Vybourání betonů - SO 431

Bez provedení výše popsané změny by v části úseku výkopu rýhy pro veřejné osvětlení (trasa ke stožárům TV č.48 a č. 49) nebylo možné zrealizovat. Nutno zdůraznit, že objednatel (jednající s náležitou péčí) ani zhotovitel nemohl výskyt betonu na daném místě předvídat.

Přípočet + 9.443,39 Kč

2) Pokládka zámkové dlažby u zdravotního střediska.

Dle dohody byl chodník na ulici Sokolovská (směrem od okružní křižovatky a podél zdravotního střediska) vydlážděn betonovou zámkovou dlažbou na místo původně plánovaného položení asfaltobetonu.

Přípočet + 53.669,00 Kč

Odpočet - 43.590,98 Kč

Celkem + 19.521,41 Kč

Změnový list č. 15 – SO 652 - Výkop sond, marné výkopy, odstranění dřevin, pilotové základy stožárů trakčního vedení

1) Kopané sondy.

Na základě provedených sond bylo nutné z důvodu nepředpokládaného umístění vedení inženýrských sítí upravit pozice stožárů trakčního vedení č. 238 a 244, tak aby byla dodržena ochranná pásma vedení inž. sítí. Tato změna vyvolala i další nutné provedení kopaných sond pro ověření průběhu sítí v místě změněné pozice základů stožárů trakčního vedení. Nutno zdůraznit, že zjištěné umístění vedení inženýrských sítí nemohl objednatel (jednající s náležitou péčí) ani zhotovitel předvídat.

Přípočet + 16.087,33 Kč

2) Prořez větví

Provedení nezbytného prořezu větví z důvodu jejich kolize při osazování trakčních stožárů se vzdušným trakčním vedením.

Přípočet + 149.590,80 Kč

3) Pilotové základy

Z důvodu nepředpokládaného vedení inženýrských sítí v místech plánovaných kopaných základů pro trakční stožáry bylo dohodnuto, že budou pro tyto použity základy pilotové příp. kombinované. Nutno zdůraznit, že zjištěné umístění vedení inženýrských sítí nemohl objednatel (jednající s náležitou péčí) ani zhotovitel předvídat.

Přípočet + 677.197,50 Kč

Celkem + 842.875,63 Kč

Změnový list č. 16 – SO 651 - Výkop sond, marné výkopy, odstranění dřevin, pilotové základy stožárů trakčního vedení

1) Kopané sondy.

Na základě provedených sond bylo nutné z důvodu nepředpokládaného vedení inženýrských sítí upravit pozice stožárů trakčního vedení č. 65 až 31, tak aby byla dodržena ochranná pásma vedení inž. sítí. Tato změna vyvolala i další nutné provedení kopaných sond pro ověření průběhu sítí v místě změněné pozice základů stožárů trakčního vedení. Nutno zdůraznit, že zjištěné umístění vedení inženýrských sítí nemohl objednatel (jednající s náležitou péčí) ani zhotovitel předvídat.

Přípočet + 40.788,19 Kč



2) Prořez větví

Provedení nezbytného prořezu větví z důvodu jejich kolize při osazování trakčních stožárů a vzdušným trakčním vedením.

Přípočet + 62.013,60 Kč

3) Pilotové základy

Z důvodu nepředpokládaného vedení inženýrských sítí v místech plánovaných kopaných základů pro trakční stožáry bylo dohodnuto, že budou pro tyto použity základy pilotové příp. kombinované. Nutno zdůraznit, že zjištěné umístění vedení inženýrských sítí nemohl objednatel (jednající s náležitou péčí) ani zhotovitel předvídat.

Přípočet + 221.366,25 Kč

Celkem + 324.168,04 Kč

Změnový list č. 17 – SO 663 – Rozvodnicová skříň (spojkoviště) kabelů trakčního kabelového vedení

1) Dodávka a montáž rozvodnicové skříňe vč. připojení kabelů trakčního kabelového vedení.

Spojkoviště trakčních kabelů bylo provedeno na základě požadavku Dopravního podniku města Jihlavy, a to z důvodu protlaku pod ul. Pávovská (vedle autobazaru), který musel být z důvodu vedení tlakové kanalizace veden hlouběji, než předpokládala projektová dokumentace.

Celkem + 204.700,00 Kč

Změnový list č. 18 – SO 652 – Opěrná zeď okolo stožárů trakčního vedení - Bosch

1) Stavba opěrných zídek okolo stožárů trakčního vedení.

Na základě dohody zástupce Dopravního podniku města Jihlavy, společnosti Bosch a objednatele bylo navrženo provést okolo stožárů trakčního vedení č. 274, 276, 278, 280, 282, 283 a 284 betonové opěrné zídky, tak aby bylo možné provést finální terénní úpravy dle skutečného průběhu okolních terénu a dle požadavku DPMJ a společnosti Bosch.

Celkem + 82.400,85 Kč

Změnový list č. 19 – SO 432 – Prodloužení výkopu pro kabel veřejného osvětlení a sondování trasy původních kabelů

1) Výkop rýhy a pokládka kabelů veřejného osvětlení a sondy původní trasy veřejného osvětlení. *Bez provedení výše uvedené změny by v části úseku výkopu rýhy pro VO (trasa mezi stožáry TV č. 242 a 241) nebylo možné zrealizovat pokládku kabelů VO dle platné PD. Tato změna souvisí s přechodem trasy VO přes vozovku, který nešlo provést v plánovaném místě dle výkresové dokumentace (chodník po obou stranách vozovky je v záruční době) a realizace protlaku nebyla možná z důvodů existence sítí v zemi. Přechod kabelů VO (přes vozovku) bude proveden za stožáry TV č. 242 a č. 241 v místě protlaku pro původní kabely VO. Nutno zdůraznit, že prodloužení výkonu pro kabel veřejného osvětlení nemohl objednatel (jednající s náležitou péčí) ani zhotovitel předvídat.*

Celkem + 37.448,43 Kč



3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
- 3.2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. 4. odstavce 4.1. smlouvy tak, že původní textaci tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

„4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli v následující době plnění:

Provedení díla: do 427 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli díla (dále též jako „termín dokončení“ či „lhůta plnění“)

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště zhotovitelem v souladu s čl. 10 této smlouvy. Zhotovitel je povinen vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že zhotovitel nebude přikládat vyšší prioritu jinému dílu než dílu specifikovaného touto smlouvou tak, aby dodržel termín dokončení. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek spočívající v provedení díla v termínu dokončení, dostává se do prodlení.“

Na prodloužení lhůty pro realizaci díla se smluvní strany dohodly v důsledku změn díla specifikovaných v tomto dodatku č. 3, neboť provedení těchto změn díla si objektivně vyžaduje na straně zhotovitele delší časový úsek pro provedení těchto změn.

- 3.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dále dohodly na změně čl. 6. odstavce 6.2. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasné provedené dílo:

Cena za dílo dle smlouvy bez DPH	129.898.386,16 Kč
Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 1 a dodatku č. 2	129.851.188,98 Kč

Dodatek č. 3

Přípočty	+ 1.578.684,95 Kč
Odpočty	- 43.590,98 Kč
<u>Celková cena dodatku č. 3</u>	<u>+ 1.535.093,97 Kč</u>

Cena celkem za dílo dle smlouvy a ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 **131.386.282,95 Kč.**

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“

Změna ceny díla odpovídá údajů o přípočtech a odpočtech uvedených ve změnových listech, které tvoří přílohy tohoto dodatku č. 3.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 3 se tento dodatek č. 3 stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.3. Tento dodatek č. 3 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 3. Uveřejnění tohoto dodatku č. 3 v souladu se zákonem o registru smluv zajistí objednatel.
- 4.4. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek č. 3 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.



