



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 5017001555/5500

Číslo smlouvy objednatele: **SML1026866**
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. B E S s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Zdeňkem Ludvíkem, prokuristou
se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 43792553
DIČ: CZ43792553
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 3300121/0100
Pověřená osoba k jednání: Ing. Zdeněk Ludvík, prokurista

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Masarykova – velkoplošná oprava vozovky“ v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Dodatek č. 1“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.8.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Masarykova – velkoplošná oprava vozovky“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Masarykova – velkoplošná oprava vozovky.“
3. Potřeba víceprací a méněprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobily objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných stavebních prací po odečtu méněprací nepřekročí 10,30 % původní hodnoty závazku bez DPH vyplývající ze smlouvy o dílo. Vícepráce a méně práce jsou

konkrétně vymezeny v odst. 4, 5, 6 a 7 tohoto článku, ve změnovém listu č. 1 a oceněny v soupisu méněprací a víceprací. Změnový list a oceněný soupis prací jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

4. Po předání staveniště a zahájení stavby bylo zjištěno, že v trase frézování se nacházejí překážky, což se promítá do nákladů v položce frézování. V souvislosti s touto změnou dochází rovněž k navýšení nutného ručního odbourávání, přičemž tento materiál nemůže být zpětně použit a musí být odvezen na skládku.
5. Po odfrézování obrusné vrstvy bylo provedeno zhodnocení stavu původní ložné vrstvy. Po jejím zhodnocení byl snížen rozsah vyrovnávek z ACP z důvodu celoplošné pokládky v jednom kroku. Tato vyrovnávka byla nahrazena směsí ACO 11 PMB.
6. V rámci výškové úpravy prvků technického vybavení území bylo s ohledem na jejich stav rozhodnuto o výměně 2 ks mříží včetně rámu a 5 ks šoupátkových poklopů.
7. S ohledem na dopravní význam komunikace a pro zajištění maximální dostupnosti přilehlých zdravotnických zařízení se objednatel se zhotovitelem dohodl na postupu prací mimo pracovní dny za podmínky částečného omezení provozu. Zhotovitel proto poskytl vyškolené pracovníky na regulaci dopravy, kteří zajišťovali plynulou kyvadlovou dopravu při frézování a pokládce asfaltových vrstev po dobu, kdy byla vypnuta světelná signalizace.
8. Tyto skutečnosti mají vliv na termín dokončení a cenu zakázky. Objednatel a zhotovitel se tedy dohodli na úpravě termínu a sjednané ceny za dokončení závazku na základě uzavřené Smlouvy o dílo. Změny Smlouvy jsou provedeny v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět Dodatku č. 1:

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. IV. odst. 2 Smlouvy o dílo nově zní:
„2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od nabytí účinnosti smlouvy do 30.11.2022, přičemž odběr vzorků a jejich laboratorní rozborů včetně vyhodnocení budou provedeny během září 2022 a samotná realizace prací bude provedena po vyhodnocení odebraných vzorků v termínu od 1.10.2022 do 31.10.2022. Do 30.11.2022 pak bude provedeno předání dokončené stavby objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků zjištěných v rámci tohoto přejímacího řízení.“
2. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. V. odst. 1. Smlouvy nově zní:

„1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

	Bez DPH	DPH	Včetně DPH
Cena dle smlouvy o dílo	3 384 331,00 Kč	710 709,00 Kč	4 095 040,00 Kč
Vícepráce po odečtu méněprací	348 750,00 Kč	73 237,50 Kč	421 987,50 Kč
Cena celkem	3 733 081,00 Kč	783 946,50 Kč	4 517 027,50 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 vyhotovení obdrží objednatel.

4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy: Změnový list č. 1 a soupis víceprací a méněprací.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města č. 21/1R/22. ze dne 14.11.2022.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 29. 11. 2022

Objednatel:



PhDr. Ing. Petr Nedvedický

Primátor
Statutárního města Ústí nad Labem



V Benešově dne 16. 11. 2022

Zho



B E S s.r.o.



Změna během výstavby č. 1

ze dne 31.10.2022

Název stavby:	Masarykova - velkoplošná oprava vozovky
Investor:	Statutární Město Ústí nad Labem
Číslo smluvního vztahu:	133/22
Název části stavby (PS, SO):	SO 01: Stavební objekty
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Frézování AB krytu bez překážek v tl. 50 mm Výšková úprava poklopů RŠ, UV Pokládka ACP v tl. 50 mm Spojovací postřik Pokládka ACO 11 PMB v tl. 50 mm Ošetření spár	
<u>Nové řešení:</u> Doplnění výkazu výměr dle skutečnosti. Frézování AB krytu s překážkami v tl. 50 mm Výšková úprava poklopů dle skutečnosti Pokládka ACP byla provedena pouze v místech nově budovaného vodovodu. Spojovací postřik Pokládka ACO 11 PMB v tl. 50 mm Vyrovňávka směsí ACO 11 PMB Výměna mříží vč. rámců UV 2 ks Výměna šoupátkových poklopů 5 ks Ošetření spár Regulace dopravy Geodetické práce	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	



Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez. DPH:	3 384 331,0 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez. DPH:	348 750,0 Kč
Nová cena díla bez. DPH:	3 733 081,0 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Ing. Zdeněk Ludvík

Datum: 31.10.2022

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Zdeněk Ludvík

Datum: 31.10.2022

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Roman Vlček

Datum:

Podpis:

Příloha: Rozpočet, geodetické zaměření

Masarykova - velkoplošná oprava vozovky



Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01						
001: Zemní práce						
1.	SP	113154333				
		Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	- 7 050,0	31,21	348 750
1 000.	SP	113154363				
		Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	7 048,0	70,50	309 262
1 001.		113107141				
		Odstanění podkladu živичného tl 50 mm ručně	m2	274,65	118,00	- 220 031
						496 884
						32 409
005: Komunikace						
2.	SP	565135101				
		Vyrovnávky v podkladní vrstvě ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm	m2	- 1 662,0	240,34	- 115 938
3.	SP	573231112				
		Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	451,0	15,50	- 399 445
4.	SP	577144131				
		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	- 2,0	328,00	6 991
1 002.		58942502				
		beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11S pojivo PmB 25/55-60	t	92,7	2 990,00	- 656
						277 173
008: Vedení dálková a přípojná						
5.	SP	899231111				
		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	- 4,0	1 500,00	9 900
6.	SP	899331111				
		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	- 16,0	1 400,00	- 6 000
7.	SP	899431111				
		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	7,0	900,00	- 22 400
1 003.		899203211				
		Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	2,0	615,00	6 300
1 004.		899204112				
		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,0	1 410,00	1 230
1 005.		55242328				
		mříž D 400 - plocha 600x600 4-stranný rám	kus	2,0	9 770,00	2 820
1 006.		899101211				
		Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	5,0	185,00	19 540
1 007.		899401112				
		Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	5,0	586,00	925
						2 930

1 008.	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	5,0	911,00	4 555
009: Ostatní konstrukce a práce						
8.	SP 919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	561,2	60,00	33 672
9.	SP 919121233	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnícího profilu	m	561,2	60,00	33 672
1 009.	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	7 048,0	0,82	5 779
099: Přesun hmot HSV						
10.	SP 997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	35,99	25,00	900
11.	SP 997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na deponii do 10 km dle pokynů zadavatele	t	35,99	50,00	1 800
1 010.	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	35,99	557,00	20 046
001: Průzkumné, geodetické a projektové práce						
12.	ON 011403000	Průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení	ks	—	4 500,00	—
1 011.	012002000	Geodetické práce - zaměření skutečného stavu	kpl	1,0	15 000,00	15 000
003: Zařízení staveniště						
13.	ON 034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	—	17 500,00	—
1 012.	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV (řízení regulace dopravy)	hod	96,0	361,00	34 656



ing. Ivan Kanta - GEOSTA

Březenec 137

431 11 JIRKOV

Tel.: +420 608 967 461

GEODETICKÝ PROTOKOL




Dne	31.10.2022	bylo provedeno: výpočet skut.výměry položené balené Masarykova ulice
Kde:	Ústí nad Labem	úsek Masarykova
		Číslo protokolu 2022-U029
Vytýčení bylo provedeno dle podkladů:-		Položená balená
Který vyhotovil	-	v - dne - pod č. zak. -
Způsob stabilizace	Kraj balené	
Seznam pevných bodů	VS stavby	
Souřadnicový a výškový systém	JTSK, Bpv	
Použité přístroje	TS Trimble S3 DR, PC Trimble T7, GPS R6 Počasí Polojasno, 14°C Strany 4	

Bylo provedeno:

- Geodetické zaměření nové balené v části Masarykovy ulice
- Výpočet výměry

Výměra viz náčrt


Datum: 31.10.2022, č.ověření: 2022/002-U029



Náležitostmi a přesností odpovídá předpisům

Předal: ing. Ivan Kanta

Převzal:





ing. Ivan Kanta - GEOSTA

Brzezenec 137

431 11 JIRKOV

Tel.: +420 608 967 461

GEODETICKÝ PROTOKOL



Náčrt:



Předal: ing. Ivan Kanta

Převzal: