

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO „ROKYTENKA – KM**7,810 – 8,050“****č. S/957/2020/054****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

I [redacted] na základě pověření ze dne 31.12. 2020

ve věcech technických jedná:

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové, č.ú. : 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

TM Stav, spol. s r.o.

se sídlem Jasenice 729, 755 01 Vsetín

IČO: 483 99 477

DIČ: CZ483 99 477

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 10457

zastoupená [redacted]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

tel.: [redacted]

osoba pověřená řízením stavby: [redacted]

bankovní spojení: KB Vsetín, a.s., číslo účtu: 94-2569050247/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo „Rokytenka – km 7,810 – 8,050“, uzavřené dne 6.10.2020, č. SML-00341-2020-957, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1) Předmětem dodatku je změna ceny za dílo v návaznosti na méněpráce a vícepráce:

Vícepráce:

Rovnanina z LK - napojení stávajícího opevnění na novou konstrukci opěrné zdi v km 8,000 - 8,011.

V tomto úseku bylo v PD řešeno předmětné napojení pomocí zdiva z lomového kamene. Původní konstrukce byla před realizací pod nánosy. Při zakládání opěrné zdi bylo nutné pro problematický přístup úsek otevřít nad rámec rozsahu uvažovaného v PD a zároveň byly obnaženy neúnosné základové podmínky. Bylo proto rozhodnuto, že bude tento úsek proveden v kamenné rovnanině s přechodovým sklonem z původního opevnění na sklon opěrné zdi. Na realizaci byl použit vybraný lomový kámen 200 - 500 kg.

Rovnanina z LK - opevnění a zdrsnění koryta toku v km 7,959 - 8,003.

Pro zvýšení účinné drsnosti dna bylo navrženo doplnění rovnaniny v podobě velkých kamenů 400 – 500 kg s ložnou plochou, osazovaných cca 6 m od sebe na celou délku navazující paty opěrné zdi. Toto opatření má za úkol plynule snižovat rychlost proudu a odklánět proudnici z konkávního břehu na středové linie.

Schody v km 7,959 - 7,963 - PB - materiálová změna konstrukce schodiště

Dle PD měli být schody provedeny ze zdiva z lomového kamene na CM na plném průřezu konstrukce. Vzhledem k tomu, že navazující konstrukce jsou prováděny z betonu, bylo navrženo zhotovit předmětné schody rovněž z betonu, zejména s ohledem na problematická poruchová napojení mezi betonem a zděným prvkem. Toto řešení přináší svá pozitiva zejména v prodloužení životnosti, snížení nákladů na jednotku i rychlosti výstavby.

Navýšení počtu prostupů v konstrukci železobetonové zdi.

Při výkopových pracích pro zakládání opěrné zdi, byly nad rámec PD nalezeny funkční trubní vedení různých odvodňovacích systémů. Tyto bylo nutné provést opěrnou zdí do koryta toku. Prostupy v počtu 8 ks byly provedeny plastovou trubkou a s vyřešením těsněného napojení.

Méněpráce :

Schody v km 7,959 - 7,963 - PB

Z důvodu materiálové změny konstrukce schodiště byly do méněprací zahrnuty položky týkající se zdiva z LK.

Napojení stávajícího opevnění na novou konstrukci opěrné zdi v km 8,000 - 8,011.

Z důvodu materiálové a konstrukční změny byly do méněprací zahrnuty položky týkající se zdiva z LK.

2) Způsob oceňování víceprací v rozpočtech zhotovitele

Všechny položky týkající se víceprací byly obsaženy v nabídkovém rozpočtu, zhotovitel proto pro ocenění víceprací použil ceny z původního výběrového řízení.

Celková výše víceprací obsažených v Dodatcích č. 1 - 5 je 1.631.913,73 Kč a tvoří 9,96 % % původní ceny stavby.

Celková výše méněprací obsažených v Dodatcích č. 1 - 5 je 1.940.531,55Kč a tvoří 11,8 % původní ceny stavby

Rozpočty zhotovitele na vícepráce jsou Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Rozpočty zhotovitele na méněpráce jsou Přílohou č. 2 tohoto dodatku.

Technické změny jsou popsány ve Změnovém listu č.1, který je přílohou č.3 tohoto dodatku.

Potřeba víceprací a méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s péčí řádného hospodáře nemohl předvídat, a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Cenový nárůst stavby je nižší než 30 % a není v rozporu s ustanovením § 222 odst. 4, 5, 6 ZZVZ.

3) Objednatel i zhotovitel se změnami souhlasí

II.

Cena za dílo

Cena za dílo se v čl. III. SoD v návaznosti na odsouhlasené méněpráce a vícepráce mění takto:

Celková cena za dílo dle SoD vč. Dodatků č.1-4	bez DPH	16.380.577,11 Kč
Méněpráce v dodatku č. 5 :		
SO 03 – Opěrné zdi v ř.km 7,910-8,011	bez DPH	- 440 237,78Kč
Vícepráce v dodatku č.5 :		
SO 03 – Opěrné zdi v ř.km 7,910-8,011	bez DPH	131 642,85 Kč
<u>Celková cena za dílo vč. Dodatku č. 5</u>	bez DPH	<u>16.071.982,18 Kč</u>

Smluvní strany se výslovně dohodly, že se ruší **čl. III. odst. 1** Smlouvy o dílo č. č. SML-00341-2020-957 ze dne 6.10. 2020 a nahrazuje se novým zněním takto:

*Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **16.071.982,18 Kč** bez DPH,*

(slovy: šestnáctmilionůsedmdesátjedentísícdevětsetosmdesátdvakerunčeskýchosmnácthaléřů bez DPH). DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S957/2020/054 zůstávají tímto dodatkem nezměněna a v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním dodatku včetně metadat srozuměny a dohodly se, že zveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 5 jsou tyto přílohy

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet zhotovitele na méněpráce

Příloha č. 2 – Nabídkový rozpočet zhotovitele na vícepráce

Příloha č. 3 - Změnový list č. 2



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

V, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Lesy České republiky, s.p.

TM Stav s.r.o.