

Soupis objektů

Stavba: Silnice II/487: Hovězí - Huslenky

Objekt	Popis	Cena dle SOD a dodatků č. 2 - 4	Cena dle dodatku č. 5
C000	Ostatní a vedlejší náklady	6 927 333,40	6 927 333,40
<i>Z toho ZBV</i>			
2.01	Dodatečné práce	556 307,20	
4.01	Neprovedené práce	-177 322,92	
C001-4	Příprava území	5 772 671,75	5 772 671,75
<i>Z toho ZBV</i>			
2.02	Dodatečné práce	572 986,14	
2.03	Dodatečné práce	312 012,00	
C101-4.1	Silnice II/487	36 889 467,18	36 982 747,18
<i>Z toho ZBV</i>			
2.04	Dodatečné práce	269 721,03	
2.05	Dodatečné práce	18 793,97	
2.06	Dodatečné práce	41 364,29	
2.07	Dodatečné práce	82 368,00	
2.08	Dodatečné práce	94 427,11	
2.09	Dodatečné práce	3 153 116,74	
4.02	Dodatečné práce	3 334 285,34	
4.03	Dodatečné práce	46 485,84	
5.01	Dodatečné práce		93 280,00
C101-4.2	Silnice II/487 - nezpůsobilé náklady	309 144,90	309 144,90
C122-4	Místní komunikace a sjezdy - Hovězí	273 563,32	273 563,32
C123-4	Místní komunikace a sjezdy - Huslenky	167 935,97	167 935,97
C130-4A	Provizorní dopravní značení	1 136 918,86	1 136 918,86
C130-4B	Trvalé dopravní značení	441 547,80	441 547,80
C211-4	Opěrná zeď v km 0,960-0,990 vlevo	1 903 137,06	1 903 137,06
<i>Z toho ZBV</i>			
3.01	Dodatečné práce	1 381 875,24	
3.02	Neprovedené práce	-1 457 814,19	
C212-4	Opěrná zeď v km 1,400-1,450 vlevo	4 667 999,83	4 667 999,83
C213-4	Opěrná zeď v km 1,440-1,720 vlevo	46 770 881,38	47 038 928,86
<i>Z toho ZBV</i>			
2.10	Dodatečné práce	367 772,73	
2.11	Neprovedené práce	-235 109,14	
3.03	Dodatečné práce	315 753,17	
3.04	Neprovedené práce	-85 606,38	
4.04	Dodatečné práce	43 842,97	
4.05	Dodatečné práce	186 655,36	
4.06	Dodatečné práce	27 256,50	
4.07	Dodatečné práce	371 085,89	
5.02	Neprovedené práce		-950 013,90
5.03	Dodatečné práce		1 218 061,38

C707-4	Přeložka oplocení na parc. 12831/1 a 12831/3	932 392,97	932 392,97
C708-4	Přeložka oplocení na parc. 12831/3	46 440,05	46 440,05
C801-4	Vegetační úpravy	376 950,43	376 950,43

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 97 396 128,00 Kč

Dodatek č. 2:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	5 468 869,21 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-235 109,14 Kč
Změna závazku + [%]:	5,62%
Změna závazku - [%]:	-0,24%
Cena dle dodatku č. 2 [bez DPH]:	102 629 888,07 Kč
Změna závazku celkem [%]:	5,86%

Dodatek č. 3:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	1 697 628,41 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-1 543 420,57 Kč
Změna závazku + [%]:	1,74%
Změna závazku - [%]:	-1,58%
Cena dle dodatku č. 3 [bez DPH]:	102 784 095,91 Kč
DPH 21 %:	21 584 660,14 Kč
Změna závazku celkem [%]:	9,18%

Dodatek č. 4:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	4 009 611,90 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-177 322,92 Kč
Změna závazku + [%]:	4,12%
Změna závazku - [%]:	-0,18%
Cena dle dodatku č. 4 [bez DPH]:	106 616 384,89 Kč
DPH 21 %:	22 389 440,83 Kč
Změna závazku celkem [%]:	13,48%

Dodatek č. 5:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	1 311 341,38 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-950 013,90 Kč
Změna závazku + [%]:	1,35%
Změna závazku - [%]:	-0,98%
Cena dle dodatku č. 5 [bez DPH]:	106 977 712,37 Kč
DPH 21 %:	22 465 319,60 Kč
Změna závazku celkem [%]:	15,80%

Cena dle dodatku č. 5 [včetně DPH]: 129 443 031,97 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 28.11.2022

Datum: 29.11.2022