

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: SML/0261/21

č. smlouvy zhotovitele č. 1: MIOS21602062

č. smlouvy zhotovitele č. 2: SOD00200575

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE II/487: HOVĚZÍ – HUSLENKY“

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Zhotovitelé:	
1)	
Společník 1 – správce společnosti:	Metrostav Infrastructure a. s.
Adresa:	Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 17819
IČ:	24204005
DIČ:	CZ24204005
Zastoupený:	XXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX

2)

Společník 2:	OHLA ŽS, a. s.
Adresa:	Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 695
IČ:	46342796
DIČ:	CZ46342796
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXX

jako společníci společnosti s názvem „**SILNICE II/487: HOVĚZÍ -HUSLENKY MI+OHL**“ na základě smlouvy o společnosti uzavřené podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 26. 2. 2021.

Korespondenční adresa:	Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
Bankovní spojení:	XXXXXXX
IBAN:	XXXXXXXXXX

Článek II.

Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 27. 5. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0261/21, změněnou Dodatkem č. 1 ze dne 9. 11. 2021 a Dodatkem č. 2 ze dne 21. 12. 2021, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „**SILNICE II/487: HOVĚZÍ – HUSLENKY**“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „**SILNICE II/487: HOVĚZÍ – HUSLENKY**“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se nepovažuje změna,
- jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
 - hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 4 ve výši 106 616 384,89 Kč bez DPH se dodatkem č. 5 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 1 311 341,38 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 950 013,90 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 106 977 712,37 Kč bez DPH.

Článek III.

Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu níže uvedených SO, které se rozšiřují o vícepráce nebo zužují o méněpráce dle Přílohy č. 1 Dodatku, se zapisuje:

SO C 101-4.1 Silnice II/487 (způsobilé výdaje)

5.01. V km 1,490 - 1,720 bylo zjištěno původní asfaltové souvrství v celkové tloušťce 250 mm, což si vyžádá zvětšení rozsahu frézování v tl. 100 mm o 1 100 m² vůči předpokladu.

SO C 213-4 Opěrná zeď v km 1,440-1,720 vlevo (způsobilé výdaje)

5.02., 5.03. Na základě provedení praktické zkoušky (odčerpání vody ve výkopu před lícem zdi pro realizaci torkretu a základu pro kamenný obklad) bylo zjištěno, že z důvodu extrémního přítoku není možné vodu odčerpat a provést práce dle PD. Z toho důvodu nebude proveden stříkaný beton C 16/20 na ploše 124 m² a beton třídy 16/20 v množství 24,8 m³ a dále zdivo z lomového kamene v množství 19,3 m² vč. souvisejících položek kotvení obkladu zdi v ploše 81,9 m² a spárování v ploše 83,1 m². Zároveň nebude realizována dlažba do betonu na ploše 66,3 m² vč. osazení zahradního obrubníku v dl. 94 m.

Místo původně navrženého řešení musí být realizovány základové pasy a ochrana mikropilot betonem C 25/30 v množství 63,75 m³ vč. hloubení jam v množství 186 m³. Dále bude provedeno bednění v ploše 210 m², zajištění zdi záhozem v množství 70 m³ a patka z lomového kamene nasucho v množství 135 m³.

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	106 977 712,37 Kč
DPH 21 %	22 465 319,60 Kč
Cena celkem vč. DPH	129 443 031,97 Kč
(slovy jednostodvacetdevětmilionůčtyřistačtyřicettřítisícetřicetjedna koruna česká, 97/100)	

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 je soupis objektů a změny soupisu množství víceprací a méněprací č. 5.01 – 5.03.
- 4.2 Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 5 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 5 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 5 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru

pro elektronické transakce, ve znění pozdějších dodatků.

29. 11. 2022

24. 11. 2022

.....

za objednatele:

.....

za zhotovitele – společníka 1:

25. 11. 2022

.....

28. 11. 2022

.....

za zhotovitele – společníka 2:

OHLA ŽS, a. s.

28. 11. 2022

.....

OHLA ŽS, a. s.