

Změnový list pro změny dle odst. 5 § 222 ZZZV

Název a evidenční číslo stavby:

Na Florenci, rekonstrukce kom., P 1, č.
akce 1000172

Číslo SO/PS / číslo změny
SO/PS:

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 Komunikace

101

3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 23.03.2022

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletřní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5, 158 00

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření správce stavby
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) -----
- (f) Dodatečné přílohy

Paré č.

Příjemce

1

Zadavatel

2

Dodavatel

Iniciátor změny:

Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Provizorní povrch vozovky přípojek UV

Změna spočívá v doplnění chybějících konstrukčních vrstev nad výkopem přípojek UV po jejich dokončení, které bylo nutné zrealizovat z důvodu koordinace stavby s ostatními investory (PVS a.s. - výstavba kanalizace a vodovodu, CETIN a.s. - přeložka kabelovodu), tak aby povrch byl znovu z důvodu etapizace výstavby pojezditelný. Postup výstavby nebylo možné kvůli koordinovaným stavbám zrealizovat dle předpokladu DZS (vč. VV) a před zahájením rekonstrukce vozovky bylo nutné zrealizovat provizorní povrchy.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba provedení prací vznikla v důsledku zjištěných okolností.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	473 186,27	473 186,27











