

Změnový list pro změny dle odst. 5 § 222 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby:

Na Florenci, rekonstrukce kom., P 1, č.
akce 1000172

Číslo SO/PS / číslo změny
SO/PS:

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

501

4

SO 501 Přeložka plynovodu

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 23.03.2022

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletřní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5, 158 00

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření správce stavby
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) -----
- (f) Dodatečné přílohy

Paré č.

Příjemce

1

Zadavatel

2

Dodavatel

Iniciátor změny:

Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Plynovod jiná etapizace oproti DZS

Změna spočívá v znovu otevření výkopů pro definitivní napojení plynovodu z důvodu odsouhlasené etapizace výstavby správcem plynovodu PPD a.s. (p. Novák). Z důvodu koordinovaných staveb vodovodu a kanalizace (PVK a s.) a kabelovodu (CETIN a.s.) byl proveden hlavní řad plynovodu především v koordinaci s vodovodem a byly provedeny provizorní povrchy, tak aby mohli být prováděny ostatní koordinované stavby. Následně musí dojít k definitivnímu propojení ve všech přípojných místech (začátek a konec na stávající plynovod) a následně postupně připojení jednotlivých domovních přípojek.

Dále bylo nutné vybourat v rýze v délce 15m beton v tl. 0,8m a šíři 1m = 12m3

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba provedení prací vznikla v důsledku zjištěných okolností.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

**Rekapitulace dopadu Změny
na cenu Stavby:**

Cena vypuštěných prací


Cena dodatečných prací


Cena navrhovaných změn celkem

0,00

764 578,96

764 578,96





Společnost PENS a sinpps – Na Florenci
Křenova 438/7
162 00 Praha 6 - Veleslavín

Dokument
č.03.3.1.2.4

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Věc: Pokyn Správce stavby k variaci č.4
Vaše značka: TC/BF/2156/23/22/Pr
Název díla: Na Florenci, rek. Komunikace, P 1, č. akce 1000172
Č.smlouvy TSK: 3/22/5900/006
Č.sml.zhotovitele: SDI/2156-841/TC/21/22/02
Související
korespondence: 1. Oznámení Zhotovitele o nezbytnosti realizace výkopu trasy plynovodu
a demolice odhalených konstrukcí v km 0,015-0,070 a předložení
Návrhu Variace dle Pod-čl. 13.1 a 13.3 OP/ZP
2. Příloha č. 11 - Vyjádření Správce stavby (TDS) ke změně/variaci č. 4
3. Příloha č. 12 - Vyjádření AD ke změně/variaci č. 4

Pokyn Správce stavby

Tímto reagujeme na vaše Oznámení ze dne 21.10.2022 „Oznámení Zhotovitele o nezbytnosti realizace výkopu trasy plynovodu a demolice odhalených konstrukcí v km 0,015-0,070 a předložení Návrhu Variace dle Pod-čl. 13.1 a 13.3 OP/ZP“ (dále jen „Oznámení“).

Zhotovitel informoval Správce stavby, že v rámci provádění stavebních prací na stavbě „Na Florenci, rek. komunikace, P 1, č. akce 1000172“ dochází z důvodu koordinace na staveništi s ostatními stavbami jiných investorů ke změně postupu výstavby oproti zadávací dokumentaci. Tyto změny vyvolávají nutná opatření a další stavební práce, které nebyly předmětem Díla, nicméně jsou nezbytné pro jeho realizaci a dokončení.

a) Popis, důvod navrhované změny a návrh řešení:

Změna č.4: Plynovod jiná etapizace oproti DZS

Změna spočívá v znovu otevření výkopů pro definitivní napojení plynovodu z důvodu odsouhlasené etapizace výstavby správcem plynovodu PPD a.s. (p. Novák). Z důvodu koordinovaných staveb vodovodu a kanalizace (PVK a.s.) a kabelovodu (CETIN a.s.) byl proveden hlavní řad plynovodu především v koordinaci s vodovodem a byly provedeny provizorní povrchy, tak aby mohly být prováděny ostatní koordinované stavby. Následně musí dojít k definitivnímu propojení ve všech přípojných místech (začátek a konec na stávající plynovod) a následně postupně připojení jednotlivých domovních přípojek.

b) Časový dopad

Časový dopad této změny je řešen v souvislosti s claimem Zhotovitele č.1.

