



D o d a t e k č . 2

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 416/ORM/2022 ze dne 31. 3. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 7. 2022, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 46/22-RM ze dne 16. 11. 2022 a týkající se akce: „**Cyklostezka G04 ul. Mlýnská – Helenínská, Jihlava**“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel: **Skanska a.s.**
Se sídlem: Křižikova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín
Zastoupený: Jiřím Vinklárkem, ředitelem závodu
Františkem Kincem, oblastním manažerem
PM/7407/2021
IČO: 262 71 303
DIČ: CZ69900724
(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 3. 2022 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 416/ORM/2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 7. 2022, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „**Cyklostezka G04 ul. Mlýnská – Helenínská, Jihlava**“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
- 2.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovými listy jednotlivých stavebních objektů – ZL č. 1 - 7.

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 5 – Vyústní objekty + chráničky – doplnění chráničky
(tato změna podléhá § 222 odst. 6 ZZVZ)

V trase cyklostezky v km 0,488 vložena chránička

V km 0,488 byla do tělesa cyklostezky vložena chránička pro čerpání vody k přilehlému pozemku. Tento pozemek byl v době přípravy PDPS zapsán pod jiným majitelem, který chráničku nepožadoval. Nový majitel ano.

Přípočty celkem

+ 7.245,56 Kč

Změnový list č. 6 – Oprava příjezdové komunikace
(tato změna podléhá § 222 odst. 6 ZZVZ)

Oprava vnitroareálové vozovky používané stavebním provozem

Stavební činnosti nutnou pro stavbu cyklostezky došlo prokazatelně k degradaci používaných komunikací v soukromém vlastnictví. Tyto bylo nutné upravit do původního stavu. Před stavbou byl

provedení pasport těchto komunikací.

Přípočty celkem **+433.443,30 Kč**

Změnový list č. 7 – SO 101 – cyklostezka – úprava břehové hrany

(tato změna podléhá § 222 odst. 6 ZZVZ)

Úprava břehové hrany

Během stavby byl vznesen požadavek zástupci Povodí Moravy na úpravy břehové hrany v km 0,540-0,580 a 0,726-0,74 a to odtěžením nánosů a úpravy lomovým kamenem. Od doby přípravy PDPS došlo v těchto místech ke zvýšenému nánosům, které bylo nutné odstranit a břeh opevnit.

Přípočty celkem **+203.497,20 Kč**

Změnový list č. 8 – SO 102 – opěrná zeď

(tato změna podléhá § 222 odst. 6 ZZVZ)

Odečet položek spojených s nepoužitím geobuněk

Pro provedení pracovní plošiny nebylo nutné použít geobuňky

Odpočty celkem **- 537.736,78 Kč**

Změnový list č. 9 – 002 Vedlejší náklady

(tato změna podléhá § 222 odst. 6 ZZVZ)

Odečet realizační dokumentace stavby a přípočet geometrického plánu

Realizační dokumentace stavby byla předána objednatelem zhotoviteli před podpisem SoD z důvodu rychlejší a plynulejší výstavby. Geometrický plán byl objednatelem vyžádán.

Odpočty - 25.124,20 Kč

Přípočty + 60.900,00 Kč

Přípočty celkem **+ 35.775,80 Kč**

Změnový list č. 10 – Doměrky

(tato změna podléhá § 222 odst. 6 ZZVZ)

Odečty a přípočty na skutečné výměry

Na základě zaměření skutečného stavu je nezbytné tyto skutečné výměry změnou upravit na skutečnost.

Odpočty - 329.602,53 Kč

Přípočty + 8.234,55 Kč

Odpočty celkem **- 321.367,98 Kč**

Změnový list č. 11 – SO 105 - Oplocení

(tato změna podléhá § 222 odst. 6 ZZVZ)

Odečty a přípočty na skutečné výměry

Na základě zaměření skutečného stavu je nezbytné tyto skutečné výměry změnou upravit na skutečnost.

Odpočty	-101.339,44 Kč
Přípočty	+ 74.051,90 Kč
Odpočty celkem	- 27.287,54 Kč

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
- 3.2. Tímto dodatkem se mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasné provedené dílo:

Cena dle smlouvy bez DPH	31.316.684,61 Kč
Dodatek č. 1	
Přípočty	+ 10.101.328,23 Kč
Dodatek č. 2	
Přípočty	+ 787.372,51 Kč
Odpočty	- 993.802,95 Kč
Celková cena dodatku č. 2	- 206.430,44 Kč

Cena celkem za dílo dle smlouvy a ve znění dodatků **41.211.582,40 Kč.**

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek č. 2 stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.3. Tento dodatek č. 2 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2. Uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku č. 2 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinností tento dodatek č. 2 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
- 4.5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží objednatel, dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Za objednatele:

V Jihlavě dne 22.11.2022



Mgr. Petr Ryška
Primátor



Za zhotovitele:

V Praze dne 22.11.2022



Jiří Vinklárek
ředitel závodu



František Kinc
oblastní manažer

