

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednatele: 29/10013/22-1

Číslo smlouvy zhotovitele: 070622

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:**
se sídlem: **MĚSTO UHERSKÝ BROD**
zastoupeno: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod
za objednatele je oprávněn jednat Ing. Ladislavem Kryštofem, místostarostou
ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Kryštof, místostarosta
ve věcech technických: Odbor rozvoje města, vedoucí odboru [REDAKCE]
[REDAKCE]
e-maíl [REDAKCE]
IČO/DIČ: 00291463 / CZ00291463
bank. spojení: ČS, a. s., Uherský Brod
číslo účtu: [REDAKCE]
- 1.2. Zhotovitel:**
se sídlem: **PROMONT Uherské Hradiště, s. r. o.**
adresa provozovny: Kněžpole 218, 687 12 Bílovice
Zastoupen: Ing. Martinem Budařem, jednatelem společnosti
zapsaný ve veřejném Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 51242 nebo jiné evidenci
Zástupce ve věcech stavby: Ing. Martin Budař
Kontakt – tel., email: [REDAKCE]
IČ: 27677443
DIČ: CZ27677443
Bankovní spojení: KB Uherské Hradiště
Číslo účtu: [REDAKCE]

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/10013/22 uzavřené dne 15.07.2022 s předmětem smlouvy pro provádění stavby pod názvem:

KANALIZACE V UL. U DRÁHY, UHERSKÝ BROD-TĚŠOV

2. Preambule

Účelem dodatku je změna termínu plnění v čl. 4 smlouvy o dílo související se skutečnostmi neležících na straně zhotovitele. Při realizaci stavby bylo zjištěno, že v trase navržené kanalizační stoky se nachází neevidované funkční potrubí dešťové kanalizace. Z tohoto důvodu bylo zapotřebí navrhnout změnu technologického provedení protlakového zařízení, směrovou úpravu části realizované trasy včetně provedení dodatečných úprav 2 ks kanalizačních šachet, což neumožnilo realizovat stavbu v předpokládaném termínu.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

1. v čl. 4. Doba plnění předmětu smlouvy se mění termíny plnění v odst. 4.01. následovně:

Termín ukončení stavebních prací	30.11.2022
Termín dokončení díla (předání dokladové části včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí ke kolaudačnímu souhlasu stavby)	23.12.2022


4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky.



Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
1. schůze konaná dne 21.11.2022
č. usnesení: 17/R1/22

V Kněžpoli, dne

V Uherském Brodě, dne 25 -11- 2022



za zhotovitele
Ing. Martin Budař
jednatel společnosti



za objednatele
Ing. Ladislav Kryštof
místostarosta