

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OR/22/23637**

na zhotovení díla

„Modernizace silnice II/362 Polička - Jedlová“

Veřejná zakázka
P21V00000313

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
se sídlem: **Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice**
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Aleš Pachman** nebo **Ing. Pavel Jakubec**
Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Aleš Pachman** nebo **technický dozor
objednatele**
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Aleš Pachman**
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Aleš Pachman**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
č. ú.: **220430336/0300**
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH

2. Zhotovitel: **Skanska a.s.**
se sídlem: **Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín**
zastoupen: **Ing. Alešem Krupkou, prokuristou**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[redacted]
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
[redacted]
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
[redacted]
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
[redacted]
Bankovní spojení: **ING Bank**
č. ú.: **1000564927/3500**
IČO: **26271303**
DIČ: **CZ699004845**
zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 18. 7. 2022 smlouvu o dílo č. OR/22/23637 na zhotovení stavby „**Modernizace silnice II/362 Polička - Jedlová** (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je změna termínu dokončení stavebních prací v důsledku překážek v realizaci díla – nemožnosti zajištění objízdné trasy a nutnosti provedení investiční akce města Polička.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 3. se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla mimo zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem dle čl. I. Smlouvy objednateli nejpozději do **115 stavebních dnů od předání staveniště**. Zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrh oddělovacího geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem předá zhotovitel objednateli nejpozději **do 60 kalendářních dnů** po předání dokončené stavby. Dílo dle této smlouvy se má za dokončené po předání všech dokladů dle čl. I Smlouvy. Takto sjednaný termín zohledňuje změny vynucené nepředvídatelnými okolnostmi dle přílohy č. 6 smlouvy.“

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 6 - Změnové listy dodatku č. 1“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Změnové listy dodatku č. 1

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 Dodatku stává Přílohou č. 6 Smlouvy

Článek III.

Zhotovitel bere na vědomí změnu oprávněných osob na straně objednatele tak, jak jsou tyto uvedeny v hlavičce tohoto dodatku.

Článek IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Tento dodatek je uzavírán elektronicky.

5. O uzavření dodatku smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje na jednání dne 21. 11. 2022 usnesením číslo R/1367/22.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.



V Pardubicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Skanska a.s.
Ing. Aleš Krupka
prokurista

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	Skanska a.s.		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 1.11. 2022	
Název akce: Modernizace silnice II/362 Polička - Jedlová			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Předmět změny:			
Prodloužení lhůty pro dokončení stavby z důvodu vydání nového DIA			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>V souladu s projektovou dokumentací pro zadání stavby bylo zažádáno o povolení úplné uzavírky silnice II/362 po dobu realizace a vedení objízdných tras po komunikacích III/3622 (osobní) a II/375 (nákladní). Avšak z důvodů zamítavého stanoviska subjektu KSÚSV k vedení objízdné trasy po komunikaci II/375 muselo dojít k podání nové varianty řešení s vedením objížd'ky přes III/35322 a III/36032, která byla projednána a následně schválena pod podmínkou termínu jejího začátku až od data 5.9. 2022 (podmínka subjektu ODSH Pk). Prvních 14 dnů od převzetí staveniště zhotovitelem (22.8. 2022) tedy bylo možné provádět práce omezeně pouze na povolených pracovních místech. Zhotovitel na základě těchto důvodů zažádal o prodloužení lhůty pro dokončení stavby o 10 kalendářních dnů.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
			jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Stanovisko projektanta stavby:			
Souhlasím		
	datum		
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Souhlasím		
	datum		
Přílohy:			
- Žádost zhotovitele o prodloužení termínu			
- Aktualizovaný harmonogram realizace díla			

ZMĚNOVÝ LIST	<i>číslo ZL: 1</i>
Zhotovitel:	Skanska a.s.
Změnový list vystavil:	
Datum:	1.11. 2022
<u>Předmět změny:</u>	
Prodloužení lhůty pro dokončení stavby z důvodu vydání nového DIA	
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>	
<p>V souladu s projektovou dokumentací pro zadání stavby bylo požádáno o povolení úplné uzavírky silnice II/362 po dobu realizace a vedení objízdných tras po komunikacích III/3622 (osobní) a II/375 (nákladní). Avšak z důvodů zamítavého stanoviska subjektu KSÚSV k vedení objízdné trasy po komunikaci II/375 muselo dojít k podání nové varianty řešení s vedením objížďky přes III/35322 a III/36032, která byla projednána a následně schválena pod podmínkou termínu jejího začátku až od data 5.9. 2022 (podmínka subjektu ODSH Pk). Prvních 14 dnů od převzetí staveniště zhotovitelem (22.8. 2022) tedy bylo možné provádět práce omezeně pouze na povolených pracovních místech. Zhotovitel na základě těchto důvodů požádal o prodloužení lhůty pro dokončení stavby o 10 kalendářních dnů.</p>	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
0,- Kč	0,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
0,- Kč	<u>Termín dokončení díla se mění</u>
Výsledná cena změny s DPH :	<u>Navýšení počtu stavebních dnů o 10 dnů.</u>
0,- Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:
Datum:	Datum:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 2

Zhotovitel: Skanska a.s.

Investor: Pardubický kraj

Datum: 1.11. 2022

Název akce: Modernizace silnice II/362 Polička - Jedlová

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně

datum:

Předmět změny:**Přípojky sítí města Polička****Popis a zdůvodnění změny:**

Při začátku realizace stavby vzneslo město Polička požadavek na možné poskytnutí součinnosti zpřístupněním části staveniště na konci intravilánu města pro provedení jejich přípojek inženýrských sítí do nové lokality bydlení z pravé strany na levou za pomoci překopu právě realizované komunikace II/362. Jedná se o přípojky kanalizace, vodovodu, plynovodu a kabelových chrániček, které by bylo v příštím roce přes nový povrchu už dokončené stavby II/362 značně komplikované a pro město finančně náročné. Provedení těchto přípojek bude financováno výhradně městem Polička, nese sebou však potřebu koordinace s hlavní stavbou II/362 a z toho vyplývající delší realizace prací v těchto místech formou překopů po polovinách vozovky. Zhotovitel na základě těchto důvodů žádá o prodloužení lhůty pro dokončení stavby o 5 kalendářních dnů.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti **Stanovisko projektanta stavby:**

Souhlasím

.....

datum

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Souhlasím

.....

datum



Přílohy:

- Žádost města Polička
- Aktualizovaný harmonogram realizace díla
- Zápisy ze stavebního deníku
- Fotodokumentace

ZMĚNOVÝ LIST	<i>číslo ZL: 2</i>
Zhotovitel:	Skanska a.s.
Změnový list vystavil:	
Datum:	1.11. 2022
<u>Předmět změny:</u>	
Přípojky sítí města Polička	
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>	
<p>Při začátku realizace stavby vneslo město Polička požadavek na možné poskytnutí součinnosti zpřístupněním části staveniště na konci intravilánu města pro provedení jejich přípojek inženýrských sítí do nové lokality bydlení z pravé strany na levou za pomoci překopu právě realizované komunikace II/362. Jedná se o přípojky kanalizace, vodovodu, plynovodu a kabelových chrániček, které by bylo v příštím roce přes nový povrchu už dokončené stavby II/362 značně komplikované a pro město finančně náročné. Provedení těchto přípojek bude financováno výhradně městem Polička, nese sebou však potřebu koordinace s hlavní stavbou II/362 a z toho vyplývající delší realizace prací v těchto místech formou překopů po polovinách vozovky. Zhotovitel na základě těchto důvodů žádá o prodloužení lhůty pro dokončení stavby o 5 kalendářních dnů.</p>	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
0,- Kč	0,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
0,- Kč	<u>Termín dokončení díla se mění</u>
Výsledná cena změny s DPH :	<u>Navýšení počtu stavebních dnů o 5 dnů.</u>
0,- Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:
Datum:	Datum: