

**DODATEK č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2022/ORI/S/0405 uzavřené dne 17. 8. 2022
(dále jen „Smlouva“)**

**I.
Smluvní strany**

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupen: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města
IČO: 00297577

Objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a ve věcech této smlouvy:
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Městský úřad Orlová

Tel., email: +420 596 581 421, + 420 603 711 676
martina.szotkowska@muor.cz

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
Ing. Alena Kasanová, realizace investičních akcí
Městský úřad Orlová

Tel., email: +420 596 581 439, +420 603 336 128
alena.kasanova@muor.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. JANKOSTAV s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 22270

zastoupen : Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel
IČO: 25855581
DIČ: CZ25855581
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 5831994002/5500

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160
a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí:

Číslo autorizace ČKAIT:

(dále jen zhotovitel)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

**II.
Předmět změny závazku**

V souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku ke Smlouvě -
„Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část II“.

Tento Dodatek řeší změnu ceny díla.

V průběhu realizace stavby **SO 101** bylo zjištěno, že na dodržení výšky úpravy vrstev části nových parkovacích stání a části komunikace je nutné doplnit štěrkodrt' v tl. 150 mm v rozsahu 470 m², které nejsou v rozpočtu předmětné akce a dodatečné stavební práce.

Dále bylo zjištěno v průběhu realizace stavby **SO 101**, že v projektové dokumentaci je výška podkladní vrstvy v tl. 250 mm pod plochou nových parkovacích stání pouze 54 m², ve skutečnosti se jedná o navýšení o 130 m², celkem 184 m². Jedná se o dodatečné stavební práce.

Dále dochází ke změně technického provedení napojení dešťové kanalizace z nových uličních vpustí do původních 2 betonových šachtic ve stávající ploše původního parkoviště. Šachtice jsou degradované a musí být nahrazeny novými. Následně bude napojeno nové potrubí dešťové kanalizace. Dále bylo zjištěno, že potrubí mezi betonovými šachticemi není průchodné. Byla provedena kamerová zkouška a zjištěno, že je v potrubí smotek kabelu. Tento bude vytažen a následně bude vyzkoušena funkčnost potrubí. Jedná se o dodatečné stavební práce. Tyto skutečnosti byly zjištěny v průběhu provádění prací.

III. Předmět Dodatku

V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3., se Smluvní strany dohodly na následující změně čl. V. - „Cena díla“, odst. 2. Smlouvy takto:

Text odst. 2. se mění a doplňuje takto, přičemž jeho nové znění je následující:

V. Cena díla

2.



	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
Komunikace a parkoviště	5 209 639,58	1 094 024,31	6 303 663,89
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1 – SO 101	378 207,00	79 423,47	457 630,47
Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 1 – SO 101	-33 964,80	-7 132,61	-41 097,41
Veřejné osvětlení	554 600,00	116 466,00	671 066,00
Vedlejší a ostatní náklady	99 000,00	20 790,00	119 790,00
Následná péče o rostliny	176 040,00	36 968,40	213 008,40
Cena díla celkem po úpravách	6 383 521,78	1 340 539,57	7 724 061,35

Režim přenesené daňové povinnosti nebude uplatněn.


Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v plném rozsahu beze změn.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona.
Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
3. Uzavření Dodatku bylo schválenou Radou města Orlové usnesením č. 073/2. dne 16.11. 2022.
4. Nedílnou součástí Dodatku je soupis rozšíření a zúžení předmětu plnění.
5. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky.

V Orlové	V Ostravě
Za objednatele  Lenka Brzyszkowská starosta města	Za zhotovitele  Bc. Lukáš Janko, MBA jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost : 

Za právní správnost : 

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část II

VCP a MP

Objekt: **SO 101 - ETAPA II - Komunikace a parkoviště**

Místo: Orlová

Zadavatel: Město Orlová

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

	Položka	Cena (Kč bez DPH)
	SO 101 - VÍCEPRÁCE	378 207,00
	SO 101 - MÉNĚPRÁCE	-33 964,80
	Celkem	344 242,20

	Položka	Cena (Kč bez DPH)
	SOD	6 039 279,58
	ZL 01	344 242,20
	Celkem	6 383 521,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyňi, 4. část II

VCP

Objekt: **SO 101 - ETAPA II - Komunikace a parkoviště**

Místo: Orlová

Zadavatel: Město Orlová

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

A2	98 236,30
A3	34 000,00
A4	38 350,00
A5	112 680,696
A7	94 940,00
CELKEM	378 207,00

PČ	Typ	Kód	Popis	SOD				VCP		SoD/ÚRS/ Nestandard	Označení změny
				MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]		
Náklady soupisu celkem											
			VÝMĚNA PRASKLÝCH BETONOVÝCH SKRUŽÍ KANAL.ŠACHET						378 207,00		
118	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 <i>2,2*2,2*(1,8+2,3)-(3,14*1*1/4*1,8+3,14*1*1/4*2,3)</i>	m3	6,160	1 140,00	7 022,40	16,626	18 953,07	SOD	A2
							0,00		0,00		A2
180	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	555,700	278,00	154 484,60	16,626	4 621,89	SOD	A2
182	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	925,920	170,00	157 406,40	26,601	4 522,14	SOD	A2
158	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	26,380	143,00	3 772,34	16,626	2 377,45	SOD	A2
249	M	58344197	<i>štěrkodř frakce 0/63</i>	t	11,968	432,00	5 170,18	29,926	12 927,99	SOD	A2
N01		890211851	Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 <i>(3,14*1*1/4*1,8)</i>	m3	0,000	3 100,00	0,00	1,413	4 380,30	urs 02-2022	A2
							0,00		0,00		A2
N02		890231851	Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 <i>(3,14*1*1/4*2,3)</i>	m3	0,000	2 140,00	0,00	1,806	3 863,77	urs 02-2022	A2
							0,00		0,00		A2
N03		894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm	kus	0,000	1 720,00	0,00	1,000	1 720,00	urs 02-2022	A2
N04		59224068	Skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus	0,000	2 710,00	0,00	1,000	2 710,00	urs 02-2022	A2
N05		894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm	kus	0,000	3 380,00	0,00	2,000	6 760,00	urs 02-2022	A2
N06		PFB.1122123	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS	kus	0,000	4 464,07	0,00	2,000	8 928,14	urs 02-2022	A2
N07		894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	0,000	1 730,00	0,00	2,000	3 460,00	urs 02-2022	A2
N08		PFB.1121104	Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	0,000	3 280,78	0,00	2,000	6 561,56	urs 02-2022	A2
N09		894410211	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 250 mm	kus	0,000	1 040,00	0,00	1,000	1 040,00	urs 02-2022	A2
N10		59224010	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm	kus	0,000	255,00	0,00	2,000	510,00	urs 02-2022	A2
N11		59224011	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	kus	0,000	290,00	0,00	2,000	580,00	urs 02-2022	A2

PČ	Typ	Kód	Popis	SOD				VCP		SoD/ÚRS/ Nestandard	Označení změny
				MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]		
N12		899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	0,000	1 270,00	0,00	2,000	2 540,00	urs 02-2022	A2
N13		55241003	poklop kanalizační betonolitinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 bez odvětrání	kus	0,000	5 890,00	0,00	2,000	11 780,00	urs 02-2022	A2
PROČIŠTĚNÍ KANALIZACE, KAMEROVKA, ODSTRANĚNÍ UCPÁVEK											
N15		R001	Pročištění kanalizační stoky tlakovou vodou, přístavení tlakového vozu, voda	ks	0,000	6 000,00	0,00	1,000	6 000,00	dle CN	A3
N16		R002	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	ks	0,000	9 000,00	0,00	1,000	9 000,00	dle CN	A3
N17		R003	Odstranění pevné překážky v potrubí zjištěné kamerovou zkouškou (smotky kabelů)	ks	0,000	19 000,00	0,00	1,000	19 000,00	dle CN	A3
PODKLAD PARKOVIŠTĚ V TL.250 MM (ZVĚTŠENO Z 200 MM)											
188	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	54,000	295,00	15 930,00	130,000	38 350,00	SOD	A4
ZMĚNA NAPOJENÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ DO KANALIZAČNÍCH ŠACHET											
22	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	18,900	971,00	18 351,90	34,560	33 557,76	SOD	A5
			36m * 0,8*1,2				0,00		0,00		A5
180	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	555,700	278,00	154 484,60	34,560	9 607,68	SOD	A5
182	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	925,920	170,00	157 406,40	62,208	10 575,36	SOD	A5
220	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	88,000	627,00	55 176,00	36,000	22 572,00	SOD	A5
251	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	39,600	213,00	8 434,80	8,640	1 840,32	SOD	A5
			36m * 0,8*0,3				0,00		0,00		A5
252	M	58331200	štěrkopisek netříděný zásypový	t	63,360	288,00	18 247,68	15,552	4 478,98	SOD	A5
158	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	26,380	143,00	3 772,34	25,920	3 706,56	SOD	A5
			36m * 0,8*0,9				0,00		0,00		A5
250	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	30,240	465,00	14 061,60	46,656	21 695,04	SOD	A5
221	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	88,000	6,50	572,00	36,000	234,00	SOD	A5
N19		977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,000	5 560,00	0,00	0,600	3 336,00	urs 02-2022	A5
			5* 0,12				0,00		0,00		A5
N20		24633007	pěna montážní PUR potrubí a studnařských skruží	litr	0,000	359,00	0,00	3,000	1 077,00	urs 02-2022	A5

PČ	Typ	Kód	Popis	SOD				VCP		SoD/ÚRS/ Nestandard	
				MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]		Označení změny
			PODKLAD PARKOVIŠTĚ NADSPOTŘEBA								
187	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 940,000	202,00	391 880,00	470,000	94 940,00	SOD	A7
			470m2 * 0,15 = 70,5m3 * 1,8 = 126,9 tun								

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část II

MP

Objekt: **SO 101 - ETAPA II - Komunikace a parkoviště**

Místo: Orlová

Zadavatel: Město Orlová

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

A1	-29 211,00
A5	-4 753,80
CELKEM	-33 964,80

				SOD				MP			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	SoD/ÚRS/ Nestandard	Označení změny
Náklady soupisu celkem									-33 964,80		
MP GEOTEXTILIE											
208	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	1 005,000	74,90	75 274,50	-390,000	-29 211,00	SOD	A1
ZMĚNA NAPOJENÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ DO KANALIZAČNÍCH ŠACHET											
225	K	894812612	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160	kus	6,000	707,00	4 242,00	-6,000	-4 242,00	SOD	A5
226	M	28617235	spojka přesuvná kanalizační PP DN 150	kus	6,000	85,30	511,80	-6,000	-511,80	SOD	A5

5378 REGENERAČNÍ PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ V. ETAPA
V ORLOVÉ LUTYNI, 4. ČÁST II

ZMĚNY: A2, A3, A5

- NOVÁ KANAL. ŠACHTA (PREFA)
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
- ULIČNÍ VPUST

A7 NADSPOTŘEBA ŠD V. PODKLADU
PARKOVIŠTĚ 470m² x 0,15m

