

Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

„Sanace v okolí sondy Němčičky NEM2a“

Kód akce: A6052 + A6056

č. objednatele: NRZ/Ně/225/2016

č. zhotovitele: AV.16047.1.150

I. SMLUVNÍ STRANY

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2

403 39 Chlumec

IČO: 000 07 536

DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Most

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

ve věcech technických: [REDACTED]

n

M

(dále jen **objednatel**)

a

GEOSAN GROUP a.s.

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Doručovací adresa: U Průhonu 32, 170 00 Praha 7

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: [REDACTED]

zastoupena: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem,
oběma na základě plné moci ze dne 1. 10. 2015

ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen **zhotovitel**)

(dále společně jen **smluvní strany**)

v souladu s ustanovením článku XVIII. Bodu 8. Smlouvy o dílo „Sanace v okolí sondy Němčičky NEM2a“, č. smlouvy objednatele: NRZ/Ně/225/2016, č. smlouvy zhotovitele: AV.16047.1.150 ze dne 9. 10. 2016, (dále jen SoD) včetně Dodatku č. 1, a dále v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, upravují a mění smlouvu shora uvedeného názvu, níže uvedeného dne, měsíce, roku a uzavírají tento Dodatek č. 2.



II. DŮVOD UZAVŘENÍ DODATKU

Předmětem plnění Smlouvy o dílo včetně Dodatku č. 1 bylo provedení sanace kontaminovaných zemín v okolí bývalého vrtu NEM2a – odstranění staré ekologické zátěže a navrácení území do původního stavu, tj. k zemědělskému využití. Činnosti spočívaly v provedení přípravných prací, vlastních sanačních prací a finální technické rekultivace lokality.

Ze strany Zhotovitele byly závazky dle smlouvy splněny – práce podle článku I. Smlouvy byly řádně provedeny a v souladu se Smlouvou o dílo a Dodatkem č. 1 v termínu dokončeny a hotové dílo bylo dne 10. 4. 2017 protokolárně předáno objednateli.

Vzhledem k nedočerpání položek v Položkovém soupisu prací a s tím souvisejícím nedočerpáním smluvní ceny se uzavírá tento Dodatek č. 2, kterým se cena upřesňuje na skutečně vyčerpanou hodnotu.

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Čl. V. CENA DÍLA

Původní text odst. 1 čl. V. CENA DÍLA dle Smlouvy:

Nabídková cena zhotovitele, uvedená v nabídce předložené zhotovitelem v zadávacím řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena činí

Cena celkem bez DPH	24 858 000,00 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	5 220 180,00 Kč
Cena celkem včetně DPH v platné výši	30 078 180,00 Kč

se nahrazuje novým textem:

Cena za provedení prací popsaných v čl. I. smlouvy se upřesňuje na skutečně vyčerpanou hodnotu.

Cena celkem bez DPH	24 826 350,34 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	5 213 533,57 Kč
Cena celkem včetně DPH v platné výši	30 039 883,91 Kč

Sestavení ceny dle SoD je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Sestavení ceny na skutečně vyčerpanou hodnotu je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 „Sanace v okolí sondy Němčičky NEM2a“ se nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tento dodatek č. 2 je zpracován ve čtyřech stejnopisech, každý s právem originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel, dvě zhotovitel.

2. Nedílnou přílohou tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Sestavení ceny dle SoD a Příloha č. 2 – Sestavení ceny na skutečně vyčerpanou hodnotu.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 2, že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřeno dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární orgány obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.


4. Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Chlumci dne: 24.4.2017




.....
Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, s. p
(objednatel)


V Praze dne: 27.4.2017



Ivan Havel
výkonný ředitel
GEOSAN GROUP a.s.
na základě plné moci



.....
Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel
GEOSAN GROUP a.s.
na základě plné moci
(zhotovitel)



Příloha 1 Dodatku č. 2 ke SoD NŘZ/Ně/225/2016

Sestavení ceny dle SoD

CPV	úkon	Dle SoD			
		jednotka	jednotek	cena/j	cena celkem
Přípravné práce pro sanaci kontaminace					
90715000-2	legislativní příprava	hod.	40,00	250,0 Kč	10 000,00 Kč
77211300-5	odstranění křovin a kácení stromů na ploše, štěpkování	m2	750,00	50,0 Kč	37 500,00 Kč
45233000-9	vybudování panelové příjezdové komunikace a manipulační plochy	m2	560,00	250,0 Kč	140 000,00 Kč
45111291-4	zřízení pracoviště	ks	1,00	24 000,0 Kč	24 000,00 Kč
71315300-2	geodetické vytyčení ohnisek na ploše a kaliště	ks	22,00	500,0 Kč	11 000,00 Kč
45112000-5	skrývka nekontam. materiálu z hrází a přemístění na mezideponii do 20 m	m3	3 200,00	70,0 Kč	224 000,00 Kč
45112000-5	odtěžba kontam.zeminy z nezapažené stavební jámy do 2 m p.t., přesun do 20 m	m3	288,00	70,0 Kč	20 160,00 Kč
90733700-1	odběry kontrolních vzorků pro monitoring sanace	ks	18,00	320,0 Kč	5 760,00 Kč
71900000-7	rozbory C10-C40 zemina	ks	18,00	2 000,0 Kč	36 000,00 Kč
Přípravné práce pro sanaci kontaminace celkem					508 420,00 Kč
Stabilizace					
90732200-9	přípravné práce	ks	1,00	45 711,0 Kč	45 711,00 Kč
90732200-9	stabilizace in-situ systémem včetně dodávky aditiv	m3	5 635,00	1 526,0 Kč	8 599 010,00 Kč
Stabilizace celkem					8 644 721,00 Kč
Likvidace solidifikátu					
71900000-7	rozbory vyluhovatelnost	ks	4,00	1 900,0 Kč	7 600,00 Kč
45112000-5	vytěžení a naložení solidifikovaného materiálu	m3	6 629,00	70,0 Kč	464 030,00 Kč
90522100-3	doprava solidifikovaného materiálu na skládku S-OO	m3	6 629,00	285,0 Kč	1 889 265,00 Kč
45112360-6	složení solidifikovaného materiálu na zabezpečené skládce S-OO	m3	6 629,00	11,0 Kč	72 919,00 Kč
90522200-4	poplatek za uložení na skládce S-OO	t	12 330,00	840,0 Kč	10 357 200,00 Kč
Likvidace solidifikátu celkem					12 791 014,00 Kč
Ukončení sanace kontaminovaných materiálů					
90733700-1	odběry kontrolních vzorků pro monitoring sanace kaliště	ks	23,00	320,0 Kč	7 360,00 Kč

CPV	úkon	Dle SoD			
		jednotka	jednotek	cena/j	cena celkem
71900000-7	rozbory C10-C40 zemina	ks	23,00	2 000,0 Kč	46 000,00 Kč
71315300-2	geodetické zaměření výkopů	ks	30,00	700,0 Kč	21 000,00 Kč
45112320-4	návoz čisté zeminy z jiného zdroje do vytěžených sanačních jam	m3	770,00	150,0 Kč	115 500,00 Kč
45112320-4	zpětné přemístění původně skryté zeminy z mezideponie zpět do 25 m	m3	3 200,00	40,0 Kč	128 000,00 Kč
45112320-4	zásyp sanační jámy se zhutněním	m3	3 970,00	75,0 Kč	297 750,00 Kč
45112320-4	návoz ornice z jiného zdroje	m3	1 766,00	240,0 Kč	423 840,00 Kč
45112320-4	rozprostření ornice na sanační výkopy	ha	0,35	150 000,0 Kč	52 500,00 Kč
Ukončení sanace kontaminovaných materiálů celkem					1 091 950,00 Kč
Závěrečná rekultivace lokality na ploše 8 400 m2					
45112000-5	naložení směsného komunálního odpadu	m3	870,00	90,0 Kč	78 300,00 Kč
45112360-6	odvoz směsného komunálního odpadu na skládku S-00 do 30 km	m3	870,00	150,0 Kč	130 500,00 Kč
90522200-4	uložení směsného komunálního odpadu na skládku S-00	t	240,00	1 100,0 Kč	264 000,00 Kč
45112000-5	naložení betonových panelů a konstrukcí	m3	304,00	120,0 Kč	36 480,00 Kč
90522100-3	odvoz betonových panelů a konstrukcí na recyklaci do 40 km	m3	304,00	150,0 Kč	45 600,00 Kč
90514000-3	předání betonových panelů a konstrukcí na recyklaci	t	578,00	180,0 Kč	104 040,00 Kč
45112320-4	návoz ornice z jiného zdroje	m3	365,00	240,0 Kč	87 600,00 Kč
45112320-4	rozprostření ornice na plochu 1 210 m2	ha	0,12	150 000,0 Kč	18 000,00 Kč
45112320-4	finální úprava lokality orbou	ha	0,84	50 000,0 Kč	42 000,00 Kč
Závěrečná rekultivace lokality na ploše 8 400 m2 celkem					806 520,00 Kč
Ostatní položky					
90715000-2	sled a řízení prací	hod.	807,50	250,0 Kč	201 875,00 Kč
60140000-1	doprava osobní	ks	1,00	40 000,0 Kč	40 000,00 Kč
90715000-2	závěrečná zpráva	ks	1,00	10 000,0 Kč	10 000,00 Kč
50230000-6	oprava komunikací z 30%	m2	1 500,00	509,0 Kč	763 500,00 Kč
Ostatní položky celkem					1 015 375,00 Kč
Celkem bez DPH					24 858 000,00 Kč
DPH 21%					5 220 180,00 Kč
Celkem včetně DPH					30 078 180,00 Kč

Příloha 2 Dodatku č. 2 ke SoD NŘZ/Ně/225/2016

Sestavení ceny na skutečně vyčerpanou hodnotu

CPV	úkon	skutečně vyčerpaná hodnota			
		jednotka	jednotek	cena/j	cena celkem
Přípravné práce pro sanaci kontaminace					
90715000-2	legislativní příprava	hod.	40,00	250,0 Kč	10 000,00 Kč
77211300-5	odstranění křovin a kácení stromů na ploše, štěpkování	m2	750,00	50,0 Kč	37 500,00 Kč
45233000-9	vybudování panelové příjezdové komunikace a manipulační plochy	m2	560,00	250,0 Kč	140 000,00 Kč
45111291-4	zřízení pracoviště	ks	1,00	24 000,0 Kč	24 000,00 Kč
71315300-2	geodetické vytyčení ohnisek na ploše a kaliště	ks	22,00	500,0 Kč	11 000,00 Kč
45112000-5	skrývka nekontam. materiálu z hrází a přemístění na mezideponii do 20 m	m3	3 200,00	70,0 Kč	224 000,00 Kč
45112000-5	odtěžba kontam.zeminy z nezapažené stavební jámy do 2 m p.t., přesun do 20 m	m3	288,00	70,0 Kč	20 160,00 Kč
90733700-1	odběry kontrolních vzorků pro monitoring sanace	ks	18,00	320,0 Kč	5 760,00 Kč
71900000-7	rozbory C10-C40 zemina	ks	18,00	2 000,0 Kč	36 000,00 Kč
Přípravné práce pro sanaci kontaminace celkem					508 420,00 Kč
Stabilizace					
90732200-9	přípravné práce	ks	1,00	45 711,0 Kč	45 711,00 Kč
90732200-9	stabilizace in-situ systémem včetně dodávky aditiv	m3	5 635,00	1 526,0 Kč	8 599 010,00 Kč
Stabilizace celkem					8 644 721,00 Kč
Likvidace solidifikátu					
71900000-7	rozbory vyluhovatelnost	ks	4,00	1 900,0 Kč	7 600,00 Kč
45112000-5	vytěžení a naložení solidifikovaného materiálu	m3	6 614,09	70,0 Kč	462 986,30 Kč
90522100-3	doprava solidifikovaného materiálu na skládku S-OO	m3	6 614,09	285,0 Kč	1 885 015,65 Kč
45112360-6	složení solidifikovaného materiálu na zabezpečené skládce S-OO	m3	6 614,09	11,0 Kč	72 754,99 Kč
90522200-4	poplatek za uložení na skládce S-OO	t	12 302,21	840,0 Kč	10 333 856,40 Kč
Likvidace solidifikátu celkem					12 762 213,34 Kč

Ukončení sanace kontaminovaných materiálů					
90733700-1	odběry kontrolních vzorků pro monitoring sance kaliště	ks	23,00	320,0 Kč	7 360,00 Kč
71900000-7	rozbory C10-C40 zemina	ks	23,00	2 000,0 Kč	46 000,00 Kč
71315300-2	geodetické zaměření výkopů	ks	30,00	700,0 Kč	21 000,00 Kč
45112320-4	návoz čisté zeminy z jiného zdroje do vytěžených sanačních jam	m3	770,00	150,0 Kč	115 500,00 Kč
45112320-4	zpětné přemístění původně skryté zeminy z mezideponie zpět do 25 m	m3	3 200,00	40,0 Kč	128 000,00 Kč
45112320-4	zásyp sanační jámy se zhutněním	m3	3 970,00	75,0 Kč	297 750,00 Kč
45112320-4	návoz ornice z jiného zdroje	m3	1 766,00	240,0 Kč	423 840,00 Kč
45112320-4	rozprostření ornice na sanační výkopy	ha	0,35	150 000,0 Kč	52 500,00 Kč
Ukončení sanace kontaminovaných materiálů celkem					1 091 950,00 Kč
Závěrečná rekultivace lokality na ploše 8 400 m2					
45112000-5	naložení směsného komunálního odpadu	m3	870,00	90,0 Kč	78 300,00 Kč
45112360-6	odvoz směsného komunálního odpadu na skládku S-00 do 30 km	m3	870,00	150,0 Kč	130 500,00 Kč
90522200-4	uložení směsného komunálního odpadu na skládku S-00	t	237,41	1 100,0 Kč	261 151,00 Kč
45112000-5	naložení betonových panelů a konstrukcí	m3	304,00	120,0 Kč	36 480,00 Kč
90522100-3	odvoz betonových panelů a konstrukcí na recyklaci do 40 km	m3	304,00	150,0 Kč	45 600,00 Kč
90514000-3	předání betonových panelů a konstrukcí na recyklaci	t	578,00	180,0 Kč	104 040,00 Kč
45112320-4	návoz ornice z jiného zdroje	m3	365,00	240,0 Kč	87 600,00 Kč
45112320-4	rozprostření ornice na plochu 1 210 m2	ha	0,12	150 000,0 Kč	18 000,00 Kč
45112320-4	finální úprava lokality orbou	ha	0,84	50 000,0 Kč	42 000,00 Kč
Závěrečná rekultivace lokality na ploše 8 400 m2 celkem					803 671,00 Kč
Ostatní položky					
90715000-2	sled a řízení prací	hod.	807,50	250,0 Kč	201 875,00 Kč
60140000-1	doprava osobní	ks	1,00	40 000,0 Kč	40 000,00 Kč
90715000-2	závěrečná zpráva	ks	1,00	10 000,0 Kč	10 000,00 Kč
50230000-6	oprava komunikací z 30%	m2	1 500,00	509,0 Kč	763 500,00 Kč
Ostatní položky celkem					1 015 375,00 Kč
Celkem bez DPH					24 826 350,34 Kč
DPH 21%					5 213 533,57 Kč
Celkem včetně DPH					30 039 883,91 Kč