

**DODATEK č. 5  
KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)  
(dále jen „dodatek č. 5“)

**Smluvní strany****1. Objednatel:****Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno – Veveří  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem  
IČO: 70890013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: ---  
Číslo účtu: ---  
Správce stavby: ---

(dále jen „**Objednatel**“)

**2. Zhotovitel:****Společnost Morava, Olomouc**

Vzniklá na základě Smlouvy o společnosti č. 2017/SoS/020 ze dne 17.05.2017

Sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

Bankovní spojení: ---

Číslo účtu: ---

Zástupce ve věcech technických: ---

**SILNICE GROUP a.s. – vedoucí společník**

Sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069

Zastoupena: Ing. Karlem Ryplem – předsedou představenstva

IČO: 62242105

DIČ: CZ62242105

Tel. / fax. spojení: ---

a

**VÁHOSTAV - SK, a.s. – společník 2**

Sídlo: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl Sa, složka 5996/B

Zastoupena: ---

IČO: 31356648

DIČ: SK2020333216

Tel. / fax. spojení: ---

a

INSTA CZ s.r.o. – společník 3

Sídlo: Jeremenkova 1142/42, 779 00 Olomouc – Hodolany  
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15855  
Zastoupena: Ing. Josefem Špaltem – jednatelem společnosti  
IČO: 25374311  
DIČ: CZ25374311  
Tel./ fax. ---

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. PM055641/2017-504 (1724036) uzavřené na realizaci zakázky „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B (č. akce 60756)“.

## I.

### Preambule

1. Mezi smluvními stranami byla dne 20.09.2017 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy Objednatele: PM055641/2017-504, číslo smlouvy Zhotovitele: 1724036, která nabyla účinnosti dne 11.12.2017, ve znění pozdějších dodatků č. 1, 2, 3 a 4 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení stavby „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. Etapa B (č. akce 60756)“ (dále jen „dílo“).
2. V rámci realizace díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací, případně nahrazení položky za obdobnou položku nebo jiné změny, z tohoto důvodu je nutné schválit změny původního závazku ze smlouvy o dílo. Konkrétní změny závazku jsou blíže popsány níže a ve změnových listech připojených k tomuto dodatku č. 5.
3. Zhotovitel nejprve dne 30.09.2022 požádal správce stavby o odsouhlasení přenesení funkce „zástupce zhotovitele ve věcech technických“ z původně jmenovaného --- na nově jmenovaného --- a správce stavby dne 30.09.2022 toto přenesení funkce odsouhlasil. Zhotovitel dne 24.10.2022 znovu požádal správce stavby o odsouhlasení přenesení funkce „zástupce zhotovitele ve věcech technických“ z --- na --- a správce stavby dne 27.10.2022 této žádosti vyhověl.

## II.

### Předmět dodatku č. 5

1. V souladu s čl. XIV. smlouvy o dílo a ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smluvní strany sjednávají a schvalují změny závazku ze smlouvy o dílo (co do rozsahu díla a ceny díla), a to změny neuvedené v dodatku č. 1, 2, 3 a 4, konkrétně dle:
  - i. změnového listu č. 43, SO 03.3.0 - Tramvajová trať ul. Masarykova: zpřesnění dle RDS, hodnota ZL: 1 585 158,60 Kč bez DPH,
  - ii. změnového listu č. 52, SO 01e, SO 01f, SO 01h1, SO 01h2, SO 01j, SO 01k, SO 01m, SO 02.2, SO 02.3c, SO 02.3d, SO 3.1, SO 3.3.0, SO 05.0a, SO 05.0b, SO 05.3, SO 06.0, SO 08.3, SO 9.1.2, SO 16.4, SO 20.1 a ostatní: méněpráce doměrky, hodnota ZL: - 2 756 435,20 Kč bez DPH,
  - iii. změnového listu č. 53, SO 02.4b – Lankové systémy pro popínavky a SO 18.3c - Ozelenění ulic Nábřežní a Blahoslavova - výsadba popínavých rostlin: výsadba popínavých rostlin, hodnota ZL: - 92 467,52 Kč bez DPH,kdy:
  - i. původní cena díla dle smlouvy o dílo činila: 655.286.092,00 Kč bez DPH,
  - ii. cena díla dle dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 činí: 658 134 606,72 Kč bez DPH.
2. Kopie souhrnné části změnového listu, kde jsou popsány jednotlivé změny, vč. jejich finančních dopadů, bez podpisové části, tvoří přílohu tohoto dodatku. Smluvní strany shodně prohlašují, že odpovídají podepsanému originálu změnového listu, jimiž každá z nich disponuje.

3. Přehled zařazení změn závazku dle smlouvy o dílo do skupin dle § 222 ZZVZ, a to dle jednotlivých změnových listů uvedených shora, tvoří přílohu tohoto dodatku č. 5.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny finančního vyrovnaní smlouvy o dílo popsané tímto dodatkem č. 5 jsou vypořádány tak, jak je uvedeno výše, a že nemají vůči sobě z titulu těchto změn další nevypořádané pohledávky.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 5 nedotčena.
6. S ohledem na skutečnost že v souladu s čl. XI. odst. 5 smlouvy o dílo správce stavby odsouhlasil přenesení funkce „zástupce zhotovitele ve věcech technických“, mění se s účinností tohoto dodatku č. 5 čl. I. odst. 2. smlouvy o dílo a čl. XXIV. odst. 3 smlouvy o dílo tak, že zástupcem ve věcech technických (dle čl. I. odst. 2. smlouvy o dílo) a kontaktní osobou (dle čl. XXIV. odst. 3 smlouvy o dílo) je nově ---.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Pojmy, definice a zkratky užívané v tomto dodatku č. 5 mají (není-li výslovně uvedeno jinak) stejný význam a obsah, jako mají ve smlouvě o dílo.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu tohoto dodatku č. 5 poskytnutá přede dnem jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku č. 5.
3. Tento dodatek č. 5 se po jeho podpisu stane nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo.
4. Dodatek č. 5 ke smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
5. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku č. 5 oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a je tak povinen zveřejnit obraz tohoto dodatku č. 5 smlouvy o dílo včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek č. 5 uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

Přílohy:

- přehled změn / zařazení do skupin jednotlivých změnových listů
- souhrnné / krycí strany jednotlivých změnových listů

Dne 29.11.2022

**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
MVDr. Václav Gargulák  
generální ředitel

.....  
SILNICE GROUP a.s.  
Ing. Karel Rypl  
předseda představenstva

.....  
VÁHOSTAV – SK, a.s.

---  
na základě plné moci

.....  
INSTA CZ s.r.o.  
Ing. Josef Špalt  
jednatel společnosti

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	655 286 092,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	658 134 606,72
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,43%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování změny položek (Skupina 2)	-0,02%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	11,42%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-12 539 154,92	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-1,91%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	196 585 827,60 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,46%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	3,79%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	327 643 046,00 Kč	
113 059 610,32			

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,48%	ABS
13=39	Sledování limitu 142 668 000 Kč	3 113 162,27 Kč	ABS
14=142698000-39	Zbývá do limitu	149 224 000,00	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Skupiny změn						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny do minimis			Změny kladné	
						- 1 -	- 2 -	- 3 - (odst.6)	- 4 - (odst. 5)	- 5 - (odst. 4)	- 6 -													
						22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(39/1)*100	39=(36+37)	40
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(39/1)*100	39=(36+37)	40
4.2b	1	Most komenského - provizorní lávka	- 74 857 744,87	77 706 259,58	2 848 514,71	0,00	0,00	0,00	- 1 735 398,51	1 628 749,14	- 106 649,37	- 50 244 412,14	37 956 112,37	- 12 288 299,77	88 200 524,51	- 12 554 970,48	12 304 115,33	- 250 855,15	24 859 085,81	- 927 967,36	2 185 194,91	0,48%	3113162,27	0,00
16.2	2	Přeložka kabelu DPMOL	0,00	335 949,03	335 949,03	0,00	0,00	0,00	- 1 735 398,51	1 628 749,14	- 106 649,37	- 50 244 412,14	37 956 112,37	- 12 288 299,77	88 200 524,51	- 12 554 970,48	12 304 115,33	- 250 855,15	24 859 085,81	- 927 967,36	2 185 194,91	0,48%	3113162,27	0,00
16.4	3	PŘELOŽKY KABELU rio media	0,00	151 440,00	151 440,00	0,00	0,00	0,00	- 1 735 398,51	1 628 749,14	- 106 649,37	- 50 244 412,14	37 956 112,37	- 12 288 299,77	88 200 524,51	- 12 554 970,48	12 304 115,33	- 250 855,15	24 859 085,81	- 927 967,36	2 185 194,91	0,48%	3113162,27	0,00
14.1	4	Veřejné osvětlení změna svítidel	- 258 210,00	836 220,00	578 010,00	0,00	0,00	0,00	- 1 735 398,51	1 628 749,14	- 106 649,37	- 50 244 412,14	37 956 112,37	- 12 288 299,77	88 200 524,51	- 12 554 970,48	12 304 115,33	- 250 855,15	24 859 085,81	- 927 967,36	2 185 194,91	0,48%	3113162,27	0,00
01o	5	MŠ sluníčko	0,00	196 520,62	196 520,62	0,00	0,00	0,00	- 1 735 398,51	1 628 749,14	- 106 649,37	- 50 244 412,14	37 956 112,37	- 12 288 299,77	88 200 524,51	- 12 554 970,48	12 304 115,33	- 250 855,15	24 859 085,81	- 927 967,36	2 185 194,91	0,48%	3113162,27	0,00
OSTATNÍ	6	Úpravy spojené s DIO	0,00	202 571,00	202 571,00	0,00	0,00	0,00	- 1 735 398,51	1 628 749,14	- 106 649,37	- 50 244 412,14	37 956 112,37	- 12 288 299,77	88 200 524,51	- 12 554 970,48	12 304 115,33	- 250 855,15	24 859 085,81	- 927 967,36	2 185 194,91	0,48%	3113162,27	0,00
2.1	7	Pravý břeh pod jezem U plynný Úprava břehu, pobotozov "Šantovka"	- 3 696 856,17	491 865,28	- 3 204 990,89	0,00	0,00	0,00	- 1 735 398,51	1 628 749,14	- 106 649,37	- 50 244 412,14	37 956 112,37	- 12 288 299,77	88 200 524,51	- 12 554 970,48	12 304 115,33	- 250 855,15	24 859 085,81	- 927 967,36	2 185 194,91	0,48%	3113162,27	0,00
08.	8	Přeložka slouků C61	- 9 897,80	105 641,32	95 743,52	0,00	0,00	0,00	- 1 735 398,51	1 628 749,14	- 106 649,37	- 50 244 412,14	37 956 112,37	- 12 288 299,77	88 200 524,51	- 12 554 970,48	12 304 115,33	- 250 855,15	24 859 085,81	- 927 967,36	2 185 194,91	0,48%	3113162,27	0,00
04.1.1	9	Setkání dílna ve slávičci (komunikaci Gorazdové náměstí)	- 181 293,00	487 656,00	306 363,00	0,00	0,00	0,00	- 1 735 398,51	1 628 749,14	- 106 649,37	- 50 244 412,14	37 956 112,37	- 12 288 299,77	88 200 524,51	- 12 554 970,48	12 304 115,33	- 250 855,15	24 859 085,81	- 927 967,36	2 185 194,91	0,48%	3113162,27	0,00
10.1	10	Přeložka plynovodu STO 200 - ul. Blahoslavova a pravý břeh u VŠ koleji	0,00	1 067 953,46	1 067 953,46	0,00	0,00	0,00	- 1 735 398,51	1 628 749,14	- 106 649,37	- 50 244 412,14	37 956 112,37	- 12 288 299,77	88 200 524,51	- 12 554 970,48	12 304 115,33	- 250 855,15	24 859 085,81	- 927 967,36	2 185 194,91	0,48%	3113162,27	0,00
01b	11	Kácení stromů a odstranění křovin	0,00	350 020,00	350 020,00	0,00	0,00	0,00	- 1 735 398,51	1 628 749,14	- 106 649,37	- 50 244 412,14	37 956 112,37	- 12 288 299,77	88 200 524,51	- 12 554 970,48	12 304 115,33	- 250 855,15	24 859 085,81	- 927 967,36	2 185 194,91	0,48%	3113162,27	0,00
011	12	Změna podstatkových budov	- 97 572,92	303 374,36	205 801,44	0,00	0,00	0,00	- 1 735 398,51	1 628 749,14	- 106 649,37	- 50 244 412,14	37 956 112,37	- 12 288 299,77	88 200 524,51	- 12 554 970,48	12 304 115,33	- 250 855,15	24 859 085,81	- 927 967,36	2 185 194,91	0,48%	3113162,27	0,00
2.2	13	RDS - zadrážky, dlažby, drenáže	- 25 871,40	58 196,48	32 325,08	0,00	0,00	0,00	- 1 735 398,51	1 628 749,14	- 106 649,37	- 50 244 412,14	37 956 112,37	- 12 288 299,77	88 200 524,51	- 12 554 970,48	12 304 115,33	- 250 855,15	24 859 085,81	- 927 967,36	2 185 194,91	0,48%	3113162,27	0,00
04.2a	14	Skrytá nábržeň zeď a oprava mostu na levém břehu	- 132 753,60	623 746,80	490 993,20	0,00	0,00	0,00	- 1 735 398,51	1 628 749,14	- 106 649,37	- 50 244 412,14	37 956 112,37	- 12 288 299,77	88 200 524,51	- 12 554 970,48	12 304 115,33	- 250 855,15	24 859 085,81	- 927 967,36	2 185 194,91	0,48%	3113162,27	0,00
04.2a	15	silniční most ul. Komenského RDS	- 2 320 443,60	1 752 857,32	- 567 586,28	0,00	0,00	0,00	- 1 735 398,51	1 628 749,14	- 106 649,37	- 50 244 412,14	37 956 112,37	- 12 288 299,77	88 200 524,51	- 12 554 970,48	12 304 115,33	- 250 855,15	24 859 085,81	- 927 967,36	2 185 194,91	0,48%	3113162,27	0,00
20.1.2.3a	16	sanace pláně obslužných komunikací	- 5 1993,56	3 869 234,58	3 817 241,02	0,00	0,00	0,00	- 1 735 398,51	1 628 749,14	- 106 649,37	- 50 244 412,14	37 956 112,37	- 12 288 299,77	88 200 524,51	- 12 554 970,48	12 304 115,33	- 250 855,15	24 859 085,81	- 927 967,36	2 185 194,91	0,48%	3113162,27	0,00
2.3a.2.2.2	17	sanace podloží zidek	0,00	631 211,70	631 211,70	0,00	0,00	0,00	- 1 735 398,51	1 628 749,14	- 106 649,37	- 50 244 412,14	37 956 112,37	- 12 288 299,77	88 200 524,51	- 12 554 970,48	12 304 115,33	- 250 855,15	24 859 085,81	- 927 967,36	2 185 194,91	0,48%	3113162,27	0,00
2.4a	18	zvýšení kapacity korýta v úseku od ul. Šmeralova nad most Komenského	- 16 938 302,54	16 683 998,87	- 254 303,67	0,00	0,00	0,00	- 1 735 398,51	1 628 749,14	- 106 649,37	- 50 244 412,14	37 956 112,37	- 12 288 299,77	88 200 524,51	- 12 554 970,48	12 304 115,33	- 250 855,15	24 859 085,81	- 927 967,36	2 185 194,91	0,48%	3113162,27	0,00
2.3a	19	RDS - přístupové schodiště	- 32 787,21	186 688,27	153 901,06	0,00	0,00	0,00	- 1 735 398,51	1 628 749,14	- 106 649,37	- 50 244 412,14	37 956 112,37	- 12 288 299,77	88 200 524,51	- 12 554 970,48	12 304 115,33	- 250 855,15	24 859 085,81	- 927 967,36	2 185 194,91	0,48%	3113162,27	0,00
2.3a	20	RDS - zvýšení kapacity korýta od motu Kosmonautů po ul. Šmeralova	- 1 409 931,03	1 226 730,32	- 183 200,71	0,00	0,00	0,00	- 1 735 398,51	1 628 749,14	- 106 649,37	- 50 244 412,14	37 956 112,37	- 12 288 299,77	88 200 524,51	- 12 554 970,48	12 304 115,33	- 250 855,15	24 859 085,81	- 927 967,36	2 185 194,91	0,48%	3113162,27	0,00
2.3c	21	Úprava stání pro veslařský klub	0,00	17 722,15	17 722,15	0,00	0,00	0,00	- 1 735 398,51	1 628 749,14	- 106 649,37	- 50 244 412,14	37 956 112,37	- 12 288 299,77	88 200 524,51	- 12 554 970,48	12 304 115,33	- 250 855,15	24 859 085,81	- 927 967,36	2 185 194,91	0,48%	3113162,27	0,00
2.3b	22	Stání pro provozní plavidla	- 2 038 791,55	79 981,09	- 1 958 810,46	0,00	0,00	0,00	- 1 735 398,51	1 628 749,14	- 106 649,37	- 50 244 412,14	37 956 112,37	- 12 288 299,77	88 200 524,51	- 12 554 970,48	12 304 115,33	- 250 855,15	24 859 085,81	- 927 967,36	2 185 194,91	0,48%	3113162,27	0,00
2.3d	23	RDS - zprohnutí pravoběžní bermy	- 108 375,00	1 176 545,98	1 068 170,98	0,00	0,00	0,00	- 1 735 398,51	1 628 749,14	- 106 649,37	- 50 244 412,14	37 956 112,37	- 12 288 299,77	88 200 524,51	- 12 554 970,48	12 304 115,33	- 250 855,15	24 859 085,81	- 927 967,36	2 185 194,91	0,48%	3113162,27	0,00
7.0-6	24	změna TI u mostu Komenského	- 2 131 405,00	0,00	- 2 131 405,00	0,00	0,00	0,00	- 1 735 398,51	1 628 749,14	- 106 649,37	- 50 244 412,14	37 956 112,37	- 12 288 299,77	88 200 524,51	- 12 554 970,48	12 304 115,33	- 250 855,15	24 859 085,81	- 927 967,36	2 185 194,91	0,48%	3113162,27	0,00
7.3	25	Zajištění stávající budovy u mostu Masarykova	- 486 425,06	0,00	- 486 425,06	0,00	0,00	0,00	- 1 735 398,51	1 628 749,14	- 106 649,37	- 50 244 412,14	37 956 112,37	- 12 288 299,77	88 200 524,51	- 12 554 970,48	12 304 115,33	- 250 855,15	24 859 085,81	- 927 967,36	2 185 194,91	0,48%	3113162,27	0,00
7.1	26	láva - nába	- 363 367,75	0,00	- 363 367,75	0,00</																		



## ZMĚNOVÝ LIST č. 43

Rozdíl PDPS - RDS x RDS REVIZE 1 (DPMO):  
SO 03.3.0 - Tramvajová trať ul. Masarykova

### 1. Identifikační údaje stavby

**Název stavby (identifikace):** Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B

**Místo stavby:** Olomouc

**Zhotovitel:** Společnost Morava, Olomouc  
vedoucí účastník SILNICE GROUP a.s.  
se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha  
1

**Oprávněný zástupce:**

**Správce stavby:** Povodí Moravy s.p.  
se sídlem: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
IČ: 708 90 013

**Oprávněný zástupce:**

**Autorský dozor:** Společnost SHDP+AQUATIS  
vedoucí účastník Sweco Hydroprojekt a.s.  
se sídlem: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4  
IČ: 264 75 081

**Oprávněný zástupce:**

**Technický dozor stavebníka:** Společnost API – VRV  
vedoucí účastník AP INVESTING, s.r.o.  
se sídlem: Palackého třída 12, 612 00 Brno  
IČ: 607 12 121

### 2. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):

Změna spadá pod § 222 odst. 5 ZZVZ

Jedná se o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné (bez změny nebudou splněny aktuální standardy DPMO pro stavbu tramvajové trati) a změna v osobě dodavatele

- není možná z ekonomických i technických důvodů (zhotovitel má převzaté staveniště, zhotovuje celou tramvajovou trať),
- by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů (viz písm. a)) a
- hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, a to v součtu se všemi dříve provedenými změnami podle tohoto odstavce § 222 ZZVZ.

Cena prací odsouhlasených změnovým listem je: - **SO 03.3.0.: 1 585 158,60 Kč bez DPH**  
**CELKEM: 1 585 158,60 Kč bez DPH**

### 3. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů): (popis, který sledovaný parametr Rozhodnutí se případně mění)

Nedochází ke změně.

### 4. Popis prací, které je třeba při provedení změny vykonat (možno přiložit další dokumenty, které budou tvořit přílohu tohoto Změnového listu stavby)

- navýšení počtu upevňovacích prvků na mostě EDILON SEDRA včetně jejich ukotvení
- doplnění záhlavky nesmršťující maltou pod kolejnicemi na mostě v celé jejich délce a doplnění prořezů pro asfaltové záhlavky u říms, dilatačních závěrů, vpustí, kolejnic
- Projektové zpřesnění upevňovacího systému kolejí na závěrných zídkách - kluzných prvků, pružného upevnění DTFS včetně kapotáže systému - bez vlivu na cenu

**5. Odůvodnění provedení změny stavby (možno přiložit další dokumenty, které budou tvořit přílohu tohoto Změnového listu stavby)**

Tato změna byla vyvolána na základě dodatečných připomínek správce tramvajové trati (DPMO), který si objednal odborné vyjádření k RDS - SO 03.3.0 - Tramvajová trať ul. Masarykova u doc. Pláška z VUT Brno. Následně byly připomínky projednány, některé akceptovány a následně navrženy změny vydané v RDS revize 1.

Tyto skutečnosti nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a v revizi č. 1 RDS jsou dopracovány tak, aby splňovaly aktuální standardy Dopravního podniku města Olomouc pro stavbu tramvajové trati.

**6. Vyjádření zhotovitele stavby: ---**

Souhlasí

**7. Vyjádření autorského dozoru: ---**

viz. Příloha č. 2

**8. Vyjádření technického dozoru stavebníka: ---**

Souhlasí

**9. Vyjádření správce stavby: ---**

Souhlasí



## ZMĚNOVÝ LIST č. 52

### Měněpráce doměrky

SO 01e - Přípravné práce - Plocha zařízení staveniště na PB (5504 m2)  
SO 01f - Dočasné panelové komunikace  
SO 01h1 - Dočasný příjezd - kasárna - zřízení  
SO 01h2 - Dočasný příjezd - kasárna - odstranění  
SO 01j - Statické zajištění budov - zajištění fasády  
SO 01k - Ochrana pěšího provozu (stříšky)  
SO 01m - Úpravy vjezdu do dvora Vrchního soudu  
SO 02.2 - Úsek od železničního mostu po most Kosmonautů  
SO 02.3c - Úprava stání pro veslařský klub  
SO 02.3d - Zpřírodnění pravobřežní bermy u VŠ kolejí  
SO 03.1 - Silniční řešení ul. Masarykova  
SO 03.3.0 - Tramvajová trať ul. Masarykova  
SO 05.0a - Odlehčovací komora OK4D  
SO 05.0b - Výustní objekt V-OS4D  
SO 05.3 - Ostatní náklady  
SO 06.0 - Odlehčovací komora OK3C  
SO 08.3 - Domovní přípojky  
SO 09.1.2 - Vodovodní přípojky  
SO 16.4 - Přeložky kabelů RIO Media  
SO 20.1 - Přeložky komunikací a chodníků (pravý břeh)  
Ostatní a vedlejší náklady

### 1. Identifikační údaje stavby

**Název stavby (identifikace):** Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B

**Místo stavby:** Olomouc

**Zhotovitel:** Společnost Morava, Olomouc  
vedoucí účastník SILNICE GROUP a.s.  
se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1  
IČ: 622 42 105

**Oprávněný zástupce:**

**Správce stavby:** Povodí Moravy s.p.  
se sídlem: Dřevořádká 11, 602 00 Brno  
IČ: 708 90 013

**Oprávněný zástupce:**

**Autorský dozor:** Společnost SHDP + AQUATIS  
vedoucí účastník Sweco Hydroprojekt a.s.  
se sídlem: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4  
IČ: 264 75 081

**Oprávněný zástupce:**

**Technický dozor stavebníka:** Společnost API – VRV  
vedoucí účastník AP INVESTING, s.r.o.  
se sídlem: Palackého třída 12, 612 00 Brno  
IČ: 607 12 121



**2. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):**

Snížení rozsahu původně navržených prací spadá pod § 222 odst. 6:

a. potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (jedná se o práce, které zhotovitel bude realizovat v množství menším než bylo uvedeno ve výkazu výměr)

b. změna nemění celkovou povahu VZ

c. hodnota změny činí 0,4 %, a tedy v součtu s ostatními změnami dle odst. 6 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

Cena prací odsouhlasených změnovým listem je:

-2 756 435,20 Kč bez DPH

**3. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů): (popis, který sledovaný parametr Rozhodnutí se případně mění)**

Nedochází ke změně.

**4. Popis prací, které je třeba při provedení změny vykonat (možno přiložit další dokumenty, které budou tvořit přílohu tohoto Změnového listu stavby)**

Změna výměry prací v důsledku skutečně provedených prací - nepředvídané změny §222, odst. 6.

**5. Odůvodnění provedení změny stavby (možno přiložit další dokumenty, které budou tvořit přílohu tohoto Změnového listu stavby)**

Změnový list řeší vypořádání daných stavebních objektů dle jejich skutečného provedení na stavbě - změna výměry prací. Jedná se o stanovení konečného množství jednotlivých položek a uzavření ceny daných stavebních objektů. Tyto změny vyplynuly ze samotného provádění díla.

**6. Vyjádření zhotovitele stavby: ---**

Souhlasím.

**7. Vyjádření autorského dozoru: ---**

Souhlasím.

**8. Vyjádření technického dozoru stavebníka: ---**

Souhlasím.

**9. Vyjádření správce stavby: ---**

Souhlasím.



## ZMĚNOVÝ LIST č. 53

SO 02.4b - Lankové systémy pro popínavky  
SO 18.3c - Ozelenění ulic Nábřežní a Blahoslavova - výsadba popínavých rostlin

### 1. Identifikační údaje stavby

**Název stavby (identifikace):** Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B

**Místo stavby:** Olomouc

**Zhotovitel:** Společnost Morava, Olomouc  
vedoucí účastník SILNICE GROUP a.s.  
se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1  
IČ: 622 42 105

**Oprávněný zástupce:**

**Správce stavby:** Povodí Moravy s.p.  
se sídlem: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
IČ: 708 90 013

**Oprávněný zástupce:**

**Autorský dozor:** Společnost SHDP+AQUATIS  
vedoucí účastník Sweco Hydroprojekt a.s.  
se sídlem: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4  
IČ: 264 75 081

**Oprávněný zástupce:**

**Technický dozor stavebníka:** Společnost API – VRV  
vedoucí účastník AP INVESTING, s.r.o.  
se sídlem: Palackého třída 12, 612 00 Brno  
IČ: 607 12 121

### 2. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):

Změna kultivaru popínavých rostlin spadá pod § 222. odst. 7:

- nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, jedná se o nahrazení dřevin jinými dřevinami - viz níže uvedený popis
- cena materiálu podle nových položek soupisu prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná - viz příložený rozpočet
- materiál podle nových položek soupisu prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejný, požadovaná úroveň kvality popínavých rostlin zůstává
- o každé jednotlivé záměně je pořízen přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány - viz popis v příloženém rozpočtu

Změna umístění popínavých rostlin spadá pod § 222 odst. 3:

- změna by neumožnila účast jiných dodavatelů a nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně
- nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch vybraného dodavatele
- nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky

Zrušení plánované montáže lankových systémů spadá pod § 222 odst. 6:

- potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- změna nemění celkovou povahu VZ

Cena prací odsouhlasených změnovým listem je: -92 467,52 Kč bez DPH

SO 02.4b - Lankové systémy pro popínavky -92 467,52 Kč bez DPH

SO 18.3c - Ozelenění ulic Nábřežní a Blahoslavova - výsadba popínavých rostlin 0,00 Kč bez DPH

### 3. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů): (popis, který sledovaný parametr Rozhodnutí se případně mění)

Nedochází ke změně.

### 4. Popis prací, které je třeba při provedení změny vykonat (možno přiložit další dokumenty, které budou tvořit přílohu tohoto Změnového listu stavby)

- Výsadba popínavých rostlin byla zpřesněna dle skutečných podmínek na staveništi (umístění a počty jednotlivých kultivarů).
- Neprovádění osazení lankových systémů.

**5. Odůvodnění provedení změny stavby (možno přiložit další dokumenty, které budou tvořit přílohu tohoto Změnového listu stavby)**

Změny vznikly na základě skutečných podmínek na staveništi a následných požadavků MMOI oddělení městské zeleně. Při pochůzce stavbou bylo zjištěno, že není možné provést výsadbu popínavých rostlin v původně plánovaném místě z důvodu kolize se základovou patkou pro obruby a základem nábrežní zdi. Bylo navrženo nové umístění popínavých rostlin a změna kultivarů pouze na Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii' (viz situace). Výsledkem této změny je zrušení plánované montáže lankových systémů, jelikož tento druh popínavé rostliny jej nevyžaduje. Zároveň došlo ke změně kultivaru Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii' při zachování celkového počtu rostlin. Cena objektu SO 18.3c se nemění, jelikož je jednotková cena všech kultivarů, jak původně plánovaných tak nových, stejná. Cena objektu 02.4B se snižuje o 92 467,52 Kč bez DPH.

**6. Vyjádření zhotovitele stavby: ---**

Souhlasí.

**7. Vyjádření autorského dozoru: ---**

Viz samostatné vyjádření.

**8. Vyjádření technického dozoru stavebníka: ---**

Souhlasí.

**9. Vyjádření správce stavby: ---**

Souhlasí.