

Dodatek č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: SLS-2022-0003-1001

(dále souhrnně vše jen „smlouva“)

uzavřené dle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na akci s názvem:

Projekt rekonstrukce VZT a radiochemických laboratoří budovy ČMI OI Praha

Smluvní strany

Objednatel: Český metrologický institut

státní příspěvková organizace zřízená zřizovací listinou MH ČR č.j. 521 385/92-44 ze dne 21.12.1992 ve znění upravené zřizovací listiny vydané Rozhodnutím ministra MPO č. 17/2021, č.j. MPO 628289/21100/01000 ze dne 9. 12. 2021

se sídlem: Okružní 31, 638 00 Brno

zastoupený: Ondřejem Kebrlem, BBA, MSc., odborným ředitelem pro ekonomiku

IČ: 00177016

DIČ: CZ00177016

bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, č. účtu: 198139621/0710

(dále jen jako „objednatel“ nebo „ČMI“)

a

Zhotovitel: ÚJV Řež, a.s.

se sídlem: Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec

zastoupený: Ing. Janem Štanclem, členem představenstva
Ing. Tomášem Novotným, členem představenstva

IČ: 463 56 088

DIČ: CZ46356088

zapsaný u Městského soudu v Praze vložka 1833 oddíl B

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 1137201/0100

(dále jen jako „zhotovitel“ nebo „projektant“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3

Preamble

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, kterým se mění dílčí termín odevzdání čistopisu PD po zpracování připomínek nestranného konzultanta a objednatele.

Vzhledem k tomu, že na straně objednatele došlo k prodloužení termínu odevzdání kontrolované PD a kapacitním možnostem zhotovitele, který v době prodlení objednatele byl nucen využít své lidské kapacity na jiné úkoly, jejichž plnění dosud přetrvává, se smluvní strany dohodly na úpravě harmonogramu v části předání čistopisu dokumentace.

Článek V Místo a doba plnění smlouvy

Odstavec 5.04 článku V se mění takto:

5.04 Časový postup finalizace dokumentace bude probíhat v těchto krocích a termínech:

1. Vypořádání připomínek:
 - a. Obdržení připomínek od ČMI (objednatele): T0 = 08.11.2022
 - b. Vyjádření ÚJV k připomínkám ČMI: do T1 = T0 + 5 pracovních dní (15.11.2022)
 - c. Projednání připomínek ÚJV + ČMI: do T2 = T1 + 5 pracovních dní (23.11.2022)
2. Zpracování dokumentace:
 - a. ČISTOPIS + předání ČMI (elektronicky + tisk): do T3 = T2 + 15 pracovních dní (14.12.2022)

Závěrečná ustanovení dodatku č. 3

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně

V Řeži

.....
Ondřej Kebrle
odborný ředitel pro ekonomiku

.....
Ing. Jan Štancl
člen představenstva

.....
Ing. Tomáš Novotný
Člen představenstva