

**STRABAG**

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

**3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST**

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

**Oznámení změny**

<b>ČÍSLO:</b>	<b>8a</b>	<b>ZE DNE:</b>	<b>25.10.2022</b>
		<b>REVIZE ZE DNE:</b>	<b>31.10.2022</b>

**OBJEDNATEL:**

Název:	<b>Město Písek</b>
Zastoupený:	<b>JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou</b>

**ZHOTOVITEL:**

Název:	<b>STRABAG a.s.</b>
--------	---------------------

**STAVBA:**

Název:	<b>Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory</b>
--------	--

<b>Předmět změny:</b>	Odpočet balkonů
<b>Zpracováno na základě:</b>	Požadavku objednatele
<b>Popis změny:</b>	V dodatku č.2 k SoD byla ve ZL 008 u položek SoD OSZB a SoD '998767103 chybně stanovená jednotková cena. V tomto ZL 008a dochází k narovnání těchto chybně stanovených cen. Chybně odečtené položky se vrací jako plusové a odečítají se položky s cenovou jednotkou dle SoD.
	Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na termín dokončení celého díla v případě schválení tohoto změnového listu radou města do 14.11.2022 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový list. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě.

31.10.2022

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

31.10.2022

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

**Rozdělovník:**

1	Objednatel
2	Zhotovitel

**Přílohy:**


Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

## Změnový list

ČÍSLO:	<b>8a</b>	ZE DNE:	<b>25.10.2022</b>
		REVIZE ZE DNE:	<b>31.10.2022</b>

## OBJEDNATEL:

Název:	<b>Město Písek</b>
Zastoupený:	<b>JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou</b>

## ZHOTOVITEL:

Název:	<b>STRABAG a.s.</b>
--------	---------------------

## STAVBA:

Název:	<b>Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory</b>
--------	--

## 1. Předmět změny:

	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	
<b>Konstrukce zámečnické</b>					
<b>-14 366,35 Kč</b>					
SoD OSZB (chybně odečtená položka v dodatku č.2 k SoD - špatná jednotková cena)	ocelové sloupky pro kotvení zavěšených balkonů V29 ve 4.NP profil 150/100/4 mm, dl. 2550 mm	kus	18,00	3 322,90 Kč	59 812,20 Kč
	ocelové sloupky pro kotvení zavěšených balkonů V29 ve 4.NP profil 150/100/4 mm, dl. 2550 mm				
SoD OSZB	ocelové sloupky pro kotvení zavěšených balkonů V29 ve 4.NP profil 150/100/4 mm, dl. 2550 mm	kus	-18,00	3 997,75 Kč	- 71 959,50 Kč
	ocelové sloupky pro kotvení zavěšených balkonů V29 ve 4.NP profil 150/100/4 mm, dl. 2550 mm				
SOD '998767103 (chybně odečtená položka v dodatku č.2 k SoD - špatná jednotková cena)	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	1,08	334,25 Kč	360,99 Kč
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				
SOD '998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	-1,08	2 388,93 Kč	- 2 580,04 Kč
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				
<b>CELKEM</b>					
<b>-14 366,35 Kč</b>					

## 2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	- 14 366,35 Kč
2	Cena s DPH	- 16 521,31 Kč

## 3. Čas plnění:

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na termín dokončení celého díla v případě schválení tohoto změnového listu radou města do 14.11.2022 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový list. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

## b) Čas plnění se mění takto:-

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	
--	--

Za objednatele (podpis a datum)

Za zhotovitele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:


**STRABAG**

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

**3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST**

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

**Oznámení změny**

<b>ČÍSLO:</b>	<b>12</b>	<b>ZE DNE:</b>	<b>11.10.2022</b>
		<b>REVIZE ZE DNE:</b>	<b>04.11.2022</b>

**OBJEDNATEL:**

Název:	<b>Město Písek</b>
Zastoupený:	<b>JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou</b>

**ZHOTOVITEL:**

Název:	<b>STRABAG a.s.</b>
--------	---------------------

**STAVBA:**

Název:	<b>Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory</b>
--------	--

<b>Předmět změny:</b>	Stropy a podchycení SDK příček
<b>Zpracováno na základě:</b>	Požadavku objednatele
<b>Popis změny:</b>	<i>Na základě zjištěného stavu stropní konstrukce 2. NP v místě místností 2.14, 2.15, 2.16 je navržena změna stávající nevyhovující stropní konstrukce za novou. Dle posouzení statika objednatele jsou v místě nevyhovující stropní panely, které nelze považovat za dostatečně únosné. Generálním projektantem byla předložena revize projektové dokumentace, která řeší bourání stávající stropní konstrukce a doplnění nového ocelobetonové stropu. S prováděním bouracích prací souvisí statické zajištění okolních konstrukcí a obvodových stěn. Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu s odst. 8.6 smlouvy.</i>
	Tento změnový list má vliv na dílčí termíny a termín dokončení celého díla, tyto termíny se posouvají o 3 dny v případě schválení tohoto změnového listu radou města do 14.11.2022 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový list. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě.

04.11.2022

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

04.11.2022

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

**Rozdělovník:**

1	Objednatel
2	Zhotovitel

**Přílohy:**


<b>ČÍSLO:</b>	<b>12</b>	<b>ZE DNE:</b>	<b>11.10.2022</b>
		<b>REVIZE ZE DNE:</b>	<b>04.11.2022</b>

**OBJEDNATEL:** **Město Písek**  
 Název: **Město Písek**  
 Zastoupený: **JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou**

**ZHOTOVITEL:** **STRABAG a.s.**  
 Název: **STRABAG a.s.**

**STAVBA:** **Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory**  
 Název: **Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory**

1. Předmět změny:		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
<b>STRABAG ZNP</b> 170 819,83 Kč					
R-008	Podbetonování ocelových stropních nosníků v uložení z betonu tř. C 20/25, včetně bednění a podbetnění	m	1,80	661,72 Kč	1 191,10 Kč
URS 389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m <sup>3</sup>	0,68	8 570,00 Kč	5 844,74 Kč
URS 413232221	Začistka ztlavi valcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm	kus	9,00	290,00 Kč	2 610,00 Kč
SOD 413941121	Osazování ocelových valcovaných nosníků stropů I, E, U, Ue nebo L do 6. 22	t	0,01	25 517,56 Kč	213,30 Kč
SOD 413941123	Osazování ocelových valcovaných nosníků stropů I, E, U, Ue nebo L do 6. 22	t	1,12	27 218,73 Kč	30 390,82 Kč
SOD 13010714	oel profilová IPN 120 jakost 11 375	t	0,01	74 851,51 Kč	719,84 Kč
SOD 13010722	oel profilová IPN 200 jakost 11 375	t	1,26	74 851,51 Kč	94 455,35 Kč
SOD 411322424	Stěpy trámové nebo kazetové ze žláh tř. C 25/30	m <sup>3</sup>	1,92	3 793,65 Kč	7 297,80 Kč
SOD 41135420R	Bednění stropů ztracené z hranových štrapatových desek	m <sup>2</sup>	31,97	450,81 Kč	14 412,40 Kč
SOD 411361821	Výztuž stropů betonárkovo ocelí 18 805	t	0,15	54 022,63 Kč	7 989,95 Kč
SOD 411362021	Výztuž stropů svaľovanými sítěmi Kani	t	0,12	49 383,28 Kč	5 728,46 Kč
<b>Bochovany ZNP přírůk</b> 42 874,41 Kč					
R-008	Podbetonování ocelových stropních nosníků v uložení z betonu tř. C 20/25, včetně bednění a podbetnění	m	1,60	661,72 Kč	1 058,75 Kč
URS 413232221	Začistka ztlavi valcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm	kus	8,00	290,00 Kč	2 320,00 Kč
SOD 413941123	Osazování ocelových valcovaných nosníků stropů I, E, U, Ue nebo L do 6. 22	t	0,326	27 218,73 Kč	8 867,32 Kč
URS 13010718	oel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180	t	0,37	64 200,00 Kč	24 052,34 Kč
<b>HRNO</b>					
URS 763111716	SDK plíčka nadstavení CW profilů	m	36,40	179,00 Kč	6 515,80 Kč
<b>Střecha zateplení</b> 80 710,89 Kč					
SOD 713121111	Montáž izolace tepelně izolační vlně tlustými podlahami, základy, okna, dveře, dveřní a vstupy	m <sup>2</sup>	-46,41	44,20 Kč	- 2 051,32 Kč
SOD 28376643	Deska polypropylenová pro snížení bodového tlaku (tepelné izolace) s p. 10 mm	m <sup>3</sup>	-1,89	1 607,33 Kč	- 3 034,52 Kč
SOD 714451011	Deska tepelně izolační minerální vlnové s vyřezávanými prvky	m <sup>2</sup>	46,41	326,50 Kč	15 152,87 Kč
SOD 63150942	Deska tepelně izolační minerální vlnové s vyřezávanými prvky a 15 mm	m <sup>2</sup>	48,73	1 506,47 Kč	73 411,79 Kč
SOD 998713103	Přesun hmotí fondů při izolaci tepelně v zátěže, v do 24 m	t	-0,01	1 875,66 Kč	- 11,34 Kč
SOD 998714103	Přesun hmotí fondů při izolaci a protiletevné opatření v objektech v do 24 m	t	0,13	2 014,03 Kč	252,37 Kč
<b>SDK podhled</b> 29 688,42 Kč					
SOD 763131411	SDK podhled desky 15A 12,5 bez izolace	m <sup>2</sup>	-6,61	541,08 Kč	- 3 576,70 Kč
SOD 763131441	SDK podhled desky ZDZ 12,5 bez izolace	m <sup>2</sup>	46,41	665,57 Kč	30 889,10 Kč
SOD 763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m <sup>2</sup>	39,80	16,76 Kč	666,98 Kč
SOD 998763303	Přesun hmotí fondů při sádrokartonové konstrukci v objektech v do 24 m	t	1,08	1 875,66 Kč	2 021,03 Kč
<b>Boční stěny</b> 59 084,24 Kč					
SOD 963051113	Bourání žb stropů deskových tl přes 80 mm	m <sup>3</sup>	9,61	1 872,10 Kč	17 889,01 Kč
SOD 973042251	Vysokání kapses ve závalu z betonu pl do 0,10 m <sup>2</sup> hl do 300 mm	kus	17,00	304,46 Kč	5 175,82 Kč
URS 975053131	Víceúčelové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 800 kg/m <sup>2</sup>	m	32,03	497,00 Kč	15 919,41 Kč
<b>Ostatní konstrukce</b> 998 182,80 Kč					
R-001	Zajištění obvodové stěny zřízení za pomoci dřevěných a ocelových podpůrných konstrukcí dle statického nártu	m <sup>2</sup>	74,50	1 250,00 Kč	93 125,00 Kč
R-002	Zajištění obvodové stěny odstranění	m <sup>2</sup>	74,50	340,00 Kč	25 330,00 Kč
R-003	Zajištění obvodové stěny za pomoci dřevěných a ocelových podpůrných konstrukcí dle statického nártu - příplatek za každý další den (zajištění po dobu realizace 30 dní)	m <sup>2</sup>	2235,00	95,80 Kč	214 113,00 Kč
R-004	Dočasné podpeření vnitřní stěny zřízení	m <sup>2</sup>	43,20	485,00 Kč	20 952,00 Kč
R-005	Dočasné podpeření vnitřní stěny odstranění	m <sup>2</sup>	43,20	265,00 Kč	11 448,00 Kč
R-006	Dočasné podpeření vnitřní stěny - příplatek za každý další den	m <sup>2</sup>	1296,00	38,90 Kč	50 414,40 Kč
R-007	Statický posudek zajištění obvodové stěny	hod	16,00	1 350,00 Kč	21 600,00 Kč
R-008	Výškové práce - náklady na BOZP a rizikové práce	houbč	1,00	73 800,00 Kč	73 800,00 Kč
R-009	Dočasné kolvení konstrukcí - zabradli, lešení, pomocné ochranné konstrukce	m	28,00	1 180,00 Kč	33 040,00 Kč
R-010	Úprava povrchu podkladu pro upevnění podpor - zpevnění	m <sup>2</sup>	74,50	689,00 Kč	51 330,50 Kč
<b>Skládka sut</b> 37 050,50 Kč					
URS 997013151	Vnitřnostavěbní doprava suti a vybraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanice	t	23,69	742,00 Kč	17 578,83 Kč
SOD 997013501	Odvoz suti a vybraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	23,69	9,07 Kč	214,88 Kč
SOD 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	668,59	9,07 Kč	5 157,09 Kč
SOD 997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu kvod odpadu - 17 01 91	t	23,69	384,22 Kč	9 102,61 Kč
<b>Přesun hmot</b> 4 730,02 Kč					
SOD 998011003	Přesun hmot pro budovy zobně v do 24 m	t	9,32	507,35 Kč	4 730,02 Kč
<b>CELKEM</b>					<b>998 357,65 Kč</b>

**2. Cena změny:**

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	998 357,65 Kč
2	Cena s DPH	1 148 111,30 Kč

**3. Čas plnění:**

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na termín dokončení celého díla v případě schválení tohoto změnového listu radou města do 30. 11. 2022 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový list. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

b) Čas plnění se mění takto:

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Tento změnový list má vliv na dílčí termíny a termín dokončení celého díla, tyto termíny se posouvají o 3 dny v případě schválení tohoto změnového listu radou města do 14. 11. 2022 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový list. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.
--	--

**STRABAG**

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

**3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST**

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

**Oznámení změny**

<b>ČÍSLO:</b>	<b>13</b>	<b>ZE DNE:</b>	<b>07.10.2022</b>
		<b>REVIZE ZE DNE:</b>	

**OBJEDNATEL:**

Název:	<b>Město Písek</b>
Zastoupený:	<b>JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou</b>

**ZHOTOVITEL:**

Název:	<b>STRABAG a.s.</b>
--------	---------------------

**STAVBA:**

Název:	<b>Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory</b>
--------	--

<b>Předmět změny:</b>	Dobetonávky na trapézové plechy na schodišti
<b>Zpracováno na základě:</b>	Na základě požadavku objednatele
<b>Popis změny:</b>	<i>Na základě požadavku objednatele došlo k dopočtení nabetonávky schodišťové konstrukce a jejího bednění. Tyto položky neobsahoval smluvní soupis prací.</i> Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu s odst. 8.6 smlouvy.
	Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na termín dokončení celého díla v případě schválení tohoto změnového listu radou města do 14.11.2022 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový list. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

**Rozdělovník:**

1	Objednatel
2	Zhotovitel

**Přílohy:**


Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

## Změnový list

ČÍSLO:	<b>13</b>	ZE DNE:	<b>07.10.2022</b>
		REVIZE ZE DNE:	

## OBJEDNATEL:

Název:	Město Písek
Zastoupený:	JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

## ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG a.s.
--------	--------------

## STAVBA:

Název:	Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory
--------	---

## 1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Dobetonávký schodiště					51 434,26 Kč
ÚRS 430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	6,70	4 540,00 Kč	30 402,99 Kč
	šířka schodiště*plocha( viz řez statika)				
	TR1 1.PP				
vstupní rameno vč. podesty	1,363*0,474		0,646062		
rameno mezi podestami	1,35*0,25		0,3375		
výstupní rameno vč. podesty	1,325*0,676		0,8957		
	TR11 1-3.NP				
vstupní rameno vč. podesty	1,363*0,629*3		2,571981		
rameno mezi podestami	1,35*0,25*3		1,0125		
výstupní rameno vč. podesty	1,325*0,578*3		2,29755		
	odpočet trapézových vln				
	TR1				
plocha trapézu dle tabulky	-11,62*0,04/2		-0,2324		
	TR11				
plocha trapézu dle tabulky	-3*13,87*0,04/2		-0,8322		
ÚRS 431351121	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	19,82	917,00 Kč	18 176,88 Kč
	0,15*19*1,35+0,08*(2,084+1,342+2,678)+19*0,15*0,30/2		4,76332		
	0,15*20*1,35*3+0,08*(2,481+1,342+2,672)*3+20*3*0,15*0,30/2		15,0588		
ÚRS 431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	19,82	144,00 Kč	2 854,39 Kč
CELKEM					51 434,26 Kč

## 2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	51 434,26 Kč
2	Cena s DPH	59 149,39 Kč

## 3. Čas plnění:

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na termín dokončení celého díla v případě schválení tohoto změnového listu radou města do 14.11.2022 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový list. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

## b) Čas plnění se mění takto:-

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	
--	--

Za objednatele (podpis a datum)

Za zhotovitele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:


**STRABAG**

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

**3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST**

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

**Oznámení změny**

<b>ČÍSLO:</b>	<b>14</b>	<b>ZE DNE:</b>	<b>07.10.2022</b>
		<b>REVIZE ZE DNE:</b>	<b>20.10.2022</b>

**OBJEDNATEL:**

Název:	<b>Město Písek</b>
Zastoupený:	<b>JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou</b>

**ZHOTOVITEL:**

Název:	<b>STRABAG a.s.</b>
--------	---------------------

**STAVBA:**

Název:	<b>Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory</b>
--------	--

<b>Předmět změny:</b>	Přesuny suti
<b>Zpracováno na základě:</b>	Požadavku objednatele
<b>Popis změny:</b>	Na základě místních podmínek stavby nebylo možné realizovat vnitrostaveništní dopravu suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace. Z tohoto důvodu je upravena položka výkazu výměr na položku vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace. Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu s odst. 8.6 smlouvy.
	Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na termín dokončení celého díla v případě schválení tohoto změnového listu radou města do 14.11.2022 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový list. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě.

20.10.2022

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

20.10.2022

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

**Rozdělovník:**

1	Objednatel
2	Zhotovitel

**Přílohy:**


Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

**Změnový list**

<b>ČÍSLO:</b>	<b>14</b>	<b>ZE DNE:</b>	<b>07.10.2022</b>
		<b>REVIZE ZE DNE:</b>	<b>20.10.2022</b>

**OBJEDNATEL:**

Název:	Město Písek
Zastoupený:	JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

**ZHOTOVITEL:**

Název:	STRABAG a.s.
--------	--------------

**STAVBA:**

Název:	Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory
--------	---

**1. Předmět změny:**

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
<i>přesuny sutí</i>					653 301,75 Kč
SOD 997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	-1631,58	341,59 Kč	557 332,10 Kč
ÚRS 997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	1631,58	742,00 Kč	1 210 633,84 Kč
CELKEM					653 301,75 Kč

**2. Cena změny:**

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	653 301,75 Kč
2	Cena s DPH	751 297,01 Kč

**3. Čas plnění:**

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na termín dokončení celého díla v případě schválení tohoto změnového listu radou města do 14.11.2022 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový list. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

b) Čas plnění se mění takto:-

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	
--	--

Za objednatele (podpis a datum)

Za zhotovitele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:




**STRABAG**

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

**3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST**

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

**Oznámení změny**

<b>ČÍSLO:</b>	<b>15</b>	<b>ZE DNE:</b>	<b>07.10.2022</b>
		<b>REVIZE ZE DNE:</b>	<b>20.10.2022</b>

**OBJEDNATEL:**

Název:	<b>Město Písek</b>
Zastoupený:	<b>JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou</b>

**ZHOTOVITEL:**

Název:	<b>STRABAG a.s.</b>
--------	---------------------

**STAVBA:**

Název:	<b>Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory</b>
--------	--

<b>Předmět změny:</b>	Zinkování venkovních konstrukcí
<b>Zpracováno na základě:</b>	Požadavku objednatele
<b>Popis změny:</b>	Na základě požadavku objednatele bude část ocelové konstrukce terasy a přístřešku ošetřena žárovým zinkem. Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu s odst. 8.6 smlouvy.
	Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na termín dokončení celého díla v případě schválení tohoto změnového listu radou města do 14.11.2022 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový list. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě.

20.10.2022

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

20.10.2022

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

**Rozdělovník:**

1	Objednatel
2	Zhotovitel

**Přílohy:**


Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

## Změnový list

ČÍSLO:	<b>15</b>	ZE DNE:	<b>07.10.2022</b>
		REVIZE ZE DNE:	<b>20.10.2022</b>

## OBJEDNATEL:

Název:	<b>Město Písek</b>
Zastoupený:	<b>JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou</b>

## ZHOTOVITEL:

Název:	<b>STRABAG a.s.</b>
--------	---------------------

## STAVBA:

Název:	<b>Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory</b>
--------	--

## 1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
<b>Zinkování venkovních konstrukcí</b>					<b>160 997,66 Kč</b>
Analogicky ÚRS 628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí	kg	4954,07	32,43 Kč	160 645,78 Kč
	OKT 101				
	NT3	kg	470,15		
	NT2	kg	143,18		
	OST1	kg	153,68		
	OST2	kg	108,19		
	PL	kg	22,80		
	+15%	kg	134,70		
	OKT 201				
	OST1	kg	297,26		
	NT2	kg	126,68		
	NT3	kg	470,15		
	+15%	kg	134,11		
	OKT 301				
	OST1	kg	303,32		
	NT2	kg	126,68		
	NT3	kg	470,15		
	+15%	kg	135,02		
	OKT 301				
	OST1	kg	303,32		
	NT2	kg	126,68		
	NT3	kg	470,15		
	+15%	kg	135,02		
	OKT 102				
	SV101	kg	127,01		
	NV102	kg	148,84		
	NV103	kg	439,64		
	+15%	kg	107,32		
SOD 998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,69	507,35 Kč	351,88 Kč
	4954,07*0,00014		0,69		
<b>CELKEM</b>					<b>160 997,66 Kč</b>

## 2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	160 997,66 Kč
2	Cena s DPH	185 147,31 Kč

## 3. Čas plnění:

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na termín dokončení celého díla v případě schválení tohoto změnového listu radou města do 14.11.2022 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový list. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

b) Čas plnění se mění takto:-

<p>Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:</p>	
---	--

Za objednatele (podpis a datum)

Za zhotovitele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:


**STRABAG**

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

**3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST**

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

**Oznámení změny**

<b>ČÍSLO:</b>	<b>16</b>	<b>ZE DNE:</b>	<b>07.10.2022</b>
		<b>REVIZE ZE DNE:</b>	<b>20.10.2022</b>

**OBJEDNATEL:**

Název:	<b>Město Písek</b>
Zastoupený:	<b>JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou</b>

**ZHOTOVITEL:**

Název:	<b>STRABAG a.s.</b>
--------	---------------------

**STAVBA:**

Název:	<b>Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory</b>
--------	--

<b>Předmět změny:</b>	Cihelná suť
<b>Zpracováno na základě:</b>	Požadavku objednatele
<b>Popis změny:</b>	Na základě skutečnosti bylo provedeno skládkování vybouraných hmot dle platné legislativy a to tak, že jednotlivé druhy stavebního odpadu byly tříděny a separovány v souladu s požadavky odběrného zařízení odpadu (skládky). Cihelný odpad resp. cihelná suť byla likvidována a přebírána odběrným zařízením pod kódem odpadu 17 01 02 nikoliv jako směsný stavební odpad 17 01 07. Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu s odst. 8.6 smlouvy.
	Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na termín dokončení celého díla v případě schválení tohoto změnového listu radou města do 14.11.2022 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový list. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě.

20.10.2022

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

20.10.2022

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

**Rozdělovník:**

1	Objednatel
2	Zhotovitel

**Přílohy:**


Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

**Změnový list**

<b>ČÍSLO:</b>	<b>16</b>	<b>ZE DNE:</b>	<b>07.10.2022</b>
		<b>REVIZE ZE DNE:</b>	<b>20.10.2022</b>

**OBJEDNATEL:**

Název:	<b>Město Písek</b>
Zastoupený:	<b>JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou</b>

**ZHOTOVITEL:**

Název:	<b>STRABAG a.s.</b>
--------	---------------------

**STAVBA:**

Název:	<b>Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory</b>
--------	--

**1. Předmět změny:**

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
<i>Cihelná suť</i>					
SOD 997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	-1299,22	264,15 Kč	- 343 188,96 Kč
ÚRS 997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	1299,22	264,15 Kč	343 188,96 Kč
<i>K 27.9.2022 zlikvidováno</i>	<i>1494</i>		<i>1494,00</i>		
<i>Již v ZL ZL003</i>	<i>-192,51</i>		<i>-192,51</i>		
<i>Již v ZL ZL006</i>	<i>-2,27</i>		<i>-2,27</i>		
<b>CELKEM</b>					<b>0</b>

**2. Cena změny:**

<i>pozice</i>		<i>cena (Kč)</i>
<b>1</b>	Cena bez DPH	0
<b>2</b>	Cena s DPH	- Kč

**3. Čas plnění:**

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na termín dokončení celého díla v případě schválení tohoto změnového listu radou města do 14.11.2022 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový list. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

b) Čas plnění se mění takto:-

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	
--	--

Za objednatele (podpis a datum)

Za zhotovitele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:




3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

## 3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

## Oznámení změny

ČÍSLO:	<b>17</b>	ZE DNE:	<b>14.10.2022</b>
		REVIZE ZE DNE:	<b>20.10.2022</b>

## OBJEDNATEL:

Název:	<b>Město Písek</b>
Zastoupený:	<b>JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou</b>

## ZHOTOVITEL:

Název:	<b>STRABAG a.s.</b>
--------	---------------------

## STAVBA:

Název:	<b>Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory</b>
--------	--

<b>Předmět změny:</b>	Sanace základových konstrukcí III
<b>Zpracováno na základě:</b>	požadavku objednatele
<b>Popis změny:</b>	<p><i>Při postupu prací došlo k odhalení základové konstrukce, přičemž byly zjištěny poruchy těchto konstrukcí a na základě těchto poruch byla zjištěna nutnost provádění sanačních prací. Na základě pokynu objednatele (TDS) zhotovitel vystavuje tento změnový list, zohledňující sanaci základových konstrukcí. Zhotovitel upozorňuje, že tyto práce podmiňují provádění dalších prací, které jsou na kritické cestě výstavby. Z tohoto důvodu mají skutečnosti uvedené v tomto změnovém listu vliv do průběžných termínů i do termínu provedení díla dle smlouvy a tyto termíny bude nezbytné prodloužit. Na základě pokynu objednatele (TDS) zhotovitel vystavuje tento změnový list, zohledňující sanaci výše uvedených konstrukcí</i></p> <p>Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu s odst. 8.6 smlouvy.</p>
	Tento změnový list má vliv na dílčí termíny a termín dokončení celého díla, tyto termíny se posouvají o 1 den v případě schválení tohoto změnového listu radou města do 14.11.2022 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový list. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě.

20.10.2022

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

20.10.2022

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

## Rozdělovník:

1	Objednatel
2	Zhotovitel

## Přílohy:

Výkres: 221005\_DS Sovova\_SANACE ZÁKLADŮ - PŮDORYS\_doplněno

Návrh sanací

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

**Změnový list**

<b>ČÍSLO:</b>	<b>17</b>	<b>ZE DNE:</b>	<b>14.10.2022</b>
		<b>REVIZE ZE DNE:</b>	<b>20.10.2022</b>

**OBJEDNATEL:**

Název:	<b>Město Písek</b>
Zastoupený:	<b>JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou</b>

**ZHOTOVITEL:**

Název:	<b>STRABAG a.s.</b>
--------	---------------------

**STAVBA:**

Název:	<b>Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory</b>
--------	--

**1. Předmět změny:**

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
<b>Sanace základů</b>					<b>748 878,34 Kč</b>
R001	Sanace základů varianta 1	mb	-14,00	17 662,74 Kč	- 247 278,36 Kč
R002	Sanace základů varianta 2	mb	47,50	20 971,72 Kč	996 156,70 Kč
	<b>CELKEM</b>				<b>748 878,34 Kč</b>

**2. Cena změny:**

<b>pozice</b>		<b>cena (Kč)</b>
<b>1</b>	Cena bez DPH	748 878,34 Kč
<b>2</b>	Cena s DPH	861 210,09 Kč

**3. Čas plnění:**

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na termín dokončení celého díla v případě schválení tohoto změnového listu radou města do XX a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový list. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

b) Čas plnění se mění takto:

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Tento změnový list má vliv na dílčí termíny a termín dokončení celého díla, tyto termíny se posouvají o 1 den v případě schválení tohoto změnového listu radou města do 14.11.2022 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový list. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.
--	--

Za objednatele (podpis a datum)

Za zhotovitele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2

 Přílohy: Výkres: 221005\_DS Sovova\_SANACE ZÁKLADŮ - PŮDORYS\_doplněno  
 Návrh sanací      Návrh sanací

**STRABAG**

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

**3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST**

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

**Oznámení změny**

<b>ČÍSLO:</b>	<b>18</b>	<b>ZE DNE:</b>	<b>27.10.2022</b>
		<b>REVIZE ZE DNE:</b>	

**OBJEDNATEL:**

Název:	<b>Město Písek</b>
Zastoupený:	<b>JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou</b>

**ZHOTOVITEL:**

Název:	<b>STRABAG a.s.</b>
--------	---------------------

**STAVBA:**

Název:	<b>Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory</b>
--------	--

<b>Předmět změny:</b>	Bourání základové konstrukce u zadní věže
<b>Zpracováno na základě:</b>	požadavku investora
<b>Popis změny:</b>	<i>Při postupu bouracích prací došlo k objevení železobetonových konstrukcí pod úrovní terénu v místě severovýchodní přístavby objektu, které musely být ubourány. Na základě pokynu objednatele (TDS) zhotovitel vystavuje tento změnový list, zohledňující odstranění železobetonových konstrukcí. Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu s odst. 8.6 smlouvy.</i>
	Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na termín dokončení celého díla v případě schválení tohoto změnového listu radou města do 14.11.2022 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový list. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

**Rozdělovník:**

1	Objednatel
2	Zhotovitel

**Přílohy:**


Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

**Změnový list**

<b>ČÍSLO:</b>	<b>18</b>	<b>ZE DNE:</b>	<b>27.10.2022</b>
		<b>REVIZE ZE DNE:</b>	

**OBJEDNATEL:**

Název:	Město Písek
Zastoupený:	JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

**ZHOTOVITEL:**

Název:	STRABAG a.s.
--------	--------------

**STAVBA:**

Název:	Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory
--------	---

**1. Předmět změny:**

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
					<b>42 489,21 Kč</b>
SOD 961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	7,80	3 161,19 Kč	24 657,28 Kč
SoD 997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	18,72	341,59 Kč	6 394,56 Kč
	7,8*2,4		18,72		
SoD 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	18,72	9,07 Kč	169,79 Kč
SoD 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	449,28	9,07 Kč	4 074,97 Kč
SoD 997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	18,72	384,22 Kč	7 192,60 Kč
<b>CELKEM</b>					<b>42 489,21 Kč</b>

**2. Cena změny:**

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	42 489,21 Kč
2	Cena s DPH	48 862,59 Kč

**3. Čas plnění:**

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na termín dokončení celého díla v případě schválení tohoto změnového listu radou města do 14.11.2022 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový list. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

b) Čas plnění se mění takto:-

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	
--	--

Za objednatele (podpis a datum)

Za zhotovitele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:




**STRABAG**

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

**3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST**

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

**Oznámení změny**

<b>ČÍSLO:</b>	<b>19</b>	<b>ZE DNE:</b>	<b>26.10.2022</b>
		<b>REVIZE ZE DNE:</b>	<b>07.11.2022</b>

**OBJEDNATEL:**

Název:	<b>Město Písek</b>
Zastoupený:	<b>JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou</b>

**ZHOTOVITEL:**

Název:	<b>STRABAG a.s.</b>
--------	---------------------

**STAVBA:**

Název:	<b>Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory</b>
--------	--

<b>Předmět změny:</b>	Sanace základových konstrukcí IV
<b>Zpracováno na základě:</b>	požadavku objednatele
<b>Popis změny:</b>	<i>Při postupu prací došlo k odhalení základové konstrukce, přičemž byly zjištěny poruchy těchto konstrukcí a na základě těchto poruch byla zjištěna nutnost provádění sanačních prací. Na základě pokynu objednatele (TDS) zhotovitel vystavuje tento změnový list, zohledňující sanaci základových konstrukcí. Zhotovitel upozorňuje, že tyto práce podmiňují provádění dalších prací, které jsou na kritické cestě výstavby. Z tohoto důvodu mají skutečnosti uvedené v tomto změnovém listu vliv do průběžných termínů i do termínu provedení díla dle smlouvy a tyto termíny bude nezbytné prodloužit. Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu s odst. 8.6 smlouvy.</i>
	Tento změnový list má vliv na dílčí termíny a termín dokončení celého díla, tyto termíny se posouvají o 3 dny v případě schválení tohoto změnového listu radou města do 14.11.2022 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový list. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě.

07.11.2022

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

07.11.2022

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

**Rozdělovník:**

1	Objednatel
2	Zhotovitel

**Přílohy:**

Výkres: 221024S Sovova\_SANACE ZÁKLADŮ - PŮDORYS\_doplneno ETAPA4

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

**Změnový list**

<b>ČÍSLO:</b>	<b>19</b>	<b>ZE DNE:</b>	<b>26.10.2022</b>
		<b>REVIZE ZE DNE:</b>	<b>07.11.2022</b>

**OBJEDNATEL:**

Název:	Město Písek
Zastoupený:	JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

**ZHOTOVITEL:**

Název:	STRABAG a.s.
--------	--------------

**STAVBA:**

Název:	Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory
--------	---

**1. Předmět změny:**

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Sanace základů					304 089,94 Kč
R002	Sanace základů varianta 2	mb	14,50	20 971,72 Kč	304 089,94 Kč
CELKEM					304 089,94 Kč

**2. Cena změny:**

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	304 089,94 Kč
2	Cena s DPH	349 703,43 Kč

**3. Čas plnění:**

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na termín dokončení celého díla v případě schválení tohoto změnového listu radou města do XX a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový list. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

b) Čas plnění se mění takto:

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Tento změnový list má vliv na dílčí termíny a termín dokončení celého díla, tyto termíny se posouvají o 3 dny v případě schválení tohoto změnového listu radou města do 14.11.2022 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový list. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.
--	--

Za objednatele (podpis a datum)

Za zhotovitele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2

Přílohy: Výkres: 221024S Sovova\_SANACE ZÁKLADŮ - PŮDORYS\_doplneno ETAPA4


**STRABAG**

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

**3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST**

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

**Oznámení změny**

<b>ČÍSLO:</b>	<b>20</b>	<b>ZE DNE:</b>	<b>26.10.2022</b>
		<b>REVIZE ZE DNE:</b>	<b>07.11.2022</b>

**OBJEDNATEL:**

Název:	<b>Město Písek</b>
Zastoupený:	<b>JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou</b>

**ZHOTOVITEL:**

Název:	<b>STRABAG a.s.</b>
--------	---------------------

**STAVBA:**

Název:	<b>Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory</b>
--------	--

<b>Předmět změny:</b>	Sanace stěny přibetonováním
<b>Zpracováno na základě:</b>	požadavku objednatele
<b>Popis změny:</b>	<p>Při postupu prací došlo po odstranění omítek 1. PP ke zjištění značně degradované betonové stěny v severní části objektu. Po provedení diagnostiky statikem byl navržen způsob statického zajištění stěny z důvodu zvýšeného zatížení od nových konstrukcí. Na základě pokynu objednatele (TDS) zhotovitel vystavuje tento změnový list, zohledňující sanaci betonové stěny. Zhotovitel upozorňuje, že tyto práce podmiňují provádění dalších prací, které jsou na kritické cestě výstavby. Z tohoto důvodu mají skutečnosti uvedené v tomto změnovém listu vliv do průběžných termínů i do termínu provedení díla dle smlouvy a tyto termíny bude nezbytné prodloužit.</p> <p>Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu s odst. 8.6 smlouvy.</p>
	Tento změnový list má vliv na dílčí termíny a termín dokončení celého díla, tyto termíny se posouvají o 4 dny v případě schválení tohoto změnového listu radou města do 14.11.2022 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový list. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě.

07.11.2022

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

07.11.2022

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

**Rozdělovník:**

1	Objednatel
2	Zhotovitel

**Přílohy:**


Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

**Změnový list**

ČÍSLO:	<b>20</b>	ZE DNE:	<b>26.10.2022</b>
		REVIZE ZE DNE:	<b>07.11.2022</b>

**OBJEDNATEL:**

Název:	<b>Město Písek</b>
Zastoupený:	<b>JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou</b>

**ZHOTOVITEL:**

Název:	<b>STRABAG a.s.</b>
--------	---------------------

**STAVBA:**

Název:	<b>Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory</b>
--------	--

**1. Předmět změny:**

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
<i>Sanace stěny přibetonováním</i>					
ÚRS 311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	12,81	1 300,00 Kč	16 647,80 Kč
ÚRS 311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	12,81	214,00 Kč	2 740,48 Kč
SOD 311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,01	53 507,15 Kč	642,09 Kč
ÚRS 311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,06	66 100,00 Kč	4 164,30 Kč
313321R	Přibetonování zdí ze samozhutitelného SDC betonu	m2	12,81	8 200,50 Kč	105 048,41 Kč
ÚRS 974049121	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm	m	2,25	161,00 Kč	362,25 Kč
ÚRS 977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	23,40	1 920,00 Kč	44 928,00 Kč
9-Rx01	Vypínění vyvrtaných děr po osazní výztuže	kus	45,00	485,00 Kč	21 825,00 Kč
ÚRS 985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2	12,81	174,00 Kč	2 228,24 Kč
SOD 997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,05	341,59 Kč	18,45 Kč
SOD 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,05	9,07 Kč	0,49 Kč
SOD 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,22	9,07 Kč	1,96 Kč
SOD 997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,05	264,15 Kč	14,26 Kč
SOD 998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	2,70	507,35 Kč	1 371,87 Kč
<b>CELKEM</b>					<b>199 993,60 Kč</b>

**2. Cena změny:**

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	199 993,60 Kč
2	Cena s DPH	229 992,64 Kč

**3. Čas plnění:**

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na termín dokončení celého díla v případě schválení tohoto změnového listu radou města do XX a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový list. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

b) Čas plnění se mění takto:

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Tento změnový list má vliv na dílčí termíny a termín dokončení celého díla, tyto termíny se posouvají o 4 dny v případě schválení tohoto změnového listu radou města do 14.11.2022 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový list. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.
--	--

Za objednatele (podpis a datum)

Za zhotovitele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:


**STRABAG**

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

**3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST**

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

**Oznámení změny**

<b>ČÍSLO:</b>	<b>21</b>	<b>ZE DNE:</b>	<b>26.10.2022</b>
		<b>REVIZE ZE DNE:</b>	<b>07.11.2022</b>

**OBJEDNATEL:**

Název:	<b>Město Písek</b>
Zastoupený:	<b>JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou</b>

**ZHOTOVITEL:**

Název:	<b>STRABAG a.s.</b>
--------	---------------------

**STAVBA:**

Název:	<b>Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory</b>
--------	--

<b>Předmět změny:</b>	Sanace betonové stěny 1PP
<b>Zpracováno na základě:</b>	požadavku objednatele
<b>Popis změny:</b>	<p><i>Při postupu prací došlo po odstranění omítek 1. PP ke zjištění značně degradované betonové stěny v severní části objektu. Po provedení diagnostiky statikem byl navržen způsob statického zajištění stěny z důvodu zvýšeného zatížení od nových konstrukcí. Na základě pokynu objednatele (TDS) zhotovitel vystavuje tento změnový list, zohledňující sanaci betonové stěny. Zhotovitel upozorňuje, že tyto práce podmiňují provádění dalších prací, které jsou na kritické cestě výstavby. Z tohoto důvodu mají skutečnosti uvedené v tomto změnovém listu vliv do průběžných termínů i do termínu provedení díla dle smlouvy a tyto termíny bude nezbytné prodloužit.</i></p> <p>Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu s odst. 8.6 smlouvy.</p>
	Tento změnový list má vliv na dílčí termíny a termín dokončení celého díla, tyto termíny se posouvají o 4 dny v případě schválení tohoto změnového listu radou města do 14.11.2022 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový list. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě.

07.11.2022

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

07.11.2022

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

**Rozdělovník:**

1	Objednatel
2	Zhotovitel

**Přílohy:**


Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

**Změnový list**

ČÍSLO:	<b>21</b>	ZE DNE:	<b>26.10.2022</b>
		REVIZE ZE DNE:	<b>07.11.2022</b>

**OBJEDNATEL:**

Název:	Město Písek
Zastoupený:	JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

**ZHOTOVITEL:**

Název:	STRABAG a.s.
--------	--------------

**STAVBA:**

Název:	Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory
--------	---

**1. Předmět změny:**

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
R001	Sanace stěn betonových 1. vrstva s přípravou podkladu	m2	169,60	5 887,58 Kč	998 533,57 Kč
R002	Sanace stěn betonových 2. vrstva	m2	26,00	4 283,33 Kč	111 366,67 Kč
9-R002	Broušení betonových stěn ruční včetně úklidu a likvidace sutě	m2	61,40	231,67 Kč	14 224,33 Kč
	<i>Příprava podkladu pro sanaci betonových stěn (odstarění asfaltového penetračního nátěru)</i>				
<b>CELKEM</b>					<b>1 124 124,57 Kč</b>

**2. Cena změny:**

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	1 124 124,57 Kč
2	Cena s DPH	1 292 743,25 Kč

**3. Čas plnění:**

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na termín dokončení celého díla v případě schválení tohoto změnového listu radou města do XX a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový list. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

b) Čas plnění se mění takto:

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Tento změnový list má vliv na dílčí termíny a termín dokončení celého díla, tyto termíny se posouvají o 4 dny v případě schválení tohoto změnového listu radou města do 14.11.2022 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový list. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.
--	--

Za objednatele (podpis a datum)

Za zhotovitele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:
