

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
Zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním
zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
Č. smlouvy: S-1225/00066001/2021
dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

SAT s.r.o.

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00, Praha 5 - Jinonice
Zastoupená: Bc. Radkem Kudličkou, MBA, jednatelem
Ing. Karlem Seckým, jednatelem
IČ: 494 51 251
DIČ: CZ494 51 251
Registrace v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 86500
Č. smlouvy: 839/1401/26/21
dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 08. 07. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II/125 D11-V. Osek** –

Uhl. Janovice - Mitrov“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 15. Závěrečná ustanovení odst. 15.14. Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

Článek I.

Předmět Dodatku č. 1

1. S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinily změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatelem schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v čl. 8. odst. 8.1. Smlouvy o dílo, který nově zní:

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	28.438.145,24 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	31.053.821,24 Kč
DPH 21%	6.521.302,46 Kč
Cena Díla včetně DPH	37.575.123,70 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Objednatelem odsouhlasené Změnové listy 1-3.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy

V Říčanech

V Praze

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

SAT s.r.o.
Bc. Radek Kudlička, MBA a Ing.
Karel Secký, jednatelé společnosti

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/125 D11 - V.Osek - Uhl.Janovice - Mitrov

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

01/1

Číslo ZBV:

1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01 - úsek D11 - Velký Osek km 83.740 - 84.660

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: SAT s.r.o.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Jinonice
IČ: 49451251

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	104 190,00	104 190,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	104 190,00	104 190,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/125 D11 - V.Osek - Uhl.Janovice - Mitrov	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 01/1	Číslo ZBV: 1.5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - úsek D11 - Velký Osek km 83.740 - 84.660		

Strany smlouvy o dílo č. S-1225/00066001/2021 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.05.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: SAT s.r.o., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Jinonice

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list 1 počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list 1 počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	3	Stavební dozor
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů		
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů		
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů 3 počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Díleč ZBV č. 1 - zvětšení šířky vodících čar:

V původním projektu se předpokládalo provedení VDZ - vodící čáry v šířce 125 mm.

Objednatel však z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu a kontinuity navazujících úseků rozhodl o zvýšení šířky vodících čar a to na 250 mm v rámci SO 01, SO 02 a SO 03. Předmětná Změna je tedy prováděna na základě požadavku Objednatel (viz zápis z kontrolního dne 10.03.2022).

Změna se týká položek soupisu prací č. 7 a č. 8.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1), písm. e), resp. podle § 12 Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (účinnost od 04.11.2020) zařazena do Skupiny 5 jako Změna de minimis.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 4) se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	104 190,00	104 190,00	104 190,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Bc. Lukáš Skýva	datum	27.9.22	po
Projektant (autorský dozor)	jméno	—	datum		po
Stavební dozor	jméno	Ing. Ján Kukura	datum	29.9.2022	př
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	—	datum		pf
Zástupce Objednatel:	jméno	Ing. Ján Kukura	datum	29.9.2022	pf
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. J. Fidler	datum		po
Zhotovitel	jméno	Bc. Radek Kudlička, MBA	datum	27.9.22	po

Či

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: III/125 D11 - V.Osek - Uhl.Janovice - Mitrov
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 01/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - úsek D11 - Velký Osek km 83.740 - 84.660

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
3 332 412,50

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	3 332 412,50	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	104 190,00	104 190,00	3,13%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	3 436 602,50	104 190,00	3,13%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím . Bc. Lukáš Skýva

Projektant (autorský dozor): —

Stavební dozor: souhlasím Ing. Ján Kukura

Zástupce Objednatele: souhlasím Ing. Ján Kukura

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: souhlasím Ing. Jaroslava Jurkc

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.5

Evidenční číslo a název stavby: II/125 D11 - V.Osek - Uhl. Janovice - Mítrov Číslo a název SO/PS: SO 01 - úsek D11 - Velký Osek km 83.740 - 84.660 Číslo a název rozpočtu: SO 01 - úsek D11 - Velký Osek km 83.740 - 84.660								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 1					
								Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Stávající položky													
7		Vodorovné dopravní značení čáry barvou hladké, 125 mm	m2	345,00	575,00	230,00	108,00	37 280,00	0,00	24 840,00	62 100,00	24 840,00	33,33%
8		Vodorovné dopravní značení čáry píselem hladké, 125 mm	m2	345,00	575,00	230,00	345,00	119 025,00	0,00	79 350,00	198 375,00	79 350,00	33,33%
		Celkem						156 285,00	0,00	104 190,00	260 475,00	104 190,00	66,87%

PŘEHLED ZARÁZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

II/125 D11 - V.Osek - Uhl.Janovice - Mítrov

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	28 438 148,24
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (osoba stavby)	28 642 338,24
	Aktuální smluvní částka (osoba stavby) včetně DPH	34 636 225,94
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,37%
4=(28/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování změny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(18/1)*100	Sledování limitu 15 % pro zpracování změn (Změny záporné a změny kladné)	0,37%

8=32+06	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00
9=10+11	Sledování limitu 15 % pro zpracování změn (Změny záporné a změny kladné)	0,00%
8+10,5	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	8 831 443,67

8=32+07	Sledování limitu 80 % Skupina 3	0,00%
10+06+11+100	Sledování limitu 80 % Skupina 4	0,00%
10A+32A+100A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	0,00
11=1+0,5	Zákonný limit 80 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	14 218 872,82

12=00	Sledování limitu 15 %	0,37%
25=AB(37)+34	Sledování limitu 140 448 000 Kč	104 380,00
14=10+20000000		140 448 000,00

SO	ZBV č.	Název SO/PB / předmět Změny	Změny záporné (začíná se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazené změny (Dotěky)			- 2 - Změna položek (Započítávání)			- 3 - Nepřechodnost			- 4 - Nedělnost			- 5 - Změny do minim						
						Změny záporné (začíná se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (začíná se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (začíná se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (začíná se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (začíná se znaménkem minus)	Změny kladné	Limit 15 %		
16	17	18	19=33+39+29+23	20=24+27+28+34+37+38	21=18+20	22	24	25=23+24	26	27	28+18+27	29	30	31=29+30	32=AB(37)+34	33	34	35=33+34	36=AA(18)+35+34	37	38	39=AB(37)+38)/1		
D1	1	SO 01 - Úsek D11 - Volej Osek km 63,740 - 84,660 / zrušení 1řvy vodních tar	0,00	104 190,00	104 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 190,00	0,00	0,37%

Poznámka: Formulář má informační charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	II/125 D11 - V.Osek - Uhl.Janovice - Mitrov
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 01 - úsek D11 - Velký Osek km 83.740 - 84.660
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	01/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací	1	
08 Zápis z kontrolního dne 10.03.2022	1	
09 Žádost o změnu rozsahu Díla	1	
Počet listů celkem	3	

II/125 D11-V.Osek-Uhl. Janovice-Mítrov													
Evidenční číslo a název stavby: II/125 D11 - V.Osek - Uhl. Janovice - Mítrov Číslo a název SO/PS: SO 01 - úsek D11 - Velký Osek km 83.740 - 84.660 Číslo a název rozpočtu: SO 01 - úsek D11 - Velký Osek km 83.740 - 84.660								ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS) č. 1					
Pol. č. položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Stávající položky													
1	Frézování vozovek asfaltových, prům. tl. 1,5 cm (odstranění VZ a pružných zářivek), vč. odvozu	m3	120,75	120,75	0,00	1 850,00	223 387,50	0,00	0,00	223 387,50	0,00	0,00%	
2	Čištění kranic od nánosu tl. do 200 mm s naložením	m2	920,00	920,00	0,00	166,20	154 560,00	0,00	0,00	154 560,00	0,00	0,00%	
3	Odvoz vytříděného materiálu, vč. poplatku za skládku do 20 km	m3	184,00	184,00	0,00	335,00	61 640,00	0,00	0,00	61 640,00	0,00	0,00%	
4	Ostatní požadavky - Zkouška typu pro recyklaci ze horka na místě remík. návrh směsí	kpl	8 050,00	8 050,00	0,00	5,00	40 250,00	0,00	0,00	40 250,00	0,00	0,00%	
5	Recyklace ze horka na místě dle TP 209 technologií RBMB s příměsí 50 kg/m2 ACO 11	m2	8 050,00	8 050,00	0,00	289,00	2 326 450,00	0,00	0,00	2 326 450,00	0,00	0,00%	
6	Zpevnění kranic z recyklovaného materiálu tl. do 100 mm	m2	920,00	920,00	0,00	76,00	69 920,00	0,00	0,00	69 920,00	0,00	0,00%	
7	Vodorovné dopravní značení čáry barvou hladké, 125 mm	m2	345,00	375,00	230,00	108,00	37 260,00	0,00	24 840,00	62 100,00	24 840,00	33,33%	
8	Vodorovné dopravní značení čáry ploštem hladké, 125 mm	m2	345,00	375,00	230,00	345,00	119 025,00	0,00	79 550,00	198 575,00	79 550,00	33,33%	
9	Vodorovné dopravní značení - knoflíky trvale zapuštěné - doprava a pokládka	ks	103,00	103,00	0,00	640,00	65 920,00	0,00	0,00	65 920,00	0,00	0,00%	
10	Pomoc práce tří nebo zaříz. regulací a ochranu dopravy	kpl	1,00	1,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00%	
11	Pomoc práce tří nebo zaříz. objízdky a přístup cesty	kpl	1,00	1,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00%	
12	Ostatní požadavky - Zeměměřičské měření	kpl	1,00	1,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00%	
13	Ostatní požadavky - Zhotovení fotodokumentace	kpl	1,00	1,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%	
Celkem							3 332 432,50	0,00	104 190,00	3 436 602,50	104 190,00	3,13%	

SAT s.r.o.
Bc. Lukáš Skýva
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5
Česká republika
DIČ: CZ49451251

telefon +
e-mail: lu

SAT

Dne 10. 03. 2022

**Zápis z kontrolního dne 10. 3. 2022,
zakázka II/125 D11 – Uhlířské Janovice – Mitrov**

V zimním období 2021-2022 se v průtahu obcí Velký Osek na sil II/125, v úseku přímo navazujícím na SO02 Velký Osek – Veltruby, objevily poruchy vyžadující naléhavé odstranění: ztráta makrotextury, mozaikové trhliny, trhliny podélné úzké. Investor z tohoto důvodu rozhodl o prodloužení předmětného úseku SO02 a pověřuje tímto zhotovitele SAT, s.r.o. k předložení rozpočtu a k započeti prací na ZBV a jeho následné předložení spol. Pragoprojekt. Předmětný úsek se nachází ve staničení km 81.346 – 81.780 má tedy délku 434 bm.

Z důvodu bezpečnosti silničního provozu a kvůli kontinuitě VDZ investor požaduje zvýšení šířky vodících čar na 3 opravovaných úsecích SO01, SO02, SO03. Jedná se o změnu oproti SOD a tato skutečnost bude rovněž řešena v rámci ZBV.

Ing. Ján Kukura
silniční technik
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.

Bc. Lukáš Skýva
vedoucí skupiny Speciální technologie

SAT s.r.o.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

V Kolíně dne 22.3.2022

„II/125 D11 – Uhlířské Janovice - Mitrov“ – žádost o změnu rozsahu Díla

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo S-1225/00066001/2021, odst. 6.8.

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce
v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem na navýšením plochy VDZ v barvě a plastu z důvodu návaznosti a kontinuity na další úseky (ZBV 1 a 3). Provedení opravy povrchu v průtahu obce Velký Osek z důvodu poškození této silnice v zimním období, který přímo navazuje na úsek SO 2 Velký Osek – Veltruby (ZBV 2).

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV1,2,3).

za

Petr Holan
vedoucí oblasti Kutná Hora

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/125 D11 - V.Osek - Uhl.Janovice - Mitrov

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

02/1

Číslo ZBV:

2

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 02 - úsek Velký Osek - Veltruby km 80.041 - 81.346

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: SAT, s.r.o.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Jinonice
IČ: 49451251

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	2 115 564,10	2 115 564,10

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0,00	2 115 564,10	2 115 564,10

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
II/125 D11 - V.Osek - Uhl.Ljanovice - Mltrov		02/1	2.5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 - úsek Velký Osek - Veltruby km 80,041 - 81,346			
Strany smlouvy o dílo č. S-3070/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.05.2021 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov Zhotovitel: SAT, s.r.o., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	3 počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	3	Stavební dozor
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů		
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	4 počet listů		
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis a zdůvodnění Změny:			
Dílicí změna ZBV č. 2 - Prodloužení úseku v obci V. Osek			
V zimním období 2021-2022 se v průtahu obcí Velký Osek na silnici II/125, v úseku přímo navazujícím na SO 02 Velký Osek – Veltruby, objevily poruchy vyžadující naléhavé odstranění (ztráta makrotextury, mozaikové trhliny, trhliny podélné úzké). Z těchto důvodů se rozhodlo realizovat rekonstrukci tohoto úseku, s čímž se v původním projektu neuvažovalo, a to stejnou technologií jako u ostatních úseků. V celém úseku bude použita oprava technologií recyklace za horka na místě dle TP209 (remix s příměsí 50 kg/m2 ACO 11). Tato technologie je používána na recyklaci asfaltového krytu. Předmětná Změna je tedy prováděna na základě požadavku Objednatatele (viz zápis z kontrolního dne 10.03.2022).			
Změna se týká položek soupisu prací č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a nových položek č. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 10.1, 11.1, 12.1, 13.1. Cenový dopad této změny činí 1 969 698,10 Kč.			
Dílicí změna ZBV č. 2 - zvětšení šířky vozíků čar:			
V původním projektu se předpokládalo provedení VDZ - vodící čáry v šířce 125 mm.			
Objednatel však z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu a kontinuity navazujících úseků rozhodl o zvýšení šířky vodících čar a to na 250 mm v rámci SO 01, SO 02 a SO 03. Předmětná Změna je tedy prováděna na základě požadavku Objednatatele (viz zápis z kontrolního dne 10.03.2022).			
Změna (navýšení o 322 m2) se týká položek soupisu prací č. 7 a č. 8. Cenový dopad této změny činí 145 866,00 Kč.			
V obou případech se jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1), písm. e), resp. podle § 12 Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (účinnost od 04.11.2020) zařazena do Skupiny 5 jako Změna de minimis. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v obou případech Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 4) se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	2 115 564,10	2 115 564,10	2 115 564,10
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Bc. Lukáš Skýva	datum 27.9.22 podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno		datum podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Ján Kukura	datum 29.9.2022 podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum podpis
Zástupce Objednatatele:	jméno	Ing. Ján Kukura	datum 29.9.2022 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podkládány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsah listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatatele)	jméno	J. Fidler BA, státním	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Radek Kudlička, MBA	datum 27.9.22 podpis
			Číslo pa

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby: II/125 D11 - V.Osek - Uhl.Janovice - Mitrov
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 02/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 - úsek Velký Osek - Veltruby km 80.041 - 81.346

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 662 552,44

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	4 662 552,44	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	2 115 564,10	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	6 778 116,54	2 115 564,10	45,37%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Bc. Lukáš Skýva

Projektant (autorský dozor): —

Stavební dozor: souhlasím Ing. Ján Kukura

Zástupce Objednatele: souhlasím Ing. Ján Kukura

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: souhlasím Ing. Jaroslava Jurko

II/125 D11-V.Osek-Uhl. Janovice-Mitrov													
Evidenční číslo a název stavby: II/125 D11-v.Osek-Uhl. Janovice-Mitrov Číslo a název SO/PS: SO 02 - úsek Velký Osek - Veltruby km 80,041 - 81,346 Číslo a název rozpočtu: SO 02 - úsek Velký Osek - Veltruby km 80,041 - 81,346								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 1					
Pol. E. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ke Smlouvě	Množství v Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporní v Kč	Změny kladní v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdílní cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Stávající položky													
1		Frézování vozovek asfaltových, prům. II, 1,5 cm (odstranění VDZ a pružných zářevků), vč. odvozu, odkupu a ponechání částí na místě resp. krajnic vč. zářevků	m ²	172,86	234,08	81,20	1 650,00	319 797,94	0,00	1 19 220,00	433 017,94	113 220,00	0,00%
2		Krajnic krajnic od šířkou tl. do 200 mm s natožením	m ²	1 305,00	1 302,00	77,00	168,00	219 240,00	0,00	12 938,00	237 178,00	12 938,00	0,00%
3		Odvoz vyřazeného materiálu vč. poplatku za skládku do 20 km	m ³	281,00	278,40	14,40	355,00	97 655,00	0,00	5 487,00	95 122,00	5 487,00	0,00%
4		Ostatní požadavky - Zkouška typu pro asfalt za horka na místě reviz. návrh směsí	kpl	11 621,25	15 004,25	4 055,00	5,00	57 621,25	0,00	20 408,00	76 021,25	20 408,00	0,00%
5		Recyklace za horka na místě dle TP 209 technologií REMIX s průměrně 50 kam. ACO 11	m ²	11 621,25	15 004,25	4 080,00	289,00	3 330 508,25	0,00	1 179 120,00	4 509 628,25	1 179 120,00	0,00%
6		Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100 mm	m ²	1 305,00	1 459,00	154,00	78,00	99 180,00	0,00	11 704,00	110 884,00	11 704,00	0,00%
7		Vodorovné dopravní značení čáry barvou hladké 125 mm	m ²	490,00	887,70	397,70	108,00	52 820,00	0,00	42 951,80	95 771,80	42 951,80	33,33%
8		Vodorovné dopravní značení čáry plastem hladké 125 mm	m ²	490,00	887,70	397,70	345,00	169 050,00	0,00	137 208,50	306 258,50	137 208,50	33,33%
9		Vodorovné dopravní značení - knoflíky trvalé zapuštění - dodávka a pokládka	ks	145,00	193,00	48,00	840,00	92 800,00	0,00	30 720,00	123 520,00	30 720,00	0,00%
10		Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulací a ochrany dopravy	kpl	1,00	1,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00%
11		Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. obložky a přístup cest	kpl	1,00	1,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00%
12		Ostatní požadavky - Zeměměřičská měření	kpl	1,00	1,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00%
13		Ostatní požadavky - Zhotovení fotodokumentace	kpl	1,00	1,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
Nové položky													
14		Vodorovné dopravní značení čáry barvou hladké 250 mm	m ²	0,00	217,00	217,00	108,00	0,00	0,00	23 414,30	23 436,00	23 436,00	100,00%
15		Vodorovné dopravní značení čáry plastem hladké 250 mm	m ²	0,00	217,00	217,00	345,00	0,00	0,00	74 863,60	74 863,60	74 863,60	100,00%
16		Odebr. krytu vozovek asfaltových, prům. II, 5 cm, vč. odvozu, odkupu a ponechání částí na úpravu nebo krajnic vč. zářevků vč. odštětí	m ²	0,00	198,00	198,00	224,00	0,00	0,00	43 904,00	43 904,00	43 904,00	100,00%
17		Posl. asfaltový spojovací vrst. s č. emulzí v množství 0,5 kg/m ²	m ²	0,00	198,00	198,00	58,00	0,00	0,00	10 976,00	10 976,00	10 976,00	100,00%
18		Asfaltový beton pro obrubná vrstva ACO 11+ II 50 mm	m ²	0,00	198,00	198,00	371,00	0,00	0,00	74 088,00	74 088,00	74 088,00	100,00%
19		Frézování komurky a utěsnění zářevkou za šířkou 10 x 25 mm	m	0,00	198,00	198,00	188,00	0,00	0,00	22 844,00	22 844,00	22 844,00	100,00%
20		Vodorovné dopravní značení plošné barvou, přechody dop. sln.	m ²	0,00	251,00	251,00	112,00	0,00	0,00	28 112,00	28 112,00	28 112,00	100,00%
21		Vodorovné dopravní značení plošné písní hladké přechody dop. sln.	m ²	0,00	251,00	251,00	405,00	0,00	0,00	101 885,00	101 885,00	101 885,00	100,00%
22		vykval. regulace kosa izačních poklopů DN 600 pomocí rámového návěru do 3cm	ks	0,00	6,00	6,00	5 992,50	0,00	0,00	35 955,00	35 955,00	35 955,00	100,00%
10.1		Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulací a ochrany dopravy	kpl	0,00	1,00	1,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
11.1		Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. obložky a přístup cest	kpl	0,00	1,00	1,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00%
12.1		Ostatní požadavky - Zeměměřičská měření	kpl	0,00	1,00	1,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
13.1		Ostatní požadavky - Zhotovení fotodokumentace	kpl	0,00	1,00	1,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
Celkem								4 661 771,44	0,00	2 115 164,10	6 776 935,54	2 115 164,10	41,92%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2.5

Evidenční číslo a název stavby: I/125 D11 - v. Osek - Uhl. Janovice - Mitrov								ZMĚNA SOUPISU PRÁCI (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 02 - úsek Velký Osek km 80.041 - 81.346								č. 1					
Číslo a název rozpočtu: SO 02 - úsek Velký Osek km 80.041 - 81.346								Skupina Změn: 5					
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Stávající položky													
1		Frézování vozovek asfaltových, prům. tl. 1,5 cm (odstranění VOZ a pružných závlav), vč. odvozu, odkupu a ponechání části na úpravu nezp. krajnic vč. zaj. deponie	m3	172,86	234,06	61,20	1 850,00	319 797,94	0,00	113 220,00	433 017,94	113 220,00	0,00%
2		Čištění krajnic od násovu tl. do 200 mm s naložením	m2	1 305,00	1 382,00	77,00	168,00	219 240,00	0,00	12 936,00	232 176,00	12 936,00	0,00%
3		Odvoz vyčištěného materiálu vč. poplatku za skládku do 20 km	m3	281,00	276,40	-4,60	395,00	92 655,00	0,00	5 467,00	98 122,00	5 467,00	0,00%
4		Ostatní požadavky - Zkouška typu pro recyklaci za horka na místě remix návrh směsi	kol	11 524,25	15 604,25	4 080,00	5,00	57 821,25	0,00	20 400,00	78 021,25	20 400,00	0,00%
5		Recyklace za horka na místě dle TP 209 technologií REMIX s příměsí 50 kg/m2 CO 11	m2	11 524,25	15 604,25	4 080,00	289,00	3 230 509,25	0,00	1 179 120,00	4 509 629,25	1 179 120,00	0,00%
6		Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100 mm	m2	1 305,00	1 459,00	154,00	76,00	99 180,00	0,00	11 704,00	110 884,00	11 704,00	0,00%
7		Vodorovné dopravní značení čáry barvou hladké 125 mm	m2	90,00	887,70	397,70	108,00	52 920,00	0,00	42 851,60	85 671,60	42 851,60	33,33%
8		Vodorovné dopravní značení čáry plastem hladké 125 mm	m2	490,00	887,70	397,70	345,00	189 050,00	0,00	137 208,60	306 258,60	137 208,60	33,33%
9		Vodorovné dopravní značení - kromě výtrže zakoupené - dodávka a pokládka	ks	145,00	193,00	48,00	640,00	92 800,00	0,00	30 720,00	123 520,00	30 720,00	0,00%
10		Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulací a ochranu dopravy	kol	1,00	1,00	0,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00%
11		Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. obřízkou a čistěním cest	kol	1,00	1,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00%
12		Ostatní požadavky - Zeměměřičská měření	kol	1,00	1,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00%
13		Ostatní požadavky - Zhotovení fotodokumentace	kol	1,00	1,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
Nové položky													
10.1		Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulací a ochranu dopravy	kol	0,00	1,00	1,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
11.1		Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. obřízkou a čistěním cest	kol	0,00	1,00	1,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00%
12.1		Ostatní požadavky - Zeměměřičská měření	kol	0,00	1,00	1,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
13.1		Ostatní požadavky - Zhotovení fotodokumentace	kol	0,00	1,00	1,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
14		Vodorovné dopravní značení čáry barvou hladké 250 mm	m2	0,00	217,00	217,00	108,00	0,00	0,00	23 436,00	23 436,00	23 436,00	100,00%
15		Vodorovné dopravní značení čáry plastem hladké 250 mm	m2	0,00	217,00	217,00	345,00	0,00	0,00	74 855,00	74 855,00	74 855,00	100,00%
16		Odstr. krytu vozovek asfaltových, prům. tl. 5 cm, vč. odvozu, odkupu a ponechání části na úpravu nezp. krajnic vč. zaj. deponie vč. odštěpení	m2	0,00	196,00	196,00	224,00	0,00	0,00	43 904,00	43 904,00	43 904,00	100,00%
17		Postřik asfaltový epoxidový ze silniční emulze v množství 0,5 kg/m2.	m2	0,00	196,00	196,00	58,00	0,00	0,00	10 976,00	10 976,00	10 976,00	100,00%
18		Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACp 11+ tl 50 mm	m2	0,00	196,00	196,00	378,00	0,00	0,00	74 088,00	74 088,00	74 088,00	100,00%
19		Frézování komůrek a utěsnění závlavkou za studena 10 x 25 mm	m	0,00	136,00	136,00	188,00	0,00	0,00	22 848,00	22 848,00	22 848,00	100,00%
20		Vodorovné dopravní značení plošné barvou přechodů dop. silnic	m2	0,00	251,00	251,00	112,00	0,00	0,00	28 112,00	28 112,00	28 112,00	100,00%
21		Vodorovné dopravní značení plošné plast hladké přechody dop. silnic	m2	0,00	251,00	251,00	40,50	0,00	0,00	101 855,00	101 855,00	101 855,00	100,00%
22		Výškové regulace kanalizačních potrubí DN 500 pomocí ramenního heveru do 3cm	ks	0,00	8,00	8,00	5 992,50	0,00	0,00	35 955,00	35 955,00	35 955,00	100,00%
Celkem								4 597 772,44	0,00	2 235 964,00	4 763 336,54	2 115 964,10	45,38%

PŘEHLED ZÁRAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:		II/125 D11 - V.Osek - Uhl.Janovice - Mítrov
1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	28 438 148,34
2e=19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	30 657 890,24
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	37 096 058,06
3=(2f)*100	Procento změny Přijatá smluvní částky	107,81%
4=(28f)*100	Středová vyhrázaných změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28f)*100	Středová záporné změn (Skupina 2)	0,00%
40=(19f)*100	Maximální limit 18 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné Aa 1 18,00% pro Změny Z	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00
7=6/100	Středová hodnota 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 634 448,87

9=(22A7)*100	Středová hodnota 60 % Skupina 3	0,00%
10=(26A7)*100	Středová hodnota 60 % Skupina 4	0,00%
10A=(12A+36A)	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	0,00
11=1*0,6	Zákonný limit 60 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	14 219 072,63

12=20	Středová hodnota 18 %	7,81%
13=ABS(07)+38	Středová hodnota limitu 140 448 900 Kč	2 219 784,00
14=13/330000+37		140 448 000,00

SO	ZBV č.	Název SO/PB / provedení Změny	Změny záporné (zadávát se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Výrazně změny (Změny)			- 2 - Změny předst. (Zaocikávané)			- 3 - nepředvídané			- 4 - Nabývané				- 5 - Změny do měsíce			
						Změny záporné (zadávát se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávát se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávát se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávát se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávát se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 18 %	
						23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=29+30	32=ABS(27)+30	33	34	35=33+34	36=ABS(33)+34	37	38	39=(ABS(37)+38)*1
			0,00	2 219 784,00	2 219 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 784,00	0,00	7,81%
01	1	SO 01 - Osek D11 - Váhy Osek km 83,740 - 84,040 / výhled 117y vedlejší žar	0,00	104 180,00	104 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 180,00	0,00	0,37%
01	2	SO 02 - úsek vlny Osek - Větrný žar SO 041 - 81,348 / mch/řmí rozbahu raketostrojové úseče a rozbah žar rozbah žar	0,00	2 118 664,00	2 118 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 664,00	0,00	7,44%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předchozí Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	II/125 D11 - V.Osek - Uhl.Janovice - Mitrov
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 02 - úsek Velký Osek - Veltruby km 80.041 - 81.346
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	02/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací	1	
08 Zápis z kontrolního dne 10.03.2022	1	
09 Žádost o změnu rozsahu Díla	2	
Počet listů celkem	4	

SAT s.r.o.
Bc. Lukáš Skýva
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5
Česká republika
DIČ: CZ49451251

telefon
e-mail

SAT

Dne 10. 03. 2022

**Zápis z kontrolního dne 10. 3. 2022,
zakázka II/125 D11 – Uhlířské Janovice – Mitrov**

V zimním období 2021-2022 se v průtahu obcí Velký Osek na sil II/125, v úseku přímo navazujícím na SO02 Velký Osek – Veltruby, objevily poruchy vyžadující naléhavé odstranění: ztráta makrotextury, mozaikové trhliny, trhliny podélné úzké. Investor z tohoto důvodu rozhodl o prodloužení předmětného úseku SO02 a pověřuje tímto zhotovitele SAT, s.r.o. k předložení rozpočtu a k započetí prací na ZBV a jeho následné předložení spol. Pragoprojekt. Předmětný úsek se nachází ve staničení km 81.346 – 81.780 má tedy délku 434 bm.

Z důvodu bezpečnosti silničního provozu a kvůli kontinuitě VDZ investor požaduje zvýšení šířky vodících čar na 3 opravovaných úsecích SO01, SO02, SO03. Jedná se o změnu oproti SOD a tato skutečnost bude rovněž řešena v rámci ZBV.

Ing. Ján Kukura
silniční technik
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.

Bc. Lukáš Skýva
vedoucí skupiny Speciální technologie

Lukáš SKÝVA

Výkaz výměr							
Stavba:		II/125 D11 - Uhlířské Janovice - Mítrov			Datum:		15.03.2022
Objekt:		SO 02 - úsek Velký Osek - Veltruby, ZBV k SO02 Intravilán V. Osek					
Provozní staničení		km 81.346 - 81.780					
		délka 434 bm					
P.č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV							
1			Frézování vozovek asfaltových, prům. tl. 1,5 cm (odstranění VDZ a pružných závlívek), vč. odvozu, odkupu a ponechání částí na úpravu nezp. krajnic vč. zaj. deponie	m3	61,200	1 850,00	113 220,00
2			Odstr. krytu vozovek asfaltových, prům. tl. 5 cm, vč. odvozu, odkupu a ponechání částí na úpravu nezp. krajnic vč. zaj. deponie, vč. očištění	m2	196,000	224,00	43 904,00
3			Očištění krajnic od nánosů tl. do 200 mm a naložením	m2	77,000	168,00	12 936,00
4			Odvoz vytěženého materiálu, vč. poplatku za skládku do 20 km	m3	16,400	355,00	5 867,00
5			Ostatní požadavky - Zkouška typu pro recyklaci za horka na místě remix, návrh směsí	kpl	4 080,000	5,00	20 400,00
6			Recyklace za horka na místě dle TP 209 technologie REMIX s příměsí 60 kg/m2 ACO 11	m2	4 080,000	289,00	1 179 120,00
7			Postřik asfaltový spojovací ze silniční emulze v množství 0,5 kg/m2	m2	196,000	58,00	10 976,00
8			Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACo 11+ tl 50 mm	m2	196,000	378,00	74 088,00
9			Frézování komůrky a utěsnění závlívkou za studena 10 x 25 mm	m	136,000	168,00	22 848,00
10			Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100 mm	m2	154,000	76,00	11 704,00
11			Vodorovné dopravní značení čáry barvou hladké, 125 mm	m2	75,700	108,00	8 175,60
12			Vodorovné dopravní značení čáry plastem hladké, 125 mm	m2	75,700	345,00	26 116,60
13			Vodorovné dopravní značení čáry barvou hladké, 250 mm	m2	217,000	108,00	23 436,00
14			Vodorovné dopravní značení čáry plastem hladké, 250 mm	m2	217,000	345,00	74 865,00
15			Vodorovné dopravní značení plošné barvou, přechody, dop. stíny	m2	251,000	112,00	28 112,00
16			Vodorovné dopravní značení plošné plastem hladké, přechody, dop. stíny	m2	251,000	405,00	101 655,00
17			Vodorovné dopravní značení - knoflíky trvale zapuštěné - dodávka a pokládka	ks	48,000	640,00	30 720,00
18			Pomoc práce zřiz. nebo zajist. regulací a ochranu dopravy	kpl	1,000	32 000,00	32 000,00
19			Pomoc práce zřiz. nebo zajist. obličďky a přístup cest	kpl	1,000	98 000,00	98 000,00
20			Ostatní požadavky - Zeměměřičská měření	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
21			Ostatní požadavky - Zhotovení fotodokumentace	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
22			Výšková regulace kanalizačních poklopů DN 600 pomocí rámového heveru do 3cm	ks	6,000	5 992,50	35 955,00
			CELKEM bez DPH	Kč			1 969 698,10
			DPH	%		0,21	413 636,60
			CELKEM včetně DPH	Kč			2 383 334,70

SAT s.r.o.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

V Kolíně dne 22.3.2022

„II/125 D11 – Uhlířské Janovice - Mitrov“ – žádost o změnu rozsahu Díla

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo S-1225/00066001/2021, odst. 6.8.

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem na navýšení plochy VDZ v barvě a plastu z důvodu návaznosti a kontinuity na další úseky (ZBV 1 a 3). Provedení opravy povrchu v průtahu obce Velký Osek z důvodu poškození této silnice v zimním období, který přímo navazuje na úsek SO 2 Velký Osek – Veltruby (ZBV 2).

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV1,2,3).

za

Petr Holan
vedoucí oblasti Kutná Hora

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/125 D11 - V.Osek - Uhl.Janovice - Mitrov		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 03/1	Číslo ZBV: 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 03 - úsek Kolín - Kbílek km 65.382 - 68.877			
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov IČ: 00066001			
Zhotovitel: SAT, s.r.o. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Jinonice IČ: 49451251			
Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	0,00	395 922,00	395 922,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	0,00	395 922,00	395 922,00
Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.			
ZBV - krycí list			Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/125 D11 - V.Osek - Uhl.Janovice - Mítrov	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 03/1	Číslo ZBV: 3.5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 03 - úsek Kolín - Kbilek km 65.382 - 68.877		

Strany smlouvy o dílo č. S-3070/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.05.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: SAT, s.r.o., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	Objednatel
2. Změnový list	1	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	Stavební dozor
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	
6. Přehled dalších dokladů	1	
Další doklady dle přehledu dokladů	2	

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Díličí ZBV č. 3 - zvětšení šířky vodících čar:

V původním projektu se předpokládalo provedení VDZ - vodící čáry v šířce 125 mm.

Objednatel však z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu a kontinuity navazujících úseků rozhodl o zvýšení šířky vodících čar a to na 250 mm v rámci SO 01, SO 02 a SO 03. Předmětná Změna je tedy prováděna na základě požadavku Objednatel (viz zápis z kontrolního dne 10.03.2022).

Změna se týká položek soupisu prací č. 8 a č. 9.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1), písm. e), resp. podle § 12 Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (účinnost od 04.11.2020) zařazena do Skupiny 5 jako Změna de minimis.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 4) se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	395 922,00	395 922,00	395 922,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Bc. Lukáš Skýva	datum	27.9.22	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno		datum		podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Ján Kukura	datum	29.9.2022	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum		podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Ing. Ján Kukura	datum	29.9.2022	podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Aleš Pířka, MBA	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Bc. Radek Kudlička, MBA	datum	27.9.22	podpis
					Číslo pr

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3

Název Stavby: II/125 D11 - V.Osek - Uhl.Janovice - Mitrov
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 03/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 03 - úsek Kolín - Kbílek km 65.382 - 68.877

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
11 410 620,50

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	11 410 620,50	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	395 922,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	11 806 542,50	395 922,00	3,47%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Bc. Lukáš Skýva souhlasí

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor: Ing. Ján Kukura souhlasí

Zástupce Objednatele: Ing. Ján Kukura souhlasí

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurková souhlasí

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3.5													
Evidenční číslo a název stavby: II/125 D11-V.Osek-Uhl. Janovice-Mitrov Číslo a název SO/PS: SO 03 - úsek Kolín - Kbílsek km 65.382 - 68.877 Číslo a název rozpočtu: SO 03 - úsek Kolín - Kbílsek km 65.382 - 68.877								ZMĚNA SOUPISU PRÁČI (SO/PS) č. 1					
Skupina Změn: 5													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Stávající položky													
8		Vodorovné dopravní značení čířky barvou hladká, 250 mm	m2	1 311,000	2 185,000	874,000	108,00	141 588,00	0,00	94 392,00	235 980,00	94 392,00	66,67%
9		Vodorovné dopravní značení čířky plastem hladká, 250 mm	m2	1 311,000	2 185,000	874,000	345,00	452 205,00	0,00	301 530,00	753 825,00	301 530,00	66,67%
Celkem								593 823,00	0,00	395 922,00	989 805,00	395 922,00	66,67%

PŘEHLED ZARÁZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: **II/126 D11 - V.Osek - Uhlí Janovice - Mítrov**

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	28 438 145,24
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (celná stavby)	31 053 821,24
	Aktuální smluvní částka (celná stavby) včetně DPH	37 876 123,70
3=(21)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	109,20%
4=(25)*100	Sledování vyřazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(26)*100	Sledování záporných změn (Skupina 2)	0,00%
40=(19)*100	Sledování limitů 10 % pro jednotlivé skupiny Změn záporných a Změn kladných (Skupiny 3 a Skupiny 4)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00
7=32+36	Absolutní hodnota Sumy Změn záporných a Změn kladných	0,00%
8=10,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	8 531 443,67

9=(32+17)*100	Sledování limitu 60 % Skupina 3	0,00%
10=(32+17)*100	Sledování limitu 60 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	0,00
11=10,5	Zákonný limit 60 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	14 219 072,82

13=(39)	Sledování limitu 15 %	9,20%
13=ABS(27)+38	Sledování limitu 140 448 000 Kč	2 816 876,00
14=123+2000+37		140 448 000,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zasílávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -		- 2 -		- 3 -				- 4 -				- 5 -				
						Vyřazené změny (Deníky)		Záporné položky (Záporné)		Nepřehlednost				Nabytosti				Změny do minímá				
						Změny záporné (zasílávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Změny záporné (zasílávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Změny záporné (zasílávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Změny záporné (zasílávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Změny záporné (zasílávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Změny záporné (zasílávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Změny záporné (zasílávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 10 %		
18	17	18	19=23+25+26+33	20=24+27+30+34+37+38	21=18+20	22	24	23=23+24	25	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	35=ABS(33)+34	37	38	39=(AB(37)+38)/1
			0,00	2 816 876,00	2 816 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 876,00	0,00	9,20%
01	1	SO 01 - Osek D11 - Volej Osek km 83,740 - 84,880 / zvýšení šířky vodních útvarů	0,00	104 190,00	104 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 190,00	0,00	0,37%
02	2	SO 02 - Osek Volej Osek - Volej km 80,041 - 81,348 / rozšíření rozsahu rekonstrukce vozovky a zvýšení šířky vodních útvarů	0,00	2 116 664,00	2 116 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 664,00	0,00	7,64%
03	3	SO 03 - Osek Kojín - Kojín km 88,343 - 88,877 / zvýšení šířky vodních útvarů	0,00	396 822,00	396 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 822,00	0,00	1,29%

POZNÁMKY: Formát názevů stavby a položek stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3
Název a evidenční číslo stavby:	II/125 D11 - V.Osek - Uhl.Janovice - Mitrov
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 03 - úsek Kolín - Kbílek km 65.382 - 68.877
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	03/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací	1	
08 Zápis z kontrolního dne 10.03.2022	1	
09 Žádost o změnu rozsahu Díla	1	
Počet listů celkem	3	

II/125 D11-V.Osek-Uhl. Janovice-Mítrov													
Evidenční číslo a název stavby: II/125 D11-V.Osek-Uhl. Janovice-Mítrov Číslo a název SO/PS: SO 03 - úsek Kolín - Kbílka km 65.382 - 68.877 Číslo a název rozpočtu: SO 03 - úsek Kolín - Kbílka km 65.382 - 68.877								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) E.1 Skupina Změni 5					
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Stávající položky													
1		Frézování vozovek asfaltových, průměr 1,5 cm (podstranění VDZ a průtůčků zářivky), vč. odvozu	m3	377,40	377,40	0,00	1 850,00	698 190,00	0,00	0,00	698 190,00	0,00	0,00%
2		Úprava krajnic od nájezdu tl. do 100 mm s naložením	m2	2 495,00	2 495,00	0,00	188,00	597 160,00	0,00	0,00	597 160,00	0,00	0,00%
3		Čištění příkopů od nájezdů do 0,25 m3/m s naložením	m	8 990,00	8 990,00	0,00	81,00	668 190,00	0,00	0,00	668 190,00	0,00	0,00%
4		Odvoz vyřazeného materiálu, vč. poplatku za skládku do 20 km	m3	2 446,50	2 446,50	0,00	335,00	819 577,50	0,00	0,00	819 577,50	0,00	0,00%
5		Ostatní požadavky - Zkouška vzduchu pro recyklaci za horka na místě rem. návrh směsi	m2	25 160,00	25 160,00	0,00	5,00	125 800,00	0,00	0,00	125 800,00	0,00	0,00%
6		Recyklace za horka na místě dle TP 209 technologií REMIX s příměsí 50 kg/m2 ACO 11	m2	25 160,00	25 160,00	0,00	289,00	7 271 240,00	0,00	0,00	7 271 240,00	0,00	0,00%
7		Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100 mm	m2	3 495,00	3 495,00	0,00	76,00	265 820,00	0,00	0,00	265 820,00	0,00	0,00%
8		Vodorovná dopravní značení čáry barvou hladká, 250 mm	m2	1 311,00	2 185,00	874,00	108,00	141 588,00	0,00	94 392,00	235 980,00	94 392,00	68,87%
9		Vodorovná dopravní značení čáry píselem hladká, 250 mm	m2	1 311,00	2 185,00	874,00	346,00	452 295,00	0,00	301 530,00	753 825,00	301 530,00	68,87%
10		Vodorovná dopravní značení - knoflíky trvale zapuštěné - dodávka a pokládka	ks	388,00	388,00	0,00	84,00	248 960,00	0,00	0,00	248 960,00	0,00	0,00%
11		Pomoc práce zříz nebo zajíždí regulaci a ochranu dopravy	kpl	1,00	1,00	0,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00%
12		Pomoc práce zříz nebo zajíždí obložky a přístupu cesty	kpl	1,00	1,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00%
13		Ostatní požadavky - Zaměření čáry měření	kpl	1,00	1,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00%
14		Ostatní požadavky - Zhotovení fotodokumentace	kpl	1,00	1,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
Celkem								11 410 620,50	0,00	399 921,00	11 806 542,50	399 921,00	1,47%

SAT s.r.o.
Bc. Lukáš Skýva
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5
Česká republika
DIČ: CZ49451251

telefon
e-mail:

SAT

Dne 10. 03. 2022

**Zápis z kontrolního dne 10. 3. 2022,
zakázka II/125 D11 – Uhlířské Janovice – Mítrov**

V zimním období 2021-2022 se v průtahu obcí Velký Osek na sil II/125, v úseku přímo navazujícím na SO02 Velký Osek – Veltruby, objevily poruchy vyžadující naléhavé odstranění: ztráta makrotextury, mozaikové trhliny, trhliny podélné úzké. Investor z tohoto důvodu rozhodl o prodloužení předmětného úseku SO02 a pověřuje tímto zhotovitele SAT, s.r.o. k předložení rozpočtu a k započetí prací na ZBV a jeho následné předložení spol. Pragoprojekt. Předmětný úsek se nachází ve staničení km 81.346 – 81.780 má tedy délku 434 bm.

Z důvodu bezpečnosti silničního provozu a kvůli kontinuitě VDZ investor požaduje zvýšení šířky vodících čar na 3 opravovaných úsecích SO01, SO02, SO03. Jedná se o změnu oproti SOD a tato skutečnost bude rovněž řešena v rámci ZBV.

Ing. Ján Kukura
silniční technik
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.

Bc. Lukáš Skýva
vedoucí skupiny Speciální technologie

SAT s.r.o.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

V Kolíně dne 22.3.2022

„II/125 D11 – Uhlířské Janovice - Mitrov“ – žádost o změnu rozsahu Díla

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo S-1225/00066001/2021, odst. 6.8.

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce
v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem na navýšení plochy VDZ v barvě a plastu z důvodu návaznosti a kontinuity na další úseky (ZBV 1 a 3). Provedení opravy povrchu v průtahu obce Velký Osek z důvodu poškození této silnice v zimním období, který přímo navazuje na úsek SO 2 Velký Osek – Veltruby (ZBV 2).

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV1,2,3).

Petr Holan
vedoucí oblasti Kutná Hora