

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  
IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem  
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem  
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022  
č. smlouvy: S-2397/00066001/2022

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

### **Froněk, spol. s r.o.**

se sídlem: Rakovník, Zátíší 2488, 269 01  
IČO: 47534630  
DIČ: CZ47534630  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 15879  
zastoupená Ing. Kamilem Hrbkem, prokuristou  
č. smlouvy: 1/22/108

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, §§ 1758 - 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek (dále jen „**Dodatek č. 1**“)

## **I. PREAMBULE**

Smluvní strany uzavřely dne 14. 09. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/101 - D1 - D7 (II/101 Modletice - D1)**“, jejíž předmětem je provedení a dokončení zejm. stavebních prací v rozsahu čl. 1 Smlouvy.

Zadání Smlouvy obsahuje realizace stavby v 8 týdnech na částečnou a úplnou uzavírku v termínu 10. 10. - 4. 12. 2022. Na základě zamítavého stanoviska úplné uzavírky úseku č. 5 Městského úřadu v Říčanech č. j. 331972/2022-MURI/OSAD (příloha č. 2) je nutné stavební akci rozdělit celkem na šest etap, čímž dojde k prodloužení termínu výstavby o jeden týden (7 dní). Z důvodu nového projednání uzavírky se změní konečný termín dokončení akce.

## **II. PŘEDMĚT DODATKU**

Na základě výše uvedeného se smlouva mění následujícím způsobem:

Článek 4 – doba a místo plnění odst. 4.1 se mění a nově zní:

*Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 9 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli.*

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Upravený harmonogram stavby – HMG 2.

Přílohou č. 2 je Rozhodnutí Městského úřadu v Říčanech.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č. 1 vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek č. 1 podepisují.

V Říčanech

V Rakovníku

---

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, p. o.**

---

**Froněk, spol. s r.o.**  
Ing. Kamil Hrbek, prokurista

**Harmonogram stavebních prací**

Název stavby: „II/101 - D1 - D7 (II/101 Modletice - D1)“

Týden	41	42	43	44	45	46	47	48	49		
Kalendářní den	10.-16.10.	17.-23.10.	24.-30.10.	31.10.-6.11.	7.-13.11.	14.-20.11.	21.-27.11.	28.11.-4.12.	5.-11.12.		
Frézování	10.10. - 11.10.	17.10. - 18.10.		31.10. - 31.10.	7.11. - 8.11.		21.11. - 22.11.	28.11. - 29.11.			
Ruční dobourávání	10.10. - 11.10.	17.10. - 18.10.		31.10. - 31.10.	7.11. - 8.11.		21.11. - 22.11.	28.11. - 29.11.			
Sanace + ŠD	10.10. - 11.10.	17.10. - 18.10.	24.10. - 25.10.	31.10. - 31.10.	7.11. - 8.11.	14.11. - 15.11.	21.11. - 22.11.	28.11. - 29.11.			
Postřik		17.10. - 18.10.	24.10. - 25.10.		7.11. - 8.11.	14.11. - 15.11.	21.11. - 22.11.	28.11. - 29.11.	5.12. - 6.12.		
ACP		17.10. - 18.10.	24.10. - 25.10.		7.11. - 8.11.	14.11. - 15.11.	21.11. - 22.11.	28.11. - 29.11.	5.12. - 6.12.		
ACL		17.10. - 18.10.	24.10. - 25.10.		7.11. - 8.11.	14.11. - 15.11.	21.11. - 22.11.	28.11. - 29.11.	5.12. - 6.12.		
ACO			24.10. - 25.10.			14.11. - 15.11.		28.11. - 29.11.	5.12. - 6.12.		
VZV barva									5.12. - 6.12.		

1.etapa	Yellow
2.etapa	Orange
3.etapa	Green
4.etapa	Blue
5.etapa	Red
6.etapa	Purple



## MĚSTSKÝ ÚŘAD V ŘÍČANECH

Masarykovo náměstí 53/40 | 251 01 Říčany

tel.: +420 323 618 111 | fax: +420 323 603 734 | e-mail: podatelna@ricany.cz | [www.ricany.cz](http://www.ricany.cz)

Vaše značka/ze dne:	/	-----
Č.ev.:	359571/2022	ADSUM spol. s r. o.
Č.j.:	331972/2022-MURI/OSAD	
Útvar MěÚ:	odbor správ. agend a dopravy	Lidická 7
Počet stejnopisů:	2	273 51 Unhošť
Vyřizuje:	Karásek Jiří	
Telefon (linka):	275	
E-mail:		
Způsob odeslání:	datová schránka	

V Říčanech dne: 26.10.2022

### VĚC:

#### ***Vyjádření k Vaší žádosti o úplnou uzavírku***

Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací podle ustanovení § 40 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, k Vaší žádosti o provedení 5. etapy stavby „II/101 Modletice, oprava povrchu v km 5,170 – 6,540“ za úplné uzavírky s vyloučením veškerého provozu v obou směrech sděluje:

nesouhlasíme s úplnou uzavírkou v km 5,170 – 5,610. Požadujeme zachovat provoz alespoň v jednom směru, jak bylo postupováno v etapě 1. – 4. Musíme pokud možno zajistit vjezd do přilehlých areálů.

Jiří Karásek  
oprávněná úřední osoba

"otisk úředního razítka"

