

Změnový list

Změnový list číslo		33
Identifikace:		
Název akce:	OU - Stavební úpravy objektu A, Přírodovědecká fakulta, 30.dubna 22, Ostrava	
ID číslo EDS:	133D22N000001	
Objednatel:	Ostravská univerzita	
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.	
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Záměna výroby za odbornou demontáž, posunutí a montáž oken		
Popis změny, technického řešení		
V rámci úspory zhotovitel navrhl objednateli namísto výměny oken možnost odborně demontovat a posunout okna do správné pozice a zpět odborně namontovat. Jedná se o 11 kusů oken. Objednatel souhlasil s úsporou prostředků.		
Jedná se o změnu dle §222 odst. 4 ZZVZ		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	Nebude mít vliv na termín provedení díla	
Vliv na kvalitu díla:	Nebude mít vliv na kvalitu provedení díla	
Vliv na cenu:	ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:		147 972,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		-248 000,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		-100 028,00 Kč
DPH:		-21 005,88 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		-121 033,88 Kč
Za zhotovitele:	Za TDS:	
Ing. Jiří Valčíkevič, GEOSAN GROUP a.s.	Ing. Ivo Swaczyna	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OU - Stavební úpravy objektu A, Přírodovědecká fakulta, 30. dubna 22, Ostrava
 Objekt: **Záměna výroby za odbornou demontáž, posunutí a montáž oken**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	09.11.2022
Zadavatel:	Ostravská univerzita	IČ:	61988987
		DIČ:	CZ61988987
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	IČ:	28169522
		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH -100 028,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-100 028,00	21,00%	-21 005,88
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -121 033,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OU - Stavební úpravy objektu A, Přírodovědecká fakulta, 30. dubna 22, Ostrava
 Objekt: **Záměna výroby za odbornou demontáž, posunutí a montáž oken**

Místo:		Datum:	09.11.2022
Zadavatel:	Ostravská univerzita	Projektant:	0
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem -100 028,00

Práce a dodávky HSV + PSV -100 028,00

Záměna výroby za odbornou demontáž, posunutí a montáž oken -100 028,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OU - Stavební úpravy objektu A, Přírodovědecká fakulta, 30. dubna 22, Ostrava
 Objekt: **Záměna výroby za odbornou demontáž, posunutí a montáž oken**

Místo:		Datum:	09.11.2022
Zadavatel:	Ostravská univerzita	Projektant:	0
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -100 028,00

Práce a dodávky HSV + PSV -100 028,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 589 664,00

572		766-99-OKN04	Dodávka + montáž replika stávajícího okna 1690/2500mm, dřev. profily, izol. 3-skló, kování, podrobněji viz OKN 04 dle PD	ks	-3.00000	25 000,00	-75 000,00	SoD č. 572
573		766-99-OKN06	Dodávka + montáž replika stávajícího okna 1400/2500mm, dřev. profily, izol. 3-skló, kování, podrobněji viz OKN 06 dle PD	ks	-4.00000	20 000,00	-80 000,00	SoD č. 573
574		766-99-OKN15	Dodávka + montáž replika stávajícího okna 1400/2500mm, dřev. profily, izol. 3-skló, kování, podrobněji viz OKN 15 dle PD	ks	-2.00000	20 000,00	-40 000,00	SoD č. 574
575		766-99-OKN16	Dodávka + montáž replika stávajícího okna 1700/2500mm, dřev. profily, izol. 3-skló, kování, podrobněji viz OKN 16 dle PD	ks	-2.00000	26 500,00	-53 000,00	SoD č. 575
576			Odborná demontáž, posunutí na pozici a montáž	ks	11.00000	13 452,00	147 972,00	nabídka subdodavatele
			OKN 04			3.00000		
			OKN 06			4.00000		
			OKN 15			2.00000		
			OKN 16			2.00000		