

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Zakázkové číslo zhotovitele:
Zakázkové číslo objednatele: S932/2016/243

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED], ředitelem
Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: [REDACTED] (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

KONOPA Vladimír s.r.o.

IČO: 03565785

DIČ: CZ03565785

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 30324

sídlo: Jimlíkov 51, 362 25 Nová Role

zastoupený: [REDACTED], jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

- 1) Čl. III. odst. 3 předmětné smlouvy se mění takto:

Řádné dokončení díla do 15.5.2017.

2) Čl. IV. odst. 1 předmětné smlouvy se doplňuje, resp. mění:


z důvodu vzniku víceprací, které vznikly při provádění díla na akci „**Technické zhodnocení LC Pod Meluzínou**“. Vícepráce nebyly součástí zadávací dokumentace. Celková cena díla se navyšuje o 222.833,72 Kč bez DPH, vše dle přiloženého změnového listu č. 1 a výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Původní cena za dílo bez DPH: 748.453,92 Kč


Cena za dílo bez DPH upravena dle změnového listu č.1: 971.287,64Kč

- 3) Důvod uzavření tohoto dodatku jsou vícepráce dle změnového listu č. 1, které vznikly při provádění částí díla na LC Pod Meluzínou s ohledem na skutečný stav prováděných prací.
- 4) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 7) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.


V Jimlíkově, dne: 9. 12. 2016



V Karlových Varech, dne: 13. 12. 2016



ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 1.12.2016

Název veř. zakázky: Technické zhodnocení LC Pod Meluzínou S932/2016/243

Zhotovitel: KONOPA Vladimír s.r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Název akce (majetku): LC Pod Meluzínou	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: LS 230	Stavební díly: - vícepráce
---	------------------------------	--------------------------	-------------------------------

Popis změny: Změnový list řeší vícepráce, které byly dohodnuty na KD a zapsány ve stavebním deníku na straně 002027. Jedná se o vícepráce zřízení tří propustků, včetně čel.

Zdůvodnění změny: Tři propustky byly zřízeny pro rozptýlení dešťové vody do porostu, aby nebyla povrchová voda soustředěna na cizí pozemek. Tyto propustky byly zřízeny z důvodu drobných pramenišť, které byly odhaleny při úpravě pláně.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ano

Datum:
8.12.2016

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	ANO		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do: 30.12.2016	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 0	Bilance: 222.833,72
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 222.833,72 N: 0	
	Konečná celková cena akce po změně		971.287,64	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		971.287,64	

Zástupce zhotovitele - jméno: [REDACTED]

Datum: 8.12.2016

Podp

Zástupce objednatele - jméno: [REDACTED]

Datum: 8.12.2016

Podp

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: S932/2016/243

Stavba: Technické zhodnocení LC Pod Meluzínou - změna č.1

JKSO:
Místo: LC Pod Meluzínou

CC-CZ:
Datum: 1.12.2016

Objednatel:
Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	222 833,72
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	222 833,72
DPH základní 21,00% ze 222 833,72	46 795,08
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	269 628,80

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum

Zhotovitel

Datum

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: S932/2016/243

Stavba: Technické zhodnocení LC Pod Meluzínou - změna č.1

Místo: LC Pod Meluzínou

Datum: 1.12.2016

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	222 833,72	269 628,80
001	Vícepráce	222 833,72	269 628,80
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		222 833,72	269 628,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Technické zhodnocení LC Pod Meluzínou - změna č.1

Objekt: 001 - Vícepráce

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 1.12.2016

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				222 833,72
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				222 833,72
DPH základní	21,00%	ze	222 833,72	46 795,08
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		269 628,80

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Technické zhodnocení LC Pod Meluzínou - změna č.1

Objekt: 001 - Vícepráce

Místo:

Datum:

1.12.2016

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	222 833,72
HSV - Práce a dodávky HSV	222 833,72
1 - Zemní práce	72 089,11
2 - Zakládání	3 181,91
4 - Vodorovné konstrukce	22 653,54
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	124 909,16
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	222 833,72

ROZPOČET

Stavba: Technické zhodnocení LC Pod Meluzínou - změna č.1

Objekt: 001 - Vícepráce

Místo: Datum: 1.12.2016

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

222 833,72

HSV - Práce a dodávky HSV

222 833,72

1 - Zemní práce

72 089,11

7	K	11500110R	Převedení vody potrubím DN do 600 včetně čerpání, provizorních hrázek a pomocných konstrukcí, zřízení a odstranění	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
11	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	69,601	210,00	14 616,21
12	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	69,601	19,00	1 322,42
13	K	132201292	Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 2000 mm při LTM v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	69,601	60,00	4 176,06
14	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	46,400	390,00	18 096,00
15	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	46,400	34,00	1 577,60
16	K	132301292	Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 2000 mm při LTM v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	46,400	76,00	3 526,40
21	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	28,014	75,44	2 113,38
22	M	583442290	šterkodrt' frakce 0-125	t	77,151	267,80	20 661,04

2 - Zakládání

3 181,91

26	K	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,127	25 054,44	3 181,91
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

4 - Vodorovné konstrukce

22 653,54

27	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	47,250	91,44	4 320,54
29	K	463211141	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce	m3	9,450	1 940,00	18 333,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

124 909,16

40	K	919411121	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 600	kus	4,000	14 438,60	57 754,40
34	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000	9 024,15	18 048,30
36	K	919551013	Zřízení propustků z trub plastových DN 500	m	6,000	1 483,10	8 898,60
41	M	562411120	trouba Pecor Optima 8 kPa d = 500 mm	m	6,000	925,95	5 555,70

trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou

38	K	919551014	Zřízení propustků z trub plastových DN 600	m	12,000	1 640,00	19 680,00
42	M	562411130	trouba Pecor Optima 8 kPa d = 600 mm	m	12,000	1 247,68	14 972,16

trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou

