


Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

VN U Vrby I – III č. S944/2022/051/Paš ze dne 12. 8. 2022

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

AQUEKO, spol. s r.o.

se sídlem Velké Meziříčí, Lavičky čp. 122, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 59401

IČO: 454 76 691

DIČ: CZ45476691

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5045

zastoupený Ing. Lubomírem Jurkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 1146482/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo VN U Vrby I – III ze dne 12. 8. 2022 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 8. 2022 Smlouvu o dílo č. S944/2022/051/Paš (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „VN U Vrby I-III.“ Na základě smlouvy měly být práce na díle zahájeny dne 1. 8. 2022. Staveniště bylo objednatelem zhotoviteli předáno dne 1. 9. 2022. Dílo má být v souladu se smlouvou dokončeno 30. 9. 2023. Dle čl. IV. odst. smlouvy má být v období od převzetí staveniště do 30. 11. 2022 minimálně provedeno a oprávněně zhotovitelem vyúčtovány stavební práce na:
SO-1-B Horní nádrž (U Vrby I) – Úpravy ve zdrži ve výši 42 510 Kč
SO-2-B Prostřední nádrž (U Vrby II) – Úpravy ve zdrži ve výši 405 325 Kč
SO-3-B Dolní nádrž (U Vrby III) – Úpravy ve zdrži ve výši 427 700 Kč
2. Smlouva byla uzavřena dne 12. 8. 2022 a staveniště bylo převzato dne 1. 9. 2022, termín převzetí je potvrzen zápisem ve stavebním deníku a na předávacím protokolu. Zahájení stavebních prací bylo podmíněno přítomností archeologického dozoru. Dle čl. V. odst. 28 smlouvy bylo povinností objednatele zajistit archeologický dozor při zemních a stavebních pracích na dotčeném území. Objednatel provedl objednávku archeologického dozoru až dne 24. 10. 2022. Dle zápisu ve stavebním deníku byly zemní práce za účasti archeologického dozoru na stavbě zahájeny dne 15. 11. 2022, čímž došlo k prodloužení na straně objednatele o 76 dní.
3. Po vypuštění vodních nádrží bylo zjištěno, že v zátopě se nachází jiné množství sedimentu, než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci. S ohledem na geodetické zaměření skutečně odtěženého materiálu se zátopy nádrží, které bude provedeno po odtěžení, není nyní možné určit cenu prací za stavební objekty SO-1-B Horní nádrž (U Vrby I) – Úpravy ve zdrži, SO-2-B Prostřední nádrž (U Vrby II) – Úpravy ve zdrži, SO-3-B Dolní nádrž (U Vrby III) – Úpravy ve zdrži.
4. Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na úpravě dílčích vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, a to na úpravě termínu provedení díla v čl. II. odst. 3 smlouvy a úpravě dílčího plnění v čl. IV. odst. 1 smlouvy.

II.**Změny smlouvy**

1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně některých ustanovení smlouvy, a to:

1.1. Změna v čl. II Doba plnění odst. 3 smlouvy se mění a nově zní takto:

„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne 15. 12. 2023. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.“

1.2. Změna čl. III. odst. 1 se mění a nově zní takto:

„Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve 2 vyhotoveních na adresu: Lesy České republiky, s.p., OŘ jižní Čechy, Sadová 2388, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic, nebo elektronicky na e-mail [redacted] k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

V období od převzetí stavení do 14. 2. 2023 budou minimálně provedeny a oprávněně vyúčtovány stavební práce na:

SO-1-B Horní nádrž (U Vrby I) – Úpravy ve zdrži

SO-2-B Prostřední nádrž (U Vrby II) – Úpravy ve zdrži

SO-3-B Dolní nádrž (U Vrby III) – Úpravy ve zdrži,


III.**Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – objednávka archeologického dozoru


V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: ^{29.11.22}... Ve Velkém Meziříčí, dne: ^{28.11.2022}...

Za objed



h

Za zhotovitele:



Ing. Lubomír Jurek
jednatel společnosti
AQUEKO, spol. s r.o.

Lesy České republiky, s.p.