

Dodatek č. 4

k Souhrnu smluvních dohod – Smlouvě o DÍLO

ze dne 30.04.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10.02.2020, Dodatku č. 2 ze dne 02.10.2020 a Dodatku č. 3 ze dne 12.9.2022

č. smlouvy objednatele: 08PT-000424

č. smlouvy zhotovitele: 396898-CZT-001

(dále jen „SoD“)

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeným:

k podpisu smlouvy oprávněn:

kontaktní osoba ve věcech technických:

bankovní spojení:

IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Společností „MM: R7 Slaný km 24,300-27,700“**

Tvořenou společníky:

I. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Praha 1, Národní čp. 984/15, PSČ 110 00

IČ: 48588733

DIČ: CZ48588733

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 14051

bankovní spojení:

jehož jménem jedná:

II. MOTT MACDONALD LIMITED

se sídlem: Mott McDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon Surrey

CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private limited Company), je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967

Jednající na území české republiky prostřednictvím své organizační složky

MOTT MACDONALD LIMITED – org. složka

se sídlem: Praha 1, Národní čp. 984/15, PSČ 110 00

IČ: 27155048

DIČ: CZ27155048

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 49957

Vedoucí odštěpného závodu:

jejímž jménem jedná Vedoucí účastník Společnosti:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Praha 1, Národní čp. 984/15, PSČ 110 00

IČ: 48588733

DIČ: CZ48588733

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 14051

bankovní spojení:

jehož jménem jedná:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

„D7 MÚK Slaný – západ – Kutrovice“

ISPROFIN: 5211550041.40010

Preamble

Smluvní strany spolu uzavřely Souhrn smluvních dohod – Smlouvu o dílo č. 08PT-000424, ze dne 30.4.2018 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) a provedení inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání stavebního povolení. Součástí inženýrské činnosti je i majetkoprávní vypořádání, jejíž jednotlivé úkony musí být evidovány v on-line systémech Objednatele.

Pro komplexní a plnohodnotné využívání on-line systémů pro majetkoprávní vypořádání (dále jen „MPV“) a pro postup přípravy staveb (dále jen „PPS“) bylo nezbytné zajistit odpovědným pracovníkům školení používání těchto systémů.

V průběhu provádění majetkoprávní činnosti se ukázalo, že evidence úkonů v on-line systémech vyžaduje vkládání většího množství dat, než jaké bylo předpokládáno zadávací dokumentací.

Dále v průběhu plnění předmětu Smlouvy nastala potřeba koordinovat projektovou dokumentaci s dalšími připravovanými úseky stavby „D7 MÚK Knovíz – MÚK Slaný – západ“ a „D7 Kutrovice Panenský Týnec“ aby nedocházelo k významným časovým odstupům při přípravě jednotlivých úseků, které by následně mohly zapříčinit, že by realizace jednotlivých úseků nepostupovala kontinuálně.

V souvislosti s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly se na uzavření tohoto Dodatku č. 4, kterým dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a úměrně s ním k navýšení ceny poskytovaných služeb, a to za použití jednotkových cen uvedených ve Smlouvě.

I. Předmět dodatku

1. V příloze A „Rozsah služeb“ v části Způsob projednání projektové dokumentace DSP se na konec této části doplňuje následující text:

„- Zhotovitel je povinen projektovou přípravu koordinovat s dalšími úseky zkapacitnění D7 – D7 MÚK Knovíz – MÚK Slaný – západ a D7 Kutrovice Panenský Týnec.

2. V příloze A „Rozsah služeb“ v části Inženýrská činnost pro zajištění správního rozhodnutí se na konec této části doplňuje následující text:

„Zhotovitel je povinen zajistit zaměstnancům oprávněným k přístupu do on-line aplikací Objednatele školení, v takovém rozsahu, aby byla on-line aplikace plnohodnotně využívána.“

V návaznosti na změnu rozsahu poskytovaných služeb se v příloze označené jako Oceněný rozpis služeb, doplňuje položky „školení“ a „koordinace projektové přípravy“, a mění se rozsah položky „Technická pomoc objednateli při získání pravomocného SP a zajištění činností spojených s on-line aplikací objednatel“. O tyto změny se navyšuje cena díla v souladu s článkem 23.2 Všeobecných smluvních podmínek.

	m.j.	počet / m.j.	cena / m.j.	cena celkem (bez DPH)
Technická pomoc objednateli při získání pravomocného SP a zajištění činností spojených s on-line aplikací objednatel	hod.	60	700,- Kč	42.000, - Kč
Školení on-line systémů	hod.	54	700,- Kč	37.800, - Kč
Koordinace projektové přípravy	hod.	170	700,- Kč	119.000, - Kč
Celkem navýšení dle Dodatku č. 4	hod.	284		198.800, - Kč

II. Cena

Rekapitulace celkové ceny dle SoD:

a) Nabídková cena bez DPH	= 9.016.700 Kč
b) DPH	= 1.893.507 Kč
c) nabídková cena celkem (a + b)	= <u>10.910.207 Kč</u>

Rekapitulace celkové ceny ve znění Dodatku č. 4:

a) Nabídková cena bez DPH

b) DPH

c) nabídková cena celkem (a + b)

= 9.215.500 Kč

= 1.935.255 Kč

= 11.150.755 Kč

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanoveném ve Zvláštních obchodních podmínkách.

III.**Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto Dodatku na základě vzájemné dohody řídily již před jeho uzavřením a účinností a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá takto do dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku považují za plnění poskytnutá podle SoD.
2. Tento Dodatek č. 4 je nedílnou součástí SoD. Ostatní ustanovení této SoD, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

PODEPSÁN

za objednatele:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
28.11.2022 14:30:34

PODEPSÁN

za zhotovitele:

Digitally signed by
DN: cn=
o=Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.,
ou=70921,

Date: 2022.11.28 19:13:15 +01'00'

Digitally signed by Ing.
DN: c=CZ,
o=Mott MacDonald CZ, spol. s
r.o., ou=45787,

Date: 2022.11.28 15:16:54 +01'00'

ředitel Závodu Praha

jednatel společnosti

jednatel společnosti

řádně oprávněn za společnost Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., jako Vedoucí Konsorcia za Společnost s názvem „MM: Slaný km 24,300-27,700“ na základě čl. II odst. 2.1, písm. c) Společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti ze dne 7.3.2016, druhý účastník konsorcia Mott MacDonald Limited jednající prostřednictvím své organizační složky v České republice – MOTT MACDONALD LIMITED – organizační složka