

**DODATEK č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 15.02.2022 ve znění dodatku č. 1**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **„Společnost GG+SČ – Libáň“**

**GEOSAN GROUP a.s. (vedoucí společník)**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

zastoupený Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Michalem Beňákem, ředitelem Závodu  
dopravních staveb, oběma na základě plné moci

zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: 1 [REDACTED]

**SILNICE ČÁSLAV, s.r.o. (společník)**

Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice

IČO: 284 47 085

DIČ: CZ28447085

zastoupený Ing. Michalem Holíkem, jednatelem společnosti

zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142142

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění  
pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/280 Libáň – hranice kraje, 2. etapa**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a  
nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy  
o dílo:

Číslo stavby: 33116b

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	<b>1.1.3.2</b> <b>1.1.3.3</b>	V termínu určeném zadavatelem (21.03.2022)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)		<b>39</b> týdnů od termínu určeného zadavatelem ( <b>18.12.2022</b> )
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby ( <b>29.01.2023</b> )
Doba realizace Díla		<b>39</b> týdnů + 6 týdnů

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022.

V Hradci Králové dne

.....  
Objednatel  
Mgr. Martin Červíček  
hejtman

.....  
Zhotovitel  
Ivan Havel  
výkonný ředitel

.....  
Ing. Michal Beňák  
ředitel Závodu dopravních staveb

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny

Číslo stavby	33116b
Registrační číslo projektu	CZ.06.1.42/0.0/0.1/19_114/001/2825
Smlouva o dílo uzavřena dne	15.02.2022

<b>2</b>
----------

Název stavby

**II/280 Libáň - hranice kraje, 2. etapa**

Název objektu

Objednatel

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s., Kutmohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor)

M - PROJEKCE s r o, Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČ: 05061415

Zhotovitel

„Společnost GG+SČ – Libáň“

GEOSAN GROUP a s (vedoucí společník), U nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČO: 281 69 522

SILNICE ČÁSLAV s r o (společník), Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, IČO: 284 47 085

Popis a zdůvodnění změny

Při provádění odkopávek na levé části v úseku 3 l byl dne 8 října 2022 zjištěn havarijní stav ovládacích prvků stávajícího vodovodu v majetku obce Dětenice. Bylo svoláno místní šetření a byl zjištěn i značný únik vody z potrubí na vadných uzávěrech. Stavba byla z tohoto důvodu přerušena a obec provedla opravu vodovodních armatur. Přerušeni prací v tomto úseku bylo 3 týdny (21 dní). Práce bylo nutné přerušit z důvodu nutnosti zajištění obslužnosti osady Kozodírky – dle platného DIO bylo nutné zajistit dopravní obslužnost, přerušeni prací na této kritické části harmonogramu mělo přímý vliv na možnost zahájit další práce na úseku 2 l. Ze směru od Libáně nebylo možné převést provoz vozidel, v období od 5.10.2022 zde probíhá oprava mostu a propustku a je zde do 30.11.2022 platná úplná uzavírka provozu.

Výše uvedené technické problémy se stávající obecní infrastrukturou nebylo možno dopředu zhotovitelem predikovat a bez provedení opravy by nebylo možné vozovku dokončit. Oprava vodovodu proběhla v režii obce Dětenice a neměla žádný vliv na cenu prováděného díla.

Vzhledem k výše zmíněným skutečnostem bylo rozhodnuto o prodloužení termínu pro dokončení stavby o celkem 3 týdny, čímž došlo k posunu termínu dokončení prací na 18.12.2022. Posun termínu výstavby nemá vliv na cenu stavby.

Přílohy evidenčního listu

1	Žádost o prodloužení termínu výstavby
2	aktualizovaný harmonogram

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez dodatků (základní)	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č 1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č 2:		Nová cena stavby po změně č 2	Celková změna +/- oproti cen nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
97 559 126,17 Kč	98 433 666,32 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	98 433 666,30 Kč	874 540,15 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č 1 a 2		581 932,05 Kč	1 456 472,20 Kč		

Odsouhlasení změny

	Název firmy	Jméno a příjmení :	Datum
Zhotovitel	Společnost GG + SČ - Libáň	Miroslav Kunt	23-11-2022
Projektant (autorský dozor)	M-PROJEKCE s r o	Ing. Martin Stejskal	
Správce stavby	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s.		
Hlavní inženýr	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s.	Ing. Pavla Černá	23-11-2022
Technický dozor	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s.	Ing. Pavla Černá	23-11-2022
Asistent technického dozora:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s.	Ing. Tomáš Babák	23-11-2022

## Vyjádření zhotovitele – žádost o prodloužení termínu výstavby

Při provádění odkopávek na levé části v úseku 3.1. dne 8. října 2022 byl zjištěn havarijný stav ovládacích prvků stávajícího vodovodu v majetku obce Dětenice. Bylo svoláno místní šetření a zjištěn byl i značný únik vody z potrubí na vadných uzávěrech. Stavba byla z tohoto důvodu přerušena a obec provedla opravu vodovodních armatur. Přerušeni prací v tomto úseku bylo 3 týdny (21 dní). Práce bylo nutné přerušit z důvodu nutnosti zajištění obslužnosti osady Kozodírky – dle platného DIO bylo nutné zajistit dopravní obslužnost, přerušeni prací na této kritické části harmonogramu mělo přímý vliv na možnost zahájit další práce na úseku 2.1. Ze směru od Libáně nebylo možné převést provoz vozidel, v období od 5.10. 2022 zde probíhá oprava mostu a propustku a je zde do 30.11.2022 platná úplná uzavírka provozu.

Výše uvedené technické problémy se stávající obecní infrastrukturou nebylo možno dopředu zhotovitelem predikovat a bez provedení opravy by nebylo možné vozovku dokončit. Oprava vodovodu proběhla v režii obce Dětenice a neměla žádný vliv na cenu prováděného díla.

Příloha:

Aktualizovaný harmonogram prací

Miroslav Kunt

Vedoucí projektového týmu

GEOSAN GROUP a.s.



**GEOSAN GROUP a. s.**, Vedení společnosti  
sídlo společnosti: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III; korespondenční adresa: U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7  
tel.: +420 246 006 660, fax: +420 246 006 000, email: vedeni@ggcz.eu; IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., číslo účtu: 6446732/0800, IBAN: CZ44 0800 0000 0000 0644 6732, BIC: GIBACZPX

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459

