

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na vyhotovení projektové dokumentace Hlavní polní cesta HC13-R, vedlejší polní cesta VC19, ochranný příkop OP1, k.ú. Krhov u Bojkovic

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

zastoupený:

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jiří Vávra, vedoucí Pobočky Uherské Hradiště

Ing. Josef Koňářík, odborný rada Pobočky Uherské Hradiště

Tel.:

+420 727 956 373 / +420 725 409 154

E-mail:

j.vavra1@spucr.cz

j.konarik@spucr.cz

Osoba administrující veřejnou zakázku:

Mgr. Kateřina Odložilíková

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:

AGPOL s.r.o.

Sídlo:

Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

Zastoupený:

Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

x x x x x x x x x x

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

Číslo účtu:

43-5130280277/0100

IČ/DIČ:

28597044/CZ28597044 je plátcem DPH

Telefon:

x x x x x x x x x x

E-mail:

x x x x x x x x x x

ID DS:

ydbjhuf

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 44147.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 17. 8. 2022 sepsána smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „Hlavní polní cesta HC13-R, vedlejší polní cesta VC19, ochranný příkop OP1, k.ú. Krhov u Bojkovic“ (dále také „smlouva“).
2. Zhotovitel požádal o změnu termínu předání díla, kterou odůvodnil tím, že v průběhu projekčních prací bylo zjištěno, že do původní trasy polní cesty HC13-R zasahují dva sloupy nadzemního vedení nízkého napětí a trasu polní cesty je tak nutné v dostatečné vzdálenosti od sloupů odklonit, čímž dojde k částečnému zásahu do parcel několika fyzických osob. Vzhledem k tomu je třeba nejprve vyřešit tuto nepředpokládanou majetkoprávní záležitost, která se týká několika vlastníků a projednávání majetkoprávních dokumentů není možno dokončit tak, aby bylo možno dodržet původní termín pro předání díla se všemi potřebnými náležitostmi. Pobočka Uherské Hradiště s žádostí vyslovila souhlas.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání díla.

I.

Dosavadní text článku III, odst. 3.1, bod 3.1.1 smlouvy se ruší a nový text zní takto:

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

28. 02. 2023

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 17. 8. 2022 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Ve Zlíně dne: 30. 11. 2022

V Olomouci dne: 30. 11. 2022

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

objednatel

.....
AGPOL s.r.o.
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
jednatel společnosti

zhotovitel

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková