

Číslo dodatku objednatele: 2512D1/2022/OI

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2512/2021/OI/VZ



### Smluvní strany



**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupené náměstkyní primátora  
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

**AWT Rekultivace a.s.**

Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald  
zastoupena předsedou představenstva  
Kamilem Holendou a  
místopředsedou představenstva  
Jiřím Babišem

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 

IČ: 47676175  
DIČ: CZ 47676175 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

#### Čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII. odst. 7 smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2512/2021/OI/VZ ze dne 18.11.2021 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci stavby „Zrušení vyústění kanalizace Na Sovinci napojení na kanalizační sběrač D ” z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. 2512/2021/OI/VZ, čímž se mění předmět smlouvy (dále také jen „dodatek“). Jedná se o nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 595.962,96 bez DPH (tj. 6,05 % původní ceny díla) a snižuje o cenu méněprací ve výši 370.612,- Kč bez DPH (tj. 3,77 % původní ceny díla).

#### Čl. II.

1. V článku II. Předmět smlouvy se v bodě 2. doplňuje písmeno oo), které zní:

„oo) Součástí díla bude provedení stavebních prací (realizace víceprací a méněprací) uvedených v evidenčním listě změny stavby č. 1 (Příloha č. 5 této smlouvy), v rozsahu rekapitulace stavby - kalkulace (Příloha č. 6 této smlouvy).“

2. V článku IV. Cena díla smlouvy o dílo se mění bod 1., který nově zní:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena bez DPH</b> .....	<b>10.069.697,96 Kč</b>
DPH 21% .....	2.114.636,57 Kč
Cena celkem včetně DPH .....	12.184.334,53 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

3. Za přílohu č. 4 smlouvy o dílo se vkládá nová příloha č. 5 - evidenční list změny stavby č.1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
4. Za přílohu č. 5 smlouvy o dílo se vkládá nová příloha č. 6 - kalkulace, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

**Čl. III.**

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 00207/RM2226/5 ze dne 22.11.2022.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2512/2021/OI/VZ ze dne 18.11.2021 zůstávají nezměněna.
5. Tento Dodatek č.1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 2512/2021/OI/VZ ze dne 18.11.2021.
6. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že jej uzavírají po vzájemném projednání.
9. Tento Dodatek č.1 je uzavřen v elektronické podobě.
10. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – evidenční list změny stavby č.1  
Příloha č. 2 – kalkulace

Za objednatele

Za zhotovitele

**Mgr. Zuzana Bajgarová**  
náměstkyně primátora  
na základě plné moci

**Kamil Holenda**  
předseda  
představenstva

**Jiří Babiš**  
místopředseda  
představenstva

Evidenční list změny stavby č. 1			
Název a evidenční číslo stavby: "ZRUŠENÍ VYÚSTĚNÍ KANALIZACE NA SOVINCI NAPÚOJENÍ NA KANALIZAČNÍ SBĚRAČ D", ORG 7210 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:	
		<b>01</b>	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 18.11.2021, číslo smlouvy objednatele: 2512/2021/OMVZ			
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00840461			
Zhotovitel: AWT Rekulthace a.s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petvald, IČO: 47676175			
Gen.projektant (autorský dohled): Ing. Josef Rečník, Hornopoiní 12, 702 00 Ostrava, IČO: 16648625			
Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., se sídlem Nádražní 29/3114, 729 71 Ostrava - Moravské Ostrava, IČO: 45193873			
Popis a zdůvodnění změn:	Celkově VCP:	Celkově MP:	Celková Bilance:
<b>Změna č.1</b> - Vzhledem ke skutečnosti, že při napojení na kanalizační sběrač "D" bylo zjištěno uložení šachty Š 32 o 17 cm níže než předpokládala projektová dokumentace a s přihlédnutím k možnosti vhodnějšího výškového napojení kanalizačních přípojek, bylo dohodnuto, že se část stoky v úseku od napojení na sběrač po Š13 zahlubí. Při realizaci bylo zjištěno nestabilitu, podmáčené podloží, proto bylo nutné provést jeho stabilizaci kamenivem.	307 845,22	0,00	307 845,22
<b>Změna č.2</b> - Dle podkladů z projektové dokumentace měla být obnova původní betonové plochy 21 m <sup>2</sup> . Od doby zpracování projektové dokumentace (2013) došlo k rozšíření této plochy na 67,5 m <sup>2</sup> . Plocha byla realizována po domluvě s vlastníkem pozemku pokládkou nové zámkové dlažby namísto armované betonové desky.	75 190,50	0,00	75 190,50
<b>Změna č.3</b> - Vzhledem ke skutečnému stavu umístění stávajících inženýrských sítí bylo nutné prodloužit kanalizační přípojku KP5 a u kanalizační přípojky KP3 byl změněn materiál z kameniny na PP KG 2000 SN 10.	27 862,00	-19 675,00	8 187,00
<b>Změna č.4</b> - Při realizaci bouracích prací stávajícího septiku došlo k nepředvídatelným okolnostem, kdy bylo zjištěno, že kolem obvodu septiku a na jeho stropě jsou uloženy larseny, což projektová dokumentace nepředpokládala. V rámci víceprací bylo nutné tyto larseny rozpálit pro vytvoření prostoru pro vedení nové stoky a pro bezpečnou manipulaci.	55 686,00	0,00	55 686,00
<b>Změna č.5</b> - Při realizaci došlo k nepředvídatelným okolnostem, kdy uložení stávajícího vodovodního řádu neodpovídalo podkladům z projektové dokumentace. Stávající uložení vodovodního řádu vč. armatur bránilo realizaci nové kanalizační stoky, tudíž musel být v délce 12 m odstraněn, proveden suchovod ve větším rozsahu a následně vystavěn v	129 379,24	-10 122,00	119 257,24
<b>Změna č.6</b> - Nové skutečnosti: Trativod nebylo nutné provádět v plném rozsahu. Osetí travní směsí na hospodářských pozemcích nebylo nutné provádět v plném rozsahu, vzhledem k tomu, že pachtýř obhospodařující pozemek provedl orbu pole v rámci vlastní činnosti a podzimní osev. Bourání stěn septiku se neprovádělo v plném rozsahu, aby se předešlo poškození betonových plotů založených v těsné blízkosti septiku.	0,00	-340 815,00	-340 815,00
Cena celkem:	595 962,96 Kč	-370 612,00 Kč	225 350,96 Kč
časový vliv na plnění SoD:	<b>NEMÁ VLIV</b>		

Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
<b>595 962,96</b>	<b>370 612,00</b>	<b>966 574,96</b>	<b>9,82</b>	<b>225 350,96</b>	<b>2,29</b>

Přílohy: 1) Rekapitulace stavby 2) Změnové rozpočty 3) Situace, fotodokumentace 4) Výkresy - situace změn	Počet paré: Příjemce : 1 x Zhotovitel 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Projektant 1 x OVAK - provoz vod. sítě 1 x OVAK - provoz kan. sítě
---	---

**Vyjádření - souhlas se změnami:**

Zhotovitel:	souhlasím	jméno	[redacted]	datum	10.11.2022	podpis	[redacted]
Projektant:	souhlasím	jméno	Ing. Josef Rehtik	datum	10.11.2022	podpis	[redacted]
OVAK - provoz vodovodní sítě:	souhlasím	jméno	[redacted]	datum	11.11.22	podpis	[redacted]
OVAK - provoz kanalizační sítě:	souhlasím	jméno	[redacted]	datum	10.11.2022	podpis	[redacted]
zástupTDS:	souhlasím	jméno	[redacted]	datum	10.11.2022	podpis	[redacted]
autorizovaný TDS	souhlasím	jméno	[redacted]	datum	10.11.2022	podpis	[redacted]
Objednatel:	souhlasím	jméno	[redacted]	datum	11.11.2022	podpis	[redacted]

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Příloha č.2 k dodatku č. 2512D1 / 2022 / OI  
Příloha č. 6 ke smlouvě č. 2512 / 2021 / OI / VZ  
Počet stran: 1

Rekapitulace stavby - kalkulace

		Vícepráce	Méněpráce	rozdíl
Změna č.1	SO 01 - Kanalizační stoky - zahloubení stoky	307 845,22	0,00	307 845,22
Změna č.2	SO 02 - Vodovod - zpevněná plocha	75 190,50	0,00	75 190,50
Změna č.3	SO 03 - Kanalizační přípojky - prodloužení kanalizační přípojky	27 862,00	-19 675,00	8 187,00
Změna č.4	SO 05 - Bourání septiku - pálení štětovnic	55 686,00	0,00	55 686,00
Změna č.5	SO 02 - Vodovod	129 379,24	-10 122,00	119 257,24
Změna č.6	MPC	0	-340 815,00	-340 815,00
Cena celkem				<b>225 350,96</b>