



### Dodatek č. 3

#### Ke SMLouvě O Dílo Na Zhotovení Stavby

## Název zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou“

Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-1802/2019**

ISPROFOND: 5003720054

a

#### **„Společnost Hustopeče“**

jejímiž účastníky jsou na základě společenské smlouvy ze dne 22. 01. 2019 (dále jen „Společenská smlouva“):

#### **1. STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

bank. spojení: xxx

Korespondenční adresa: STRABAG Rail a.s., Oblastní pobočka Ostrava, Polanecká 827/49,

721 00 Ostrava – Svinov

(správce „Společnosti Hustopeče“)

**1. Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1809

zastoupena: Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva a

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

(společník 2 „Společnosti Hustopeče“)

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1-01-19-001/ECAJ

**dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou“, která nabyla účinnosti dne 24.5.2019.**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

**I. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1. Smluvní strany se z důvodů schválení změnových listů stavby číslo 2, 3 a 4 (dále jen „ZL č. 2, ZL č. 3 a ZL č. 4“) v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
2	5.804.044,18 Kč	3.707.058,73 Kč	2.096.985,45 Kč
3	742.449,34 Kč	---	742.449,34 Kč
4	16.445.145,99 Kč	4.169.740,00 Kč	12.275.405,99 Kč
Celkem	22.991.639,51 Kč	7.876.798,73 Kč	15.114.840,78 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 2..... 1 552 775 936,83 Kč

Změna ceny díla dle Dodatku č. 3..... 15 114 840,78 Kč

**Nová Cena díla bez DPH..... 1 567 890 777,61 Kč**

## II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

### 2.1 Změna Smluvní ceny

V důsledku schválení změnových listů stavby dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **1 567 890 777,61 Kč**

slovy: **jednamiliardapětsetšedesátšedmmiliónůosmsetdevadesátisícšedesátšedesátšedem korun českých šedesátjedna haléřů**

### 2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č.2

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 2 se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 3.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

3.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 3  
Soupisy prací ke změnám dle ZL 2, ZL 3 a ZL 4

3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.

3.4 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

3.5 Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi (7) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel čtyři (4) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 1.9.2020

V Ústí nad Labem dne 6.8.2020

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Jakub Svoboda**  
předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

.....  
**Ing. Luboš Tomášek**  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

.....  
**Ing. Luděk Valtr**  
předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....  
**Ing. Martin Janovský**  
místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

**Příloha č. 1**

**Rekapitulace ceny  
dle Dodatku č. 3**

## 5003720054 - Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

	Objekty dle SOD	Aktivity	Popis	Cena dle SOD	Akt.	Po rozdělení aktivit	Po dod.2	ZL č.	ZL vícepr.	ZL méněpr.	Dod.3
D.1			<b>Železniční zabezpečovací zařízení</b>								
	PS 01-28-01.1	PS 01-28-01.1A4	žst. Hustopeče nad Bečvou, úvazka TZZ	7 412 437,32	A4:	7 412 437,32	7 412 437,32				7 412 437,32
	PS 01-28-01.2			1 074 262,39							
		PS 01-28-01.2A3	žst. Hustopeče nad Bečvou, provizorní SZZ		A3:	537 131,21	537 131,21				537 131,21
		PS 01-28-01.2A4	žst. Hustopeče nad Bečvou, provizorní SZZ		A4:	537 131,21	537 131,21				537 131,21
	PS 02-28-01.1	PS 02-28-01.1A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou-Lhotka nad Bečvou, definitivní TZZ	14 446 226,68	A4:	14 446 226,68	14 446 226,68				14 446 226,68
	PS 02-28-01.2			3 136 222,54							
		PS 02-28-01.2A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou-Lhotka nad Bečvou, provizorní TZZ		A3:	1 568 111,28	1 568 111,28				1 568 111,28
		PS 02-28-01.2A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou-Lhotka nad Bečvou, provizorní TZZ		A4:	1 568 111,28	1 568 111,28				1 568 111,28
	PS 03-28-01.1	PS 03-28-01.1A4	žst. Lhotka nad Bečvou, definitivní SZZ	100 315 160,13	A4:	100 315 160,13	100 315 160,13				100 315 160,13
	PS 03-28-01.2			46 881 469,55							
		PS 03-28-01.2A3	žst. Lhotka nad Bečvou, provizorní SZZ		A3:	23 440 734,86	23 440 734,86				23 440 734,86
		PS 03-28-01.2A4	žst. Lhotka nad Bečvou, provizorní SZZ		A4:	23 440 734,86	23 440 734,86				23 440 734,86
	PS 03-28-01.3	PS 03-28-01.3A4	žst. Lhotka nad Bečvou, klimatizace technologických místností	715 939,44	A4:	715 939,44	715 939,44				715 939,44
	PS 04-28-01.1	PS 04-28-01.1A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou-Valašské Meziříčí, definitivní TZZ	5 975 909,69	A4:	5 975 909,69	5 975 909,69				5 975 909,69
	PS 04-28-01.2			2 499 633,59							
		PS 04-28-01.2A3	t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, provizorní TZZ		A3:	1 249 816,81	1 249 816,81				1 249 816,81
		PS 04-28-01.2A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, provizorní TZZ		A4:	1 249 816,81	1 249 816,81				1 249 816,81
	PS 05-28-01.1	PS 05-28-01.1A4	žst. Valašské Meziříčí, úvazka TZZ	7 023 826,74	A4:	7 023 826,74	7 023 826,74				7 023 826,74
	PS 05-28-01.2	PS 05-28-01.2A4	žst. Valašské Meziříčí, provizorní SZZ	291 109,74	A4:	291 109,74	291 109,74				291 109,74
D.2			<b>Železniční sdělovací zařízení</b>								
	PS 02-14-01	PS 02-14-01 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, traťový kabel	19 792 058,17	A4:	19 792 058,17	19 792 058,17				19 792 058,17
	PS 02-14-02	PS 02-14-02 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, diagnostický optický kabel	4 228 520,43	A4:	4 228 520,43	4 228 520,43				4 228 520,43
	PS 03-05-02.1	PS 03-05-02.1A4	žst. Lhotka nad Bečvou, DDTS ŽDC - InS a K	2 401 344,39	A4:	2 401 344,39	2 401 344,39				2 401 344,39
	PS 03-14-01	PS 03-14-01 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, místní kabelizace	11 248 020,29	A4:	11 248 020,29	11 248 020,29				11 248 020,29
	PS 03-14-02	PS 03-14-02 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, sdělovací zařízení	2 161 039,70	A4:	2 161 039,70	2 161 039,70				2 161 039,70
	PS 03-14-03	PS 03-14-03 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, ASHS	1 044 618,02	A4:	1 044 618,02	1 044 618,02				1 044 618,02
	PS 03-14-04	PS 03-14-04 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, EZS	704 533,80	A4:	704 533,80	704 533,80				704 533,80
	PS 03-14-05	PS 03-14-05 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, rozhlas pro cestující	1 010 483,26	A4:	1 010 483,26	1 010 483,26				1 010 483,26
	PS 03-14-06	PS 03-14-06 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, informační systém	2 026 830,84	A4:	2 026 830,84	2 026 830,84				2 026 830,84
	PS 03-14-07	PS 03-14-07 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, kamerový systém	3 544 141,06	A4:	3 544 141,06	3 544 141,06				3 544 141,06
	PS 03-14-08	PS 03-14-08 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, úprava MRS, TRS	2 969 045,08	A4:	2 969 045,08	2 969 045,08				2 969 045,08
	PS 04-14-01	PS 04-14-01 A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, traťový kabel	17 218 155,19	A4:	17 218 155,19	17 218 155,19				17 218 155,19
	PS 04-14-02	PS 04-14-02 A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, diagnostický optický kabel	3 250 006,55	A4:	3 250 006,55	3 250 006,55				3 250 006,55
	PS 06-14-01	PS 06-14-01 A4	Hustopeče nad Bečvou – Valašské Meziříčí, přenosové zařízení	4 429 740,02	A4:	4 429 740,02	4 429 740,02				4 429 740,02
	PS 06-14-02	PS 06-14-02 A4	Hustopeče nad Bečvou – Valašské Meziříčí, DOZ	3 117 011,49	A4:	3 117 011,49	3 117 011,49				3 117 011,49
D.3			<b>Silnoproudá technologie včetně DŘT</b>								
	PS 01-05-01	PS 01-05-01 A4	žst. Hustopeče nad Bečvou, SpS - zařízení DŘT	919 718,29	A4:	919 718,29	919 718,29				919 718,29
	PS 01-05-02	PS 01-05-02 A4	žst. Hustopeče nad Bečvou, STS6kV - úprava DŘT	244 899,36	A4:	244 899,36	244 899,36				244 899,36
	PS 03-05-01	PS 03-05-01 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, zařízení DŘT	1 088 075,16	A4:	1 088 075,16	1 088 075,16				1 088 075,16
	PS 03-05-02.2	PS 03-05-02.2A4	žst. Lhotka nad Bečvou, DDTS ŽDC - silnoproudé zařízení	426 925,89	A4:	426 925,89	426 925,89				426 925,89
	PS 03-07-01			4 703 473,81							
		PS 03-07-01A3	žst Lhotka nad Bečvou, rozvodna nn		A3:	2 351 736,93	2 351 736,93				2 351 736,93
		PS 03-07-01A4	žst Lhotka nad Bečvou, rozvodna nn		A4:	2 351 736,93	2 351 736,93				2 351 736,93
	PS 03-07-02			3 342 745,54							
		PS 03-07-02A3	žst Lhotka nad Bečvou, úprava technologie v objektu stávající trafostanice 250kVA		A3:	1 671 372,80	1 671 372,80				1 671 372,80
		PS 03-07-02A4	žst Lhotka nad Bečvou, úprava technologie v objektu stávající trafostanice 250kVA		A4:	1 671 372,80	1 671 372,80				1 671 372,80
	PS 03-08-01			7 355 789,87							
		PS 03-08-01A3	žst Lhotka nad Bečvou, úprava rozvodny 6kV		A3:	3 677 895,06	3 677 895,06				3 677 895,06
		PS 03-08-01A4	žst Lhotka nad Bečvou, úprava rozvodny 6kV		A4:	3 677 895,06	3 677 895,06				3 677 895,06
	PS 05-05-01	PS 05-05-01 A4	žst. Valašské Meziříčí, zařízení DŘT	482 117,73	A4:	482 117,73	482 117,73				482 117,73
	PS 06-05-01	PS 06-05-01 A4	ED Přerov, doplnění DŘT a řídicího systému	1 232 664,11	A4:	1 232 664,11	1 232 664,11				1 232 664,11
E.1.1			<b>Železniční svršek a spodek</b>								
	SO 02-16-01			85 385 089,37							
		SO 02-16-01 A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - žst. Lhotka nad Bečvou, kolejový spodek		A3:	42 692 544,79	42 692 544,79				42 692 544,79
		SO 02-16-01 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - žst. Lhotka nad Bečvou, kolejový spodek		A4:	42 692 544,79	42 692 544,79				42 692 544,79
	SO 02-17-01.1			124 345 447,60							
		SO 02-17-01.1A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - žst. Lhotka nad Bečvou, kolejový svršek		A3:	62 172 723,82	62 172 723,82				62 172 723,82
		SO 02-17-01.1A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - žst. Lhotka nad Bečvou, kolejový svršek		A4:	62 172 723,82	62 172 723,82				62 172 723,82
		SO 02-17-01.1N	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - žst. Lhotka nad Bečvou, kolejový svršek			11 000 000,00	11 000 000,00				11 000 000,00

	SO 02-17-01.3	SO 02-17-01.3A4	Realizace GPK - 3.podbití	6 144 706,93	A4:	6 144 706,93	6 144 706,93			6 144 706,93
	SO 03-16-01			85 887 385,70						
		SO 03-16-01 A3	žst. Lhotka nad Bečvou - kolejový spodek		A3:	22 330 720,29	22 330 720,29			22 330 720,29
		SO 03-16-01 A4	žst. Lhotka nad Bečvou - kolejový spodek		A4:	63 556 665,43	63 556 665,43			63 556 665,43
	SO 03-17-01.1			222 917 585,15						
		SO 03-17-01.1A3	žst. Lhotka nad Bečvou - kolejový svršek		A3:	57 958 572,17	57 958 572,17			1 084 132,40
		SO 03-17-01.1A4	žst. Lhotka nad Bečvou - kolejový svršek		A4:	164 959 012,99	164 959 012,99			3 085 607,60
		SO 03-17-01.1N	žst. Lhotka nad Bečvou - kolejový svršek					4	16 445 145,99	16 445 145,99
	SO 03-17-01.3	SO 03-17-01.3A4	Realizace GPK - 3.podbití	5 323 520,28	A4:	5 323 520,28	5 323 520,28			5 323 520,28
	SO 04-16-01	SO 04-16-01 A4	žst. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, kolejový spodek	57 668 015,54	A4:	57 668 015,54	57 668 015,54			57 668 015,54
	SO 04-17-01.1	SO 04-17-01.1A4	žst. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, kolejový svršek	67 220 080,19	A4:	67 220 080,19	67 220 080,19			67 220 080,19
	SO 04-17-01.3	SO 04-17-01.3A4	Realizace GPK - 3.podbití	3 075 715,83	A4:	3 075 715,83	3 075 715,83			3 075 715,83
	SO 05-17-01			601 270,78						
		SO 05-17-01 A3	Výstroj trati		A3:	156 330,42	156 330,42			156 330,42
		SO 05-17-01 A4	Výstroj trati		A4:	444 940,38	444 940,38			444 940,38
	SO 06-30-01.1	SO 06-30-01.1A4	Náhradní výsadba - Hustopeče nad Bečvou	242 837,35	A4:	242 837,35	242 837,35			242 837,35
	SO 06-30-01.2	SO 06-30-01.2A4	Náhradní výsadba - Choryně	93 681,26	A4:	93 681,26	93 681,26			93 681,26
	SO 06-30-01.3	SO 06-30-01.3A4	Náhradní výsadba - Lešná	636 333,64	A4:	636 333,64	636 333,64			636 333,64
	SO 06-30-01.4	SO 06-30-01.4A3	Kácení	226 143,38	A3:	226 143,38	226 143,38			226 143,38
E.1. 2			<b>Nástupiště</b>							
	SO 03-16-02	SO 03-16-02 A3	žst. Lhotka nad Bečvou, nástupiště	9 427 370,08	A3:	9 427 370,08	9 427 370,08			9 427 370,08
E.1. 3			<b>Železniční přejezdy</b>							
	SO 02-17-02			1 848 920,27						
		SO 02-17-02 A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, železniční přejezd v ev. km 18,889		A3:	924 460,16	924 460,16			924 460,16
		SO 02-17-02 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, železniční přejezd v ev. km 18,889		A4:	924 460,16	924 460,16			924 460,16
	SO 04-17-02	SO 04-17-02 A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, železniční přejezd v ev. km 21,	2 688 778,27	A4:	2 688 778,27	2 688 778,27			2 688 778,27
E.1. 4			<b>Mosty, propustky, zdi</b>							0,00
	SO 02-19-01			2 856 584,44						
		SO 02-19-01_A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční most v ev. km 16,313		A3:	1 428 292,26	1 428 292,26			1 428 292,26
		SO 02-19-01_A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční most v ev. km 16,313		A4:	1 428 292,26	1 428 292,26			1 428 292,26
	SO 02-19-02			775 407,70						
		SO 02-19-02_A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v km 16,718		A3:	387 703,86	387 703,86			387 703,86
		SO 02-19-02_A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v km 16,718		A4:	387 703,86	387 703,86			387 703,86
	SO 02-19-03			1 201 393,33						
		SO 02-19-03_A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 16,953		A3:	600 696,69	600 696,69			600 696,69
		SO 02-19-03_A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 16,953		A4:	600 696,69	600 696,69			600 696,69
	SO 02-19-04			519 640,23						
		SO 02-19-04_A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 17,086 - zrušen		A3:	259 820,12	259 820,12			259 820,12
		SO 02-19-04_A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 17,086 - zrušen		A4:	259 820,12	259 820,12			259 820,12
	SO 02-19-05			1 439 781,10						
		SO 02-19-05_A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 17,282		A3:	719 890,57	719 890,57			719 890,57
		SO 02-19-05_A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 17,282		A4:	719 890,57	719 890,57			719 890,57
	SO 02-19-06	SO 02-19-06 A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, silniční nadjezd v km 17,3	20 758 512,09	A3:	20 758 512,09	20 758 512,09			20 758 512,09
	SO 02-19-07			596 079,64						
		SO 02-19-07_A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 17,342 - zrušen		A3:	298 039,84	298 039,84			298 039,84
		SO 02-19-07_A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 17,342 - zrušen		A4:	298 039,84	298 039,84			298 039,84
	SO 02-19-08			5 983 798,63						
		SO 02-19-08_A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční most v ev. km 17,577		A3:	2 991 899,35	2 991 899,35			2 991 899,35
		SO 02-19-08_A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční most v ev. km 17,577		A4:	2 991 899,35	2 991 899,35			2 991 899,35
	SO 02-19-09			2 277 473,56						
		SO 02-19-09_A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 17,800		A3:	1 138 736,82	1 138 736,82			1 138 736,82
		SO 02-19-09_A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 17,800		A4:	1 138 736,82	1 138 736,82			1 138 736,82
	SO 02-19-10			2 360 094,97						
		SO 02-19-10_A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 18,202		A3:	1 180 047,51	1 180 047,51			1 180 047,51
		SO 02-19-10_A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 18,202		A4:	1 180 047,51	1 180 047,51			1 180 047,51
	SO 02-19-11			1 663 970,11						
		SO 02-19-11_A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 18,351		A3:	831 985,05	831 985,05			831 985,05
		SO 02-19-11_A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 18,351		A4:	831 985,05	831 985,05			831 985,05
	SO 02-19-12			2 873 274,00						
		SO 02-19-12_A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 18,582		A3:	1 436 637,00	1 436 637,00			1 436 637,00
		SO 02-19-12_A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 18,582		A4:	1 436 637,00	1 436 637,00			1 436 637,00
	SO 02-19-13			671 105,78						
		SO 02-19-13_A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 18,886 - zrušen		A3:	335 552,88	335 552,88			335 552,88
		SO 02-19-13_A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 18,886 - zrušen		A4:	335 552,88	335 552,88			335 552,88
	SO 02-19-14			2 292 194,52						
		SO 02-19-14_A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 19,112		A3:	1 146 097,28	1 146 097,28			1 146 097,28

		SO 02-19-14_A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 19,112	A4:	1 146 097,28	1 146 097,28				1 146 097,28
	<b>SO 02-19-15</b>									
		SO 02-19-15_A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, most v ev. km 19,483	A3:	1 450 098,90	1 450 098,90				1 450 098,90
		SO 02-19-15_A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, most v ev. km 19,483	A4:	1 450 098,90	1 450 098,90				1 450 098,90
	<b>SO 02-19-16</b>									
		SO 02-19-16 A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v km 19,939	A3:	1 189 964,52	1 189 964,52				1 189 964,52
		SO 02-19-16 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v km 19,939	A4:	1 189 964,52	1 189 964,52				1 189 964,52
	<b>SO 02-19-17</b>									
		SO 02-19-17 A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, most v ev. km 19,406	A3:	2 291 226,17	2 291 226,17				2 291 226,17
		SO 02-19-17 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, most v ev. km 19,406	A4:	2 291 226,17	2 291 226,17				2 291 226,17
	<b>SO 03-19-01</b>									
		SO 03-19-01 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, železniční most v km 20,815 - podchod	A4:	22 814 854,10	22 814 854,10				22 814 854,10
	<b>SO 03-19-02.1</b>									
		SO 03-19-02.1A4	žst. Lhotka nad Bečvou, návěstní lávka v km 21,517	A4:	2 087 271,08	2 087 271,08				2 087 271,08
	<b>SO 03-19-02.2</b>									
		SO 03-19-02.2A4	žst. Lhotka nad Bečvou, návěstní lávka v km 21,425	A4:	2 016 093,92	2 016 093,92				2 016 093,92
	<b>SO 04-19-01</b>									
		SO 04-19-01 A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, železniční most v ev. km 21,84	A4:	9 650 019,68	9 650 019,68				9 650 019,68
	<b>SO 04-19-02</b>									
		SO 04-19-02 A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, železniční propustek v ev. km 2	A4:	285 333,32	285 333,32				285 333,32
	<b>SO 04-19-04</b>									
		SO 04-19-04 A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, železniční most v ev. km 23,03	A4:	1 195 394,73	1 195 394,73				1 195 394,73
	<b>SO 04-19-05</b>									
		SO 04-19-05 A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, železniční propustek v ev. km 2	A4:	294 521,63	294 521,63				294 521,63
	<b>SO 04-19-06</b>									
		SO 04-19-06 A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, železniční propustek v ev. km 2	A4:	318 258,47	318 258,47				318 258,47
	<b>SO 04-19-07</b>									
		SO 04-19-07 A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, železniční propustek v ev. km 2	A4:	1 202 865,48	1 202 865,48				1 202 865,48
	<b>SO 04-19-08</b>									
		SO 04-19-08 A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, železniční propustek v ev. km 2	A4:	397 084,89	397 084,89				397 084,89
<b>E.1.6</b>		<b>Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)</b>								
	<b>SO 02-27-01</b>									
		SO 02-27-01 A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, Úprava a ochrana vodovodu	A3:	54 815,79	54 815,79				54 815,79
	<b>SO 03-27-01</b>									
		SO 03-27-01 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, úprava kanalizace, výpravní budova	A4:	1 658 140,08	1 658 140,08				1 658 140,08
	<b>SO 03-27-02</b>									
		SO 03-27-02 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, úprava kanalizace, bytový dům	A4:	453 074,55	453 074,55				453 074,55
	<b>SO 03-27-03</b>									
		SO 03-27-03 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, úprava kanalizace, kancelářská budova	A4:	440 712,89	440 712,89				440 712,89
	<b>SO 03-27-04</b>									
		SO 03-27-04 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, úprava kanalizace, pozemní komunikace	A4:	1 259 492,95	1 259 492,95				1 259 492,95
	<b>SO 03-27-05</b>									
		SO 03-27-05 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, úprava a ochrana vodovodu	A4:	276 390,51	276 390,51				276 390,51
	<b>SO 04-27-01</b>									
		SO 04-27-01 A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, úprava a ochrana vodovodu	A4:	425 106,23	425 106,23				425 106,23
<b>E.1.8</b>		<b>Pozemní komunikace</b>								
	<b>SO 02-18-01</b>									
		SO 02-18-01 A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, úprava komunikace, silnice	A3:	20 271 278,85	20 271 278,85	2	5 804 044,18	3 707 058,73	22 368 264,30
	<b>SO 03-18-01</b>									
		SO 03-18-01 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, zpevněné plochy	A4:	1 005 556,35	1 005 556,35				1 005 556,35
	<b>SO 03-18-02</b>									
		SO 03-18-02 A3	žst. Lhotka nad Bečvou, úprava chodníku - obec Lešná	A3:	5 507 296,34	5 507 296,34				5 507 296,34
	<b>SO 03-18-03</b>									
		SO 03-18-03 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, úprava chodníku - bytový dům	A4:	96 994,29	96 994,29				96 994,29
<b>E.1.9</b>		<b>Kabelovody, kolektory</b>								
	<b>SO 03-15-01</b>									
		SO 03-15-01 A3	žst. Lhotka nad Bečvou, kabelovod	A3:	31 733 061,79	31 733 061,79				31 733 061,79
<b>E.1.10</b>		<b>Protihlukové objekty</b>								
	<b>SO 02-15-01.1</b>									
		SO 02-15-01.1A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, PHS v km 17,491-17,625	A3:	3 480 144,13	3 480 144,13				3 480 144,13
	<b>SO 02-15-01.2</b>									
		SO 02-15-01.2A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, PHS v km 19,437-19,562	A4:	2 980 392,35	2 980 392,35				2 980 392,35
	<b>SO 03-15-02.1</b>									
		SO 03-15-02.1A4	žst. Lhotka nad Bečvou, PHS v km 20,316 - 20,794 vpravo	A4:	10 999 179,53	10 999 179,53				10 999 179,53
	<b>SO 03-15-02.2</b>									
		SO 03-15-02.2A3	žst. Lhotka nad Bečvou, PHS v km 20,314 - 20,512 vlevo	A3:	4 914 643,04	4 914 643,04				4 914 643,04
	<b>SO 03-15-02.3</b>									
		SO 03-15-02.3A3	žst. Lhotka nad Bečvou, PHS v km 20,496 - 20,726 vlevo	A3:	4 954 234,03	4 954 234,03				4 954 234,03
	<b>SO 03-15-02.4</b>									
		SO 03-15-02.4A4	žst. Lhotka nad Bečvou, PHS v km 20,874 - 21,067 vpravo	A4:	4 323 545,55	4 323 545,55				4 323 545,55
<b>E.2</b>		<b>Pozemní stavební objekty</b>								
	<b>SO 01-15-01.1</b>									
		SO 01-15-01.1A3	žst. Hustopeče nad Bečvou, stavební úpravy VB - Stavebně architektonické řešení	A3:	396 296,59	396 296,59				396 296,59
		SO 01-15-01.1A4	žst. Hustopeče nad Bečvou, stavební úpravy VB - Stavebně architektonické řešení	A4:	396 296,59	396 296,59				396 296,59
	<b>SO 01-15-01.8</b>									
		SO 01-15-01.8A4	žst. Hustopeče nad Bečvou, stavební úpravy VB - Vzduchotechnická zařízení	A4:	123 976,19	123 976,19				123 976,19
	<b>SO 01-15-01.10</b>									
		SO 01-15-01.10A3	žst. Hustopeče nad Bečvou, stavební úpravy VB, část elektroinstalace	A3:	562 464,31	562 464,31				562 464,31
	<b>SO 01-15-01.11</b>									
		SO 01-15-01.11A3	žst. Hustopeče nad Bečvou, stavební úpravy VB, část hromosvody	A3:	228 439,55	228 439,55				228 439,55
	<b>SO 03-15-03.1</b>									
		SO 03-15-03.1A3	žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB - Stavebně architektonické řešení	A3:	3 015 198,81	3 015 198,81				3 015 198,81
		SO 03-15-03.1A4	žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB - Stavebně architektonické řešení	A4:	8 581 719,73	8 581 719,73				8 581 719,73
	<b>SO 03-15-03.6</b>									
		SO 03-15-03.6A4	žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB - Zdravotně technické instalace	A4:	572 137,37	572 137,37				572 137,37
	<b>SO 03-15-03.8</b>									
		SO 03-15-03.8A4	žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB - Vzduchotechnická zařízení a	A4:	420 101,07	420 101,07				420 101,07
	<b>SO 03-15-03.10</b>									
		SO 03-15-03.10A3	žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB, část elektroinstalace	A3:	2 621 596,10	2 621 596,10				2 621 596,10
	<b>SO 03-15-03.11</b>									
		SO 03-15-03.11A3	žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB, část hromosvody	A3:	364 330,67	364 330,67				364 330,67
	<b>SO 03-15-03.7B</b>									
		SO 03-15-03.7BA4	žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB - Vytápění Blok B	A4:	420 991,73	420 991,73				420 991,73
	<b>SO 03-15-03.7C</b>									
		SO 03-15-03.7CA4	žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB - Vytápění Blok C	A4:	501 958,82	501 958,82				501 958,82
	<b>SO 03-15-04</b>									
		SO 03-15-04 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, oplocení	A4:	87 847,67	87 847,67				87 847,67
	<b>SO 03-15-05</b>									
		SO 03-15-05 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, zastřešení výstupů z podchodu	A4:	7 194 008,09	7 194 008,09				7 194 008,09
	<b>SO 03-15-06</b>									
		SO 03-15-06 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, přístřešek na nástupišti	A4:	1 102 028,93	1 102 028,93				1 102 028,93
	<b>SO 03-15-07.1</b>									
		SO 03-15-07.1A3	žst. Lhotka nad Bečvou, IPO	A3:	235 921,96	235 921,96				235 921,96
	<b>SO 03-15-07.2</b>									
		SO 03-15-07.2A3	žst. Lhotka nad Bečvou, IPO - Ventilace	A3:	33 540,16	33 540,16				33 540,16
	<b>SO 03-15-07.3</b>									
		SO 03-15-07.3A3	žst. Lhotka nad Bečvou, IPO - Elektroinstalace	A3:	15 504,92	15 504,92				15 504,92
	<b>SO 03-15-08</b>									
		SO 03-15-08 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, orientační systém	A4:	393 546,79	393 546,79				393 546,79
	<b>SO 03-15-09</b>									
		SO 03-15-09 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, demolice - zastřešení vstupu do podchodu	A4:	275 254,92	275 254,92				275 254,92



	SO 03-15-10	SO 03-15-10 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, demolice - zastřešení ostrovního nástupiště	1 205 060,14	A4:	1 205 060,14	1 205 060,14			1 205 060,14
	SO 03-15-11	SO 03-15-11 A3	žst. Lhotka nad Bečvou, demolice - sklad	183 775,74	A3:	183 775,74	183 775,74			183 775,74
	SO 05-15-01	SO 05-15-01 A3	žst. Valašské Meziříčí, demolice - výměnné stanoviště č.4	2 994,02	A3:	2 994,02	2 994,02			2 994,02
	SO 05-15-02	SO 05-15-02 A3	žst. Valašské Meziříčí, úprava hromosvodové soustavy technologické budo	571 719,97	A3:	571 719,97	571 719,97			571 719,97
E.3.1			<b>Trakční vedení</b>							
	SO 01-01-01			11 628 242,69						
		SO 01-01-01 A3	žst. Hustopeče nad Bečvou, úprava trakčního vedení		A3:	5 814 121,43	5 814 121,43			5 814 121,43
		SO 01-01-01 A4	žst. Hustopeče nad Bečvou, úprava trakčního vedení		A4:	5 814 121,43	5 814 121,43			5 814 121,43
	SO 01-01-02	SO 01-01-02 A3	žst. Hustopeče nad Bečvou, úprava připojení SpS na TV	4 913 125,42	A3:	4 913 125,42	4 913 125,42			4 913 125,42
	SO 02-01-01			72 691 364,92						
		SO 02-01-01 A3	žst. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, trakční vedení		A3:	36 345 682,55	36 345 682,55			36 345 682,55
		SO 02-01-01 A4	žst. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, trakční vedení		A4:	36 345 682,55	36 345 682,55			36 345 682,55
	SO 03-01-01			97 239 536,84						
		SO 03-01-01 A3	žst. Lhotka nad Bečvou, trakční vedení		A3:	25 282 279,57	25 282 279,57			25 282 279,57
		SO 03-01-01 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, trakční vedení		A4:	71 957 257,29	71 957 257,29			71 957 257,29
	SO 04-01-01	SO 04-01-01 A4	žst. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, trakční vedení	39 581 204,01	A4:	39 581 204,01	39 581 204,01			39 581 204,01
E.3.4			<b>Ohřev výměn (elektrický - EOY, plynový - POV)</b>							
	SO 03-06-01			14 086 251,16						
		SO 03-06-01 A3	žst. Lhotka nad Bečvou, EOY		A3:	3 662 425,26	3 662 425,26			3 662 425,26
		SO 03-06-01 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, EOY		A4:	10 423 825,89	10 423 825,89			10 423 825,89
E.3.6			<b>Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů</b>							
	SO 01-04-01	SO 01-04-01 A3	žst. Hustopeče nad Bečvou, kabelový rozvod 6 kV	2 721 065,41	A3:	2 721 065,41	2 721 065,41			2 721 065,41
	SO 01-06-01	SO 01-06-01 A3	žst. Hustopeče nad Bečvou, rozvody NN, přeložky kabelových rozvodů NN	1 902 135,92	A3:	1 902 135,92	1 902 135,92			1 902 135,92
	SO 01-06-02	SO 01-06-02 A3	žst. Hustopeče nad Bečvou, doplnění DOÚO	5 168 049,00	A3:	5 168 049,00	5 168 049,00			5 168 049,00
	SO 01-06-03			1 425 989,54						
		SO 01-06-03 A3	žst. Hustopeče nad Bečvou-Lhotka nad Bečvou, indikátor státní sběrač		A3:	712 994,81	712 994,81			712 994,81
		SO 01-06-03 A4	žst. Hustopeče nad Bečvou-Lhotka nad Bečvou, indikátor státní sběrač		A4:	712 994,81	712 994,81			712 994,81
	SO 02-04-01	SO 02-04-01 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, kabelový rozvod 6 kV	7 937 599,40	A4:	7 937 599,40	7 937 599,40			7 937 599,40
	SO 02-04-02			540 882,45						
		SO 02-04-02 A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, přeložky kabelového rozvodu 6 kV, provizorní		A3:	270 441,25	270 441,25			270 441,25
		SO 02-04-02 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, přeložky kabelového rozvodu 6 kV, provizorní		A4:	270 441,25	270 441,25			270 441,25
	SO 02-06-01	SO 02-06-01 A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou-Lhotka nad Bečvou, úprava napájení pro TZZ k	172 688,70	A3:	172 688,70	172 688,70			172 688,70
	SO 02-06-02	SO 02-06-02 A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou-Lhotka nad Bečvou, úprava napájení pro PZS k	359 135,00	A3:	359 135,00	359 135,00			359 135,00
	SO 03-04-01	SO 03-04-01 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, kabelový rozvod 6 kV	7 177 631,33	A4:	7 177 631,33	7 177 631,33			7 177 631,33
	SO 03-04-02	SO 03-04-02 A3	žst. Lhotka nad Bečvou, přeložky kabelového rozvodu 6 kV, provizorní stav	1 922 810,60	A3:	1 922 810,60	1 922 810,60			1 922 810,60
	SO 03-06-02	SO 03-06-02 A3	žst. Lhotka nad Bečvou, úprava napájení	815 023,81	A3:	815 023,81	815 023,81			815 023,81
	SO 03-06-03			3 223 577,36						
		SO 03-06-03 A3	žst. Lhotka nad Bečvou, kabelové rozvody NN		A3:	838 130,10	838 130,10			838 130,10
		SO 03-06-03 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, kabelové rozvody NN		A4:	2 385 447,27	2 385 447,27			2 385 447,27
	SO 03-06-04	SO 03-06-04 A3	žst. Lhotka nad Bečvou, přeložky kabelových rozvodů NN	13 495 427,46	A3:	13 495 427,46	13 495 427,46			13 495 427,46
	SO 03-06-05			18 603 115,70						
		SO 03-06-05 A3	žst. Lhotka nad Bečvou, venkovní osvětlení		A3:	4 836 810,06	4 836 810,06			4 836 810,06
		SO 03-06-05 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, venkovní osvětlení		A4:	13 766 305,64	13 766 305,64			13 766 305,64
	SO 03-06-06	SO 03-06-06 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, kabelové rozvody a osvětlení podchodu a nástupiš	2 877 884,98	A4:	2 877 884,98	2 877 884,98			2 877 884,98
	SO 03-06-07	SO 03-06-07 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, DOÚO	5 736 376,18	A4:	5 736 376,18	5 736 376,18			5 736 376,18
	SO 04-04-01	SO 04-04-01 A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, kabelový rozvod 6 kV	5 753 766,73	A4:	5 753 766,73	5 753 766,73			5 753 766,73
	SO 04-04-02	SO 04-04-02 A3	t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, přeložky kabelového rozvodu 6	801 281,09	A3:	801 281,09	801 281,09			801 281,09
	SO 04-06-01	SO 04-06-01 A3	t.ú. Lhotka nad Bečvou-Valašské Meziříčí, úprava napájení pro PZS km 21,	369 482,31	A3:	369 482,31	369 482,31			369 482,31
	SO 04-06-02	SO 04-06-02 A3	t.ú. Lhotka nad Bečvou-Valašské Meziříčí, úprava napájení pro PZS km 22,	167 313,98	A3:	167 313,98	167 313,98			167 313,98
	SO 05-04-01	SO 05-04-01 A4	žst. Valašské Meziříčí, kabelový rozvod 6 kV	3 903 518,87	A4:	3 903 518,87	3 903 518,87			3 903 518,87
E.3.7			<b>Ukolejnění kovových konstrukcí</b>							
	SO 01-01-03	SO 01-01-03 A3	žst. Hustopeče nad Bečvou, úprava ukolejnění	772 726,30	A3:	772 726,30	772 726,30			772 726,30
	SO 02-01-02			2 332 860,83						
		SO 02-01-02 A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, ukolejnění		A3:	1 166 430,42	1 166 430,42			1 166 430,42
		SO 02-01-02 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, ukolejnění		A4:	1 166 430,42	1 166 430,42			1 166 430,42
	SO 03-01-02			2 951 651,00						
		SO 03-01-02 A3	žst. Lhotka nad Bečvou, ukolejnění		A3:	1 475 825,51	1 475 825,51			1 475 825,51
		SO 03-01-02 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, ukolejnění		A4:	1 475 825,51	1 475 825,51			1 475 825,51
	SO 04-01-02	SO 04-01-02 A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, ukolejnění	1 318 899,70	A4:	1 318 899,70	1 318 899,70			1 318 899,70
E.3.8			<b>Vnější uzemnění</b>							
	SO 02-06-03	SO 02-06-03 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, uzemnění TTS 806 - 6/0,	745 768,89	A4:	745 768,89	745 768,89			745 768,89
	SO 02-06-04	SO 02-06-04 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, uzemnění TTS 805 - 6/0,	765 967,43	A4:	765 967,43	765 967,43			765 967,43
	SO 04-06-03	SO 04-06-03 A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, uzemnění TTS 801 - 6/0,4 pro	849 658,48	A4:	849 658,48	849 658,48			849 658,48
E.3.9			<b>Přeložky a úpravy silnoproudých zařízení</b>							
	SO 03-06-09	SO 03-06-09 A3	žst. Lhotka nad Bečvou, přeložka kabeluNN VO obce Lešná km 20,611	1 338 849,96	A3:	1 338 849,96	1 338 849,96			1 338 849,96
	SO 03-06-11	SO 03-06-11 A3	žst. Lhotka nad Bečvou, přeložka napojení bytového domu	602 853,14	A3:	602 853,14	602 853,14			602 853,14

E.3.10.1	<b>Přeložky a úpravy sdělovacích zařízení mimodrážních</b>									
	<b>SO 06-10-02</b>	SO 06-10-02 A3	Hustopeče nad Bečvou – Valašské Meziříčí, přeložky a úpravy kabelů - obe	290 197,77	A3:	290 197,77	290 197,77		290 197,77	
E.3.10.2	<b>Přeložky a úpravy sdělovacích zařízení drážních</b>									
	<b>SO 06-10-04</b>	SO 06-10-04 A3	Hustopeče nad Bečvou – Valašské Meziříčí, přeložky a úpravy kabelů - SZ	2 397 923,12	A3:	2 397 923,12	2 397 923,12		2 397 923,12	
		SO 06-10-04 N	Hustopeče nad Bečvou – Valašské Meziříčí, přeložky a úpravy kabelů - SZDC					3	742 449,34	
	<b>SO 98-98</b>			18 912 705,29						
		SO 98-98 A3	Všeobecný objekt		A3:	4 466 193,18	4 466 193,18		4 466 193,18	
		SO 98-98 A4	Všeobecný objekt		A4:	7 804 575,23	7 804 575,23		7 804 575,23	
		SO 98-98 A5	Všeobecný objekt		A5:	6 641 934,85	6 641 934,85		6 641 934,85	
<b>Celkem:</b>				<b>1 541 675 936,83</b>		<b>1 541 675 936,83</b>	<b>1 552 775 936,83</b>	<b>22 991 639,51</b>	<b>7 876 798,73</b>	<b>1 567 890 777,61</b>

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče  
 SO 02-18-01  
 t.ú. Hustopeče n.B. - Lhotka n.B., úprava komunikace, silniční nadjezd v km 17,302

Poř. číslo pol.	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství dle SOD vč. dodatků	ZL Celkem množství	ZL Vícepráce množství	ZL Méněpráce množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena vícepráce bez DPH (CZK)	ZL Cena méněpráce bez DPH (CZK)	POZNÁMKA
<b>10 Zemní práce</b>													
3	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	3 300,000	1 870,000	1 870,000	0,000	0,000	251,50	470 305,00	470 305,00	0,00	0,00
6	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	3 670,000	1 870,000	1 870,000	0,000	0,000	28,74	53 743,80	53 743,80	0,00	0,00
7	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4 620,000	1 500,000	1 500,000	0,000	0,000	488,62	732 930,00	732 930,00	0,00	0,00
<b>20 Základy</b>													
15	28994	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘÍŽOVIN)	M2	7 600,000	-5 730,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	289972	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN	M2	7 000,000	1 805,000	1 805,000	0,000	0,000	299,40	-1 715 562,00	0,00	1 715 562,00	SO 02-18-01
17	R286615	KOTEVNÍ TYČE INJEKČNÍ DL DO 3M	kus	200,000	-200,000	0,000	0,000	0,000	131,74	237 790,70	237 790,70	0,00	0,00
18	327325	ZDI OPĚRNÉ, ŽÁRUBNÍ, NÁBRŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	300,000	-30,000	0,000	0,000	0,000	1 197,61	-239 522,00	0,00	239 522,00	SO 02-18-01
289973		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ	M2		1 400,000	1 400,000	0,000	0,000	8 263,50	-247 905,00	0,00	247 905,00	
28998		ZPEVNĚNÍ Z DŘEVINA TRAVIN	M2		700,000	700,000	0,000	0,000	136,00	95 200,00	95 200,00	0,00	0,00
<b>40 Vodovorné konstrukce</b>													
22	457313	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16/20	M3	60,000	73,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>90 Ostatní konstrukce a práce</b>													
34	9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	m	108,000	-3,000	0,000	0,000	0,000	3 173,66	231 677,18	231 677,18	0,00	0,00
<b>995 Poplatky za skládky</b>													
41	R-015111	POPLATKY ZA EKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17,00 DODÁVKA	T	6 973,000	-1 900,000	0,000	0,000	0,000	4 550,91	-13 652,73	0,00	13 652,73	SO 02-18-01
46	R-015331	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - SKVÁRA VČ. DOPRAVY	T	0,000	3 625,000	3 625,000	0,000	0,000	784,43	-1 490 417,00	0,00	1 490 417,00	SO 02-18-01
<b>Celková cena ZL</b>										<b>3 898 397,50</b>	<b>3 898 397,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
										<b>2 096 985,45</b>	<b>5 804 044,18</b>	<b>3 707 058,73</b>	

Souhlasí:

Za zhotovitele stavby Ing. Zbyněk Hoferek

Správce stavby Ing. Martin Kypr

ISPROFOND: 600372064

Číslo jednací ZL č. 03. 4460/2020-SZ-SSV/44

Název stavby :

Název PS SO

Návrh změnového listu

3

Zvýšení tratové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče  
Hustopeče nad Bečvou – Valašské Meziříčí, přeložky a úpravy kabelů - SZDC

Poř. číslo pol.	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství dle SOD vč. dodatků	ZL Celkem množství	ZL Vícepráce množství	ZL Méněpráce množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena vícepráci bez DPH (CZK)	ZL Cena méněpráci bez DPH (CZK)	POZNÁMKA
1	02913R	VYTČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V OBVODU ŽELEZNIČNÍ STANICE	KM	0,068	0,190	0,190		0,258	1 281,44	243,47	243,47		
2	029111	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ	HM	0,680	1,900	1,900		2,580	534,13	1 014,85	1 014,85		
3	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	20,000	5,000	5,000		25,000	47,90	239,50	239,50		
4	132831	HLOUBĚNÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ 2 TR. II. ODVOZ DO 1KM	M3	60,000	228,000	228,000		288,000	1 077,85	245 749,80	245 749,80		
5	17411	ZÁŠYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	60,000	193,800	193,800		253,800	126,95	24 602,91	24 602,91		
6	17680	VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3		34,200	34,200		34,200	1 578,70	53 991,54	53 991,54		OTSKP 2019
7	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	50,000	190,000	190,000		240,000	15,57	2 958,30	2 958,30		OTSKP 2019
8	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2		95,000	95,000		95,000	46,20	4 389,00	4 389,00		OTSKP 2019
9	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	50,000	190,000	190,000		240,000	400,00	76 000,00	76 000,00		
10	702610	ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ KABELOVÉHO ŽLABU	M		190,000	190,000		190,000	100,30	19 057,00	19 057,00		OTSKP 2019
11	702710	ODDĚLENÍ KABELŮ VE VÝKOPU CÍHLOU	M		190,000	190,000		190,000	77,88	14 797,20	14 797,20		OTSKP 2019
12	711327	IZOLACE PODZEM OBI PROTÍ TLAK VODĚ Z PE FÓLIÍ	M		3,000	3,000		3,000	6 072,00	18 216,00	18 216,00		OTSKP 2019
13	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	10,000	3,000	3,000		13,000	419,16	1 257,48	1 257,48		
14	02945	OSTAT. POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	HM	0,680	1,900	1,900		2,580	316,17	600,72	600,72		
15	75132X	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MANIPULACE	M	160,000	380,000	380,000		540,000	44,31	16 837,80	16 837,80		
16	75132	SPOJKA DÁLKOVÉHO KABELU PŘES 100 ŽIL	KUS	12,000	2,000	2,000		14,000	17 544,96	35 089,92	35 089,92		
17	7513X	SPOJKA DÁLKOVÉHO KABELU - MONTÁŽ	KUS	12,000	2,000	2,000		14,000	6 706,61	13 413,22	13 413,22		
18	75111	MĚŘENÍ - ZŘÍZENÍ VÝVODU KABELOVÉHO PLÁŠŤE PRO MĚŘENÍ	KUS	12,000	2,000	2,000		14,000	493,41	986,82	986,82		
19	75121	MĚŘENÍ ZKRÁCENÉ ZAVĚREČNÉ DÁLKOVÉHO KABELU V OBOU SMĚRECH ZA PROVOZU	ČTYŘKA	210,000	66,000	66,000		276,000	2 654,14	175 173,24	175 173,24		
20	75112	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SĐELOVACÍM KABELU	KUS	420,000	132,000	132,000		552,000	55,66	7 347,12	7 347,12		
21	701ADDR-0V	VYPRACOVÁNÍ KABELOVÉ KNIHY PLÁNŮ	100M	0,680	1,900	1,900		2,580	916,17	1 740,72	1 740,72		
22	701ADDR-0V	DOZOR PRACOVNIKŮ ČD-T	HOD	24,000	32,000	32,000		56,000	898,21	28 742,72	28 742,72		
		<b>Celková cena ZL</b>								<b>742 449,34</b>	<b>742 449,34</b>		

Souhlasí :

Za zhotovitele stavby Ing. Zbyněk Hoferek

Správce stavby Ing. Martin Kypr

ISPROFOND: 5003720054

Číslo jednací ZL č. 04 - SŽDC-SSV-04

Název stavby:

Název PS, SO

Návrh změnového listu

4

Zvýšení tratové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče  
Žst.Lhotka nad Bečvou, železniční svršek

SO 03-17-01

Por. číslo pol.	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství dle SOD vč. dodatků	ZL Celkem množství	ZL Všepráce množství	ZL Menšípráce množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena vícepráci bez DPH (CZK)	ZL Cena méněpráci bez DPH (CZK)	POZNÁMKA
11		KOLEJOVÉ LOŽE - PROCÍŠTĚNÍ	M3	2 375,000	2 375,000		2 375,000		1 755,68	4 169 740,00		4 169 740,00	
10		KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRČENÉHO (ŠTĚRK)	M3	1 880,000	1 183,750	1 183,750		3 063,750	1 454,68	1 721 977,45	1 721 977,45		
32		SVAR KOLEJNIC (STEINÉHO TVARU) 49 EI, T JEDNOTLIVĚ	KUS	144,000	24,000	24,000		168,000	7 915,44	1 899 705,56	1 899 705,56		
37		ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	20,000	131,000	131,000		151,000	342,38	44 851,78	44 851,78		
R		KOLEJ 49 EI, ROZD. "u", BEZSTYVKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UZITÝ, ÚP. PRUŽNĚ, regenerované kolejničky, upevnění pružné SKL24 nové (užité pružce dodány zhotoviteli OR Olomouc)	m		1 290,000	1 290,000		1 290,000	5 530,69	7 134 590,10	7 134 590,10		IK 1
R	9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objedmatele nebo výzuku mechanizací přes 3,5 t abychomějšího kusového materiálu do 10 km (kolejničky)	l		684,692	684,692		684,692	662,00	453 266,31	453 266,31		Ceník TH
76		ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK	M3	10 410,000	3 063,750	3 063,750		13 473,750	166,43	509 899,91	509 899,91		Nahraničie pročištění
77		ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA RECYKLACI	M3KM	80 000,000	22 978,125	22 978,125		102 978,125	26,46	608 001,19	608 001,19		
78		DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAČÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZAKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM	M	6 305,000	1 290,000	1 290,000		7 595,000	1 082,95	1 397 005,50	1 397 005,50		
86		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI) - VČ. DOPRAVY	T	15 246,000	5 514,750	5 514,750		20 760,750	714,99	3 942 991,10	3 942 991,10		
87		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU - 17 01 01 ŽELEzniční PRAČE BETONOVĚ - VČ. DOPRAVY	T	2 613,000	555,692	555,692		3 168,692	792,69	440 491,74	440 491,74		
90		PRŮZOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) - VČ. DOPRAVY	T	5,000	0,794	0,794		5,794	2 645,80	2 100,36	2 100,36		
<b>Celková cena ZL</b>										<b>12 275 405,99</b>	<b>16 445 145,99</b>	<b>4 169 740,00</b>	

Souhlasí :

Za zhotovitele stavby Ing. Zbyněk Hoferek

Správce stavby Ing. Martin Kyřer

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3185110

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** cc1bac52-93c8-4933-a19a-41abe6e1fd3c

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 01.12.2022 09:09:04



13be77ee-3f87-449e-8a00-aa3022e63d81