

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

### **Název zakázky: „Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384  
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4559/2020**

ISPROFOND: 5713520015

a

**Společnost s názvem „UTROL“ založená Smlouvou o sdružení ve společnosti č.  
SDR00200131 // 014/20 // 20/20-OZ/OS ze dne 23.9.2020**

##### **Vedoucí společník:**

**OHLA ŽS, a.s.** (do 30.9.2021 pod předchozím názvem OHL ŽS, a.s.)

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika (do 30.9.2021 s předchozí  
adresou sídla Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří, Česká republika), IČO: 463 42 796,

DIČ: CZ46342796, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
spisová značka B / 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsdou představenstva a Paolem Bee, MBA, 2.  
místopředsdou představenstva

a

##### **Společníci:**

**EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 45274924,  
DIČ: CZ45274924, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová  
značka B / 1561

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady, na základě plné moci

a

**Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00, Česká republika,



IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B / 1809  
zastoupena: Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským,  
místopředsedou představenstva

sídlo Společnosti: OHLA ŽS, a.s., Divize Železnice, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

bank. spojení Společnosti: xxx

**Korespondenční adresa:**

OHLA ŽS, a.s., Divize Železnice, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: SOD00200517 // 1524.0120451FCE // 76/20-OZ/SOD

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je skutečnost, že provedení rychlé pantografické zkoušky dle předpisu Objednatele S3/2 Bezstyková kolej u stavebních objektů uvedených níže v tabulce je možné s ohledem na termíny výluk uskutečnit nejdříve v období leden – únor 2023:

<b>SO 10-01-01</b>	<b>Uničov – Troubelice, trakční vedení</b>	RPZ 160 km/h
<b>SO 11-01-01</b>	<b>Žst. Troubelice, trakční vedení</b>	RPZ 160 km/h
<b>SO 12-01-01</b>	<b>Troubelice – Libina, trakční vedení</b>	RPZ 160 km/h
<b>So 13-01-01</b>	<b>Žst. Libina, trakční vedení</b>	RPZ 160 km/h

Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení Doby pro uvedení do provozu těchto stavebních objektů do 30. 4. 2023.

**I.**

**Předmět Dodatku**

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně Přílohy k nabídce.

**Změna Přílohy k nabídce**

**8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu**

*Zhotovitel je povinen dokončit Sekci 1 - stavební v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Sekce 1 - stavební do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 23 měsíců od Data zahájení prací,*

- *vyjma následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje (SO 10-17-01.2 Uničov - Troubelice, železniční svršek- 3. podbití, SO 11-17-01.2 žst. Troubelice, železniční svršek- 3. podbití, SO 12-17-01.2 Troubelice - Libina, železniční svršek- 3. podbití, SO 13-17-01.2 žst. Libina, železniční svršek- 3. podbití), které bude provedeno nejpozději do 5 měsíců od Doby pro uvedení do provozu, a*
- *vyjma následujících stavebních objektů:*
  - *SO 10-01-01 Uničov – Troubelice, trakční vedení*
  - *SO 11-01-01 Žst. Troubelice, trakční vedení*
  - *SO 12-01-01 Troubelice – Libina, trakční vedení*
  - *SO 13-01-01 Žst. Libina, trakční vedení,**kteřé budou dokončeny do 30. 4. 2023.*

2. Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku výše uvedené změny Doby pro uvedení do provozu mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1 je aktualizovaný Harmonogram postupu prací, který nahrazuje Harmonogram postupu prací obsažený ve Smlouvě.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřen zaručenými elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.
5. Příloha, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku:  
Příloha č. 1 Harmonogram postupu prací

V Praze dne uvedeného v el. podpisu  
za **Objednatele 1.12.2022**

V Brně dne uvedeného v el. podpisu  
za **Zhotovitele 10.11.2022**

.....  
Ing. Mojmír Nejezchleb  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
Ing. Roman Kocúrek  
1. místopředseda představenstva  
OHLA ŽS, a.s.

10.11.2022

.....  
Paolo Bee, MBA  
2. místopředseda představenstva  
OHLA ŽS, a.s.

12.11.2022

.....  
Ing. Miroslav Trnka  
člen správní rady, na základě plné moci  
EUROVIA CS, a.s.

14.11.2022

.....  
Ing. Luděk Valtr  
předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

14.11.2022

.....  
Ing. Martin Janovský  
místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

### **Harmonogram postupu prací**