

DODATEK č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 4. 2018

(ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 7. 2018, Dodatku č. 2 ze dne 21. 3. 2019, Dodatku č. 3 ze dne 18. 6. 2019, Dodatku č. 4 ze dne 24. 2. 2020 a Dodatku č. 5 ze dne 18. 3. 2020)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Česká republika - Úřad práce České republiky

Sídlo: Dobrovského 1278/25, Praha 7

zastoupen: Ing. Iva Merhautová, MBA

ředitelka krajské pobočky pro hl. m. Prahu

IČ: 724 96 991

Kontaktní a fakturační adresa:

Domažlická 1139/11, 130 11 Praha 3

bank. spojení: ČNB

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

ID datové schránky: w7aznwp

Kontaktní osoby ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel:

KONSIT, a.s.

sídlo: **Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6**

zastoupen: Ing. Jaromírem Podhorským,

členem představenstva

IČ: 186 30 197

DIČ: CZ18630197

bank. spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

ID datové schránky: qxretht

Oprávněný zástupce ve věcech obchodních dodatků:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

tímto dodatkem ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 4. 2018, ve znění jejích dodatků, předmětem které je dílo pod názvem „**ÚP ČR - Praha - rekonstrukce a nástavba objektu v Praze 9, Českolipská 421/1**“ (dále jen „SoD“), se mění ve smyslu čl. 14.2. ujednání SoD

takto:

Čl. I. - Předmět díla, doba plnění a cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení a předání díla dle čl. 4.1. SoD (ve znění Dodatku č. 5) se mění následovně:

- | | |
|--|------------|
| - Zahájení prací Energo Praha spol. s. r.o - provizorní TS
(a to na základě smlouvy mezi zhotovitelem a společností ENERGO Praha spol. s. r.o.) | 18.5.2020 |
| - Dokončení provizorní TS | 11.7.2020 |
| - Znovuzahájení stavby po jejím pozastavení | 26.6.2020 |
| - Nejzazší termín dokončení díla, předání díla | 31.12.2021 |

Pro vyloučení všech pochybností objednavatel s ohledem na výše uvedené prohlašuje a potvrzuje, že zhotovitel není ke dni uzavření tohoto dodatku v prodlení s plněním jakýchkoliv povinností dle SoD a objednatel není v této věci oprávněn po zhotoviteli požadovat jakékoliv smluvní pokuty a sankce dle SoD či náhradu škody, či odstoupit z tohoto důvodu os SoD. Sankční ustanovení dle čl. 12 a 13 smlouvy o dílo zůstávají i nadále v platnosti.

2. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že za případ vyšší moci ve smyslu SoD (zejm. čl. 4.2 SoD) považují rovněž situaci existující v době uzavření tohoto Dodatku č. 6, tedy skutečnost, že je aktuálně vyhlášen nouzový stav a jsou přijata krizová a jiná mimořádná opatření v reakci na šíření koronaviru SARS-CoV-2 na území ČR. Strany se dohodly, že v případě, kdy vyjde najevo, že v souvislosti s předmětnou situací bude ohrožen termín dokončení díla či vyjdou najevo jiné související negativní důsledky, informuje zhotovitel objednatele bez zbytečného odkladu o těchto skutečnostech, přičemž strany se zavazují následně sjednat opatření k minimalizaci rozsahu škod, a dojednat související prodloužení termínu dokončení díla a případné cenové dopady.

Cl. II. - Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem registrace v registru smluv vedeném ministerstvem vnitra.
2. Tento dodatek č. 6 lze měnit pouze písemně; smluvní strany dle § 564 občanského zákoníku vylučují provedení změn tohoto dodatku č. 6 jiným způsobem.
3. Tento dodatek č. 6 je nutné vykládat ve prospěch jeho platnosti s ohledem změny SoD.
4. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 6 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 6 bude zveřejněn v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Praze dne 8.4.2020

V Praze dne 8.4.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele

Ing. Iva Merhautová, MBA
ředitelka krajské pobočky pro hl.m.Prahu

Ing. Jaromír Podhorský
člen představenstva KONSIT, a.s.